

(様式1)

福島市 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

福島市 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	3,396,609	694,773
	26	2,362,072	3,143,526
	27	11,272,024	2,881,643
	28	269,643	6,446,590
	29	620,688	2,438,047
	30	677,100	673,725
	1	489,453	557,636
	2	625,806	554,954
	3	479,110	547,890
	4	472,893	534,003
	5	535,103	595,883
	6	562,586	626,109
合 計		21,763,087	19,694,779

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	559,204	559,204
	26	7,496	7,496
	27	28,014	28,014
	28	29,627	29,627
	29	77,574	77,574
	30	29,122	29,122
	1	23,871	23,523
	2	11,257	11,257
	3	11,962	11,962
	4	9,761	9,761
	5	11,925	11,925
	6	11,724	11,724
合 計		811,537	811,189

<参考>	福島市生活拠点形成交付金基金 金残高	福島市生活拠点形成交付金基金の利息 額	福島市生活拠点形成交付金基金の取崩額
	0	0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。  
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

福島市

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

令和7年3月末時点

(千円)																進捗状況 (0～2の番号 で回答)	進捗状況 (左記で2)を選んだ場 合は、その理由を0～1の 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考										
No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 国庫	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
16	D-13-1-	被災者生活支援事業	福島市内	県	県	直接	基金型	継続	527,907	26	23						1															
											24																					
											25																					
											26	41,947		6,071	-	コミュニティ交流員3人配置、イベント10回		6,071														
											27	255,869		13,952	-	コミュニティ交流員5人配置、イベント21回		13,952														
											28			46,922	-	コミュニティ交流員14人配置、イベント82回		46,922														
											29			71,197		コミュニティ交流員20人配置、イベント252回		71,197														
											30	163,821		70,496		コミュニティ交流員17人配置、イベント316回		70,496														
											1			45,589		コミュニティ交流員10人配置、イベント260回		45,589														
											2	137,472		42,421		コミュニティ交流員9人配置、イベント213回		42,421														
											3			44,486		コミュニティ交流員10人配置、イベント483回		44,486														
											4			38,183		コミュニティ交流員7人配置、イベント810回		38,183														
																コミュニティ交流員8人配置、イベント1,246回																

(様式2AF)

福島市

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 補助	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行済額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa～dの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考	
3	A	1	2		災害公営住宅 整備事業	鎌田	県	県	直接	単年度型	完了	38,400	25 ～ 26	23					H25年11月、委託発注。H26年3月、委託完了。	0			30,122	3,478			
														24													
														25	33,600		30,122	3,478									
														26													
														27													
														28													
														29													
														30													
														1													
														2													
														3													
														4													
														5													
4	A	1	3		災害公営住宅 整備事業	笹谷	県	県	直接	単年度型	完了	38,400	25 ～ 26	23					H25年11月、委託発注。H26年3月、委託完了。	0			30,582	3,018			
														24													
														25	33,600		30,582	3,018									
														26													
														27													
														28													
														29													
														30													
														1													
														2													
														3													
														4													
														5													
5	A	1	4		災害公営住宅 整備事業	飯野	村	飯館村	直接	単年度型	完了	689,937	25 ～ 26	23					25年10月、建設工事発注。H26年9月、工事完了。9月入居開始。	0			526,325	0			
														24													
														25	526,325		526,325	0									
														26													
														27													
														28													
														29													
														30													
														1													
														2													
														3													
														4													
														5													
6	◆	A	1	2	福島県復興公 営住宅入居相 談事業	福島市内	県	県	直接	単年度型	完了	12,891	25 ～ 27	23					H25年12月、委託発注。H26年3月委託完了。	0			7,770	2,542			
														24													
														25	10,312		7,770	2,542									
														26													
														27													
														28													
														29													
														30													
														1													
														2													
														3													
														4													
														5													
7	◆	A	1	4	災害公営住宅 整駐車場備事 業	飯野	村	飯館村	直接	単年度型	完了	10,833	25 ～ 26	23					25年10月、整備工事発注。H26年9月、工事完了。	0			8,666	0			
														24													
														25	8,666		8,666	0									
														26													
														27													
														28													
														29													
														30													
														1													
														2													
														3													
														4													
														5													
8	◆	A	1	4	災害公営住宅 子育て支援施 設充実事業	飯野	村	飯館村	直接	単年度型	完了	30,267	25 ～ 26	23					25年10月、建設工事発注。H26年9月、工事完了。	0			24,213	0			
														24													
														25	24,213		24,213	0									
														26													
														27													
														28													
														29													
														30													
														1													
														2													
														3													
														4													
														5													

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

(千円)																																	
No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 国庫	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行済額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号 で回答)	進捗状況 (左記で記入しな かった場合は、その理由を コメント欄で回答。最大2行。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考										
9	A-1-5	災害公営住宅 整備事業	鎌田	県	県	直接	基金型	完了	620,296	25～26	23																						
											24																						
											25	558,495		0	—	未執行																	
											26	0	▲15,736	511,148	31,611	H27年3月、建設工事完了。4月入居開始																25年度に26年度分の国費の交付を受けているため、交付額と交付可能額通知額は一致しない。	
											27																						
											28																						
											29																						
											30																						
											1																						
											2																						
											3																						
											4																						
											5																						
6																																	
10	A-1-6	災害公営住宅 整備事業	笹谷	県	県	直接	基金型	完了	656,264	25～26	23																						
											24																						
											25	558,495		0	—	未執行																	
											26	0	15,736	558,688	15,543	H27年3月、建設工事完了。4月入居開始																25年度に26年度分の国費の交付を受けているため、交付額と交付可能額通知額は一致しない。	
											27																						
											28																						
											29																						
											30																						
											1																						
											2																						
											3																						
											4																						
											5																						
6																																	
11	A-1-7	災害公営住宅 整備事業	飯坂	県	県	直接	基金型	完了	1,837,490	25～28	23																						
											24																						
											25	1,607,803		67,095	—	H26年3月、委託発注																	
											26	0		1,353,596	—	H26年8月、建設工事発注。																	
											27	0		5,212	—	H27年10月、建設工事完了、入居開始																	
											28	0		12,285	169,615	H28年10月、改善工事発注。H29年1月、改善工事完了。																	
											29																						
											30																						
											1																						
											2																						
											3																						
											4																						
											5																						
6																																	
12	◆A-1-5-1	災害公営住宅 整駐車場整備 事業	鎌田	県	県	直接	基金型	完了	7,800	26～26	23																						
											24																						
											25	6,240		0	—	未執行																	
											26	0		3,920	2,320	H27年3月、建設工事完了。																	
											27																						
											28																						
											29																						
											30																						
											1																						
											2																						
											3																						
											4																						
											5																						
6																																	
13	◆A-1-6-1	災害公営住宅 整駐車場整備 事業	笹谷	県	県	直接	基金型	完了	7,800	26～26	23																						
											24																						
											25	6,240		0	—	未執行																	
											26	0		4,608	1,632	H27年3月、建設工事完了。																	
											27																						
											28																						
											29																						
											30																						
											1																						
											2																						
											3																						
											4																						
											5																						
6																																	

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

[illegible]

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

(千円)																																
No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 国庫	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行済額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の 番号で回答)	進捗状況 (左記でなければならぬ 場合は、その理由をふりか きで回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考									
18	A-1-10	災害公営住宅 整備事業	北中央	県	県	直接	基金型	完了	2,563,082	26～28	23																					
											24																					
											25																					
											26	543,767		55,658		H27年3月、建築設計委託完了。																
											27	1,898,423		2,179,617		H27年5月、本体工事発注。																
											28	0		1,410		H28年7月入居開始。8月、本体工事完了。																
											29																					
											30	▲ 27,437			—																	
											1	▲ 27,893			—																	
											2	▲ 27,840			—																	
19	A-1-11	災害公営住宅 整備事業	北沢又2	県	県	直接	基金型	完了	4,353,415	26～30	23																					
											24																					
											25																					
											26	582,225		275,648		H27年3月、造成設計委託。																
											27	3,809,443		300,002		H28年2月、造成工事発注。																
											28	0		1,456,626		H28年2月、本体工事発注(戸建て住宅)。H29年3月、本体工 事完了。 H28年12月、建築設計委託発注(中層住宅)。																
											29	0	▲ 447,840	1,373,313		H29年5月、入居開始(戸建て住宅)。 H29年8月、建築設計委託完了(中層住宅)。 H29年12月、本体工事発注(中層住宅)。	0															
											30	▲ 99,810		▲ 99,810	538,239	H31年2月、本体工事完了(中層住宅)。3月、入居開始。																
											1																					
											2																					
20	A-2-1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	飯野	村	飯館村	直接	国庫型	継続	163,393	26～6	23																					
											24																					
											25																					
											26	7,022	0	7,022		平成26年度事業完了。																
											27	16,846	0	16,846		平成27年度事業完了。																
											28	16,261	0	16,261		平成28年度事業完了。																
											29	19,096	0	19,096		平成29年度事業完了。																
											30	12,468	0	12,468		平成30年度事業完了。																
											1	12,458	0	12,110	348	令和元年度事業完了。																
											2	10,422	0	10,422		令和2年度事業完了。																

(様式2AF)

福島市

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	基金 型 /補助 型	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行済額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号 で回答)	進捗状況 (左記で2)を選んだ場 合は、その理由をa～dの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考			
21	A	3	1	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	飯野	村	飯館村	直接	基金型	継続	13,699	26	23					0						26年度は交付額と交付可能額 通知額は一致しない(交付可能 額通知額670千円)			
														24														
														25														
														26	474	0	474									平成26年度事業完了	474	
														27	1,365	0	1,365									平成27年度事業完了	1,365	
														28	1,425	0	1,425									平成28年度事業完了	1,425	
														29	2,149	0	2,149									平成29年度事業完了	2,149	
														30	1,080	0	1,080									平成30年度事業完了	1,080	
														1	1,166	0	1,166									令和元年度事業完了	1,166	
														2	835	0	835									令和2年度事業完了	835	
														3	747	0	747									令和3年度事業完了	747	
														4	513	0	513									令和4年度事業完了	513	
														5	258	0	258									令和5年度事業完了	258	
														6	63	0	63									令和6年度事業完了	63	
														累計	10,075	0	10,075	0									0	10,075
22	◆ A	1	10	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	北中央	県	県	直接	基金型	完了	34,272	27	23					0									
														24														
														25														
														26														
														27	27,417		10,488									H27年5月、工事発注。	6,816	
														28	0		16,929									H28年8月、工事完了。	3,672	
														29														
														30														
														1														16,929
														2														
														3														
														4														
														5														
														6														
														累計	27,417	0	10,488	16,929									10,488	0
23	◆ A	1	9	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	北沢又	県	県	直接	基金型	完了	85,728	26	23					0									
														24														
														25														
														26														
														27	68,582		0									未執行		
														28	0		62,735	5,847								H28年9月、工事発注。H29年3月、工事完了。	62,735	
														29														
														30														
														1														
														2														5,847
														3														
														4														
														5														
														6														
														累計	68,582	0	62,735	5,847									62,735	0
24	◆ A	1	11	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	北沢又2	県	県	直接	基金型	完了	86,480	26	23					0									
														24														
														25														
														26														
														27	69,184		0									未執行		
														28	0		37,285									H28年12月、工事発注(戸建て住宅)。H29年3月、工事完了。	37,285	
														29	0		3,896									H29年12月、工事発注(中層住宅)。	0	
														30	0		28,003									H31年2月、本体工事完了(中層住宅)。	3,896	
														1														
														2														
														3														28,003
														4														
														5														
														6														
														累計	69,184	0	41,181	28,003									41,181	0
25	F	1	1	1	道路事業(市 道成出・箱荷 前線)	北沢又	市	福島市	直接	基金型	完了	37,300	27	23					0						・27年度は交付額と交付可能額 通知額は一致しない(交付可能 額通知額4,650千円) ・28年度は交付額と交付可能額 通知額は一致しない(交付可能 額通知額2,325千円) ・29年度は交付額と交付可能額 通知額は一致しない(交付可能 額通知額21,932千円)			
														24														
														25														
														26														
														27	3,912		3,912									0 28年1月、測量設計委託発注。28年3月、委託完了。	3,912	
														28	1,416		1,416									0 28年6月、物件補償調査委託発注。28年11月、用地買収開始。	1,416	
														29	19,266		19,266									0 28年2月、用地取得完了。		
														30												0 29年9月、工事着工。30年3月、工事竣工。		
														1														
														2														
														3														
														4														
														5														
														6														
														累計	24,594	0	24,594	0									0	24,594

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

(千円)																																							
No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／間接	基金 型 ／ 普通	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度 交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 [0～2の表 号で回答]	進捗状況 (左記より正選んだ場合は、その理由をヘッダの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考														
26	F	1	2	道路事業(市道下成出・上屋敷線)	北沢又	市	福島市	直接	基金型	完了	83,700	27	23													・27年度は交付額と交付可能額通知額は一致しない(交付可能額通知額6,200千円) ・28年度は交付額と交付可能額通知額は一致しない(交付可能額通知額13,175千円) ・29年度は交付額と交付可能額通知額は一致しない(交付可能額通知額45,492千円)													
													24																										
													25																										
													26																										
													27	5,891		5,891	0	28年1月、測量設計委託発注。28年3月、委託完了。			5,891																		
													28	7,512		7,512	0	28年6月、物件補償調査委託発注。28年11月、用地買収開始。			7,512																		
													29	35,322		35,322	0	28年1月、用地取得完了。 29年10月、工事着工。…30年3月、工事竣工。			35,322																		
													30																										
													1																										
													2																										
													3																										
													4																										
													5																										
													6																										
													累計	48,725	0	48,725	0			0	48,725	0																	
													27	A	2	2	災害公営住宅家賃低廉化事業	福島市内	県	県	直接	基金型	継続	4,362,728	27		23												H29については、交付額≠交付可能額通知額であり、必要額のみ交付申請しています。
																											24												
25																																							
26																																							
27	54,753	0	54,753	0	災害公営住宅(北俣団地、菅谷団地、龍坂団地)入居開始。			54,753	0																														
28	165,150	0	142,736	22,414	災害公営住宅(北中央団地、北沢又団地)入居開始。			142,736	0																														
29	369,616	0	369,077	539	H28年度事業完了。			369,077	0																														
30	411,010	0	401,824	9,186	H30年度事業完了。			401,824	0																														
1	415,732	0	415,732	0	R1年度事業完了。			415,732	0																														
2	428,210	0	428,210	0	R2年度事業完了。			428,210	0																														
3	424,050	0	424,050	0	R3年度事業完了。			424,050	0																														
4	429,739	0	429,739	0	R4年度事業完了。			429,739	0																														
5	494,465	0	494,465	0	R5年度事業完了。			494,465	0																														
6	532,805	0	532,805	0	R6年度事業完了。			532,805	0																														
累計	3,725,530	0	3,693,391	32,139			0	3,693,391	0																														
28	A	3	2	東日本大震災特別家賃低廉事業	福島市内	県	県	直接	基金型	継続	485,840	27														23													
																										24													
													25																										
													26																										
													27	8,917	0	8,917	0	災害公営住宅(北俣団地、菅谷団地、龍坂団地)入居開始。			8,917	0																	
													28	29,730	0	20,766	8,964	災害公営住宅(北中央団地、北沢又団地)入居開始。			20,766	0																	
													29	51,163	0	51,163	0	H28年度事業完了。			51,163	0																	
													30	52,589	0	51,350	1,239	H30年度事業完了。			51,350	0																	
													1	49,850	0	49,850	0	R1年度事業完了。			49,850	0																	
													2	48,867	0	48,867	0	R2年度事業完了。			48,867	0																	
													3	43,098	0	43,098	0	R3年度事業完了。			43,098	0																	
													4	33,393	0	33,393	0	R4年度事業完了。			33,393	0																	
													5	28,713	0	28,713	0	R5年度事業完了。			28,713	0																	
													6	18,067	0	18,067	0	R6年度事業完了。			18,067	0																	
													累計	364,377	0	354,174	10,203			0	354,174	0																	
													29	F	1	3	道路事業(市道下成出・中谷地線)	笹谷	市	福島市	直接	基金型	完了	90,000	28	23													・H30は物件移転の当初想定していた補償内容で返額の変更となったことから、戻り金額が交付額の8割未満になっている。 ・28年度は交付額と交付可能額通知額は一致しない(交付可能額通知額3,100千円) ・29年度は交付額と交付可能額通知額は一致しない(交付可能額通知額2,325千円) ・30年度は交付額と交付可能額通知額は一致しない(交付可能額通知額3,475千円) ・1年度は交付額と交付可能額通知額は一致しない(交付可能額通知額10,850千円)
																										24													
25																																							
26																																							
27																																							
28	3,013		3,013	0	28年11月、測量設計委託発注。29年3月、委託完了。			3,013																															
29	1,741		1,741	0	29年8月、委託業務着工。…30年2月、委託業務完了。			1,741																															
30	15,554		15,554	0	30年11月、物件移転補償契約締結。31年2月移転完了。			15,554																															
1	10,247		10,247	0	R1年10月、工事着工。…R2年3月、工事竣工。			10,247																															
2																																							
3																																							
4																																							
5																																							
6																																							
累計	30,555	0	30,555	0			0	30,555	0																														
30	◆A	1	12	復興公営住宅保全情報整備事業	県内	県	県	直接	基金型	完了	25,272	29														23												4,752	
																										24													
													25																										
													26																										
													27																										
													28																										
													29	20,217		15,465	4,752	H29年7月、委託発注。H30年3月、委託完了。			15,465																		
													30																										
													1																										
													2																										
													3																										
													4																										
													5																										
													6																										
													累計	20,217	0	15,465	4,752			15,465	0	4,752																	



(様式2AF)

福島市

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 補助	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号 で回答)	進捗状況 (本記で「2」を選んだ場合は、その理由をa～dの記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考
31	◆ A - 1 - 13 - 1	県営住宅監理システム改修事業	県内	県	県	直接	基金型	完了	387,152	29 ～ 8	23												
											24												
											25												
											26												
											27												
											28												
											29	102,118				H29年9月、当初契約。H30年3月、家賃契約。H30年10月完了			77,665				
											30			77,665	24,453				77,665				
											1												
											2												
											3												
											4												
32	◆ A - 1 - 11 - 2	新たな木造建築技術を活用した公営住宅の整備(北沢又2)	北沢又2	県	県	直接	基金型	完了	559,800	26 ～ 30	23												
											24												
											25												
											26												
											27												
											28												
											29	0	447,840	447,544	296	H29年12月、本体工事発注(中層住宅)。			225,720				
											30												
											1												
											2												
											3												
											4												
33	◆ A - 1 - 9 - 2	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	北沢又	県	県	直接	基金型	完了	35,839	26 ～ 28	23												
											24												
											25												
											26												
											27												
											28												
											29												
											30	28,671		28,669	2				28,669				
											1												
											2												
											3												
											4												
34	◆ A - 1 - 11 - 3	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	北沢又2	県	県	直接	基金型	完了	153,817	26 ～ 30	23												
											24												
											25												
											26												
											27												
											28												
											29												
											30	123,053		123,051	2				123,051				
											1												
											2												
											3												
											4												
(注)											累計	123,053	0	123,051	2				123,051	0	2		
											23	0	0	0	0				0	0	0		
											24	2,837,405	0	135,569	9,038				236,792	68,474	9,038		
											25	2,312,629	0	3,129,959	51,106				2,620,111	39,036	0		
											26	10,988,141	0	2,839,677	14,677				2,289,212	100,149	0		
											27	240,016	0	6,370,041	223,769				2,113,576	197,174	0		
											28	543,114	35,999	2,289,276	5,587				987,443	420,240	0		
											29	484,157	0	574,107	1,623,347				1,060,020	453,174	0		
											1	465,582	0	488,524	0				1,115	465,582	0		
											2	477,077	0	501,276	0				▲ 117,576	477,077	1,876,144		
											3	467,148	0	491,442	0				51,664	467,148	0		
											4	463,132	0	486,059	0				46,980	463,132	0		
											5	523,178	0	547,127	0				48,787	523,178	0		
											6	550,862	228,807	576,561	0				25,699	550,862	0		
											23,866,546	20,352,441	264,806	18,429,618	1,927,524				14,363,823	4,225,226	1,885,182		

(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接／間接」「全体事業費」  
「全体事業

(様式2AF)

福島市 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

										(千円)																															
No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 振替	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号で国費)	進捗状況 (左記で1が事業の進捗率は、その理由をa～hの記号で国費、最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考																		
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0				0	0	0																				
												24	0	0	0				0	0	0																				
												25	559,204	0	559,204				0	0	559,204			0																	
												26	7,496	0	7,496				0	0	7,496			0																	
												27	28,014	0	28,014				0	0	28,014			0																	
												28	29,827	0	29,827				0	0	29,827			0																	
												29	77,574	0	77,574				0	0	77,574			0																	
												30	29,122	0	29,122				0	0	29,122			0																	
												1	23,871	0	23,523				348	0	23,523			348																	
												2	11,257	0	11,257				0	0	11,257			0																	
												3	11,962	0	11,962				0	0	11,962			0																	
												4	9,761	0	9,761				0	0	9,761			0																	
												5	11,925	0	11,925				0	0	11,925			0																	
												6	11,724	0	11,724				0	0	11,724			0																	
												1,119,129	811,537	0	811,189				348	0	811,189			348																	
																											都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0				0	0	0			
																													24	0	0	0				0	0	0			
																													25	3,396,609	0	694,773				9,038	236,792	627,678			9,038
																													26	2,320,125	0	3,137,455				51,106	2,620,111	46,532			0
																													27	11,016,155	0	2,867,691				14,677	2,289,212	128,163			0
																													28	269,643	0	6,399,668				223,769	7,113,576	226,801			0
																													29	620,688	35,999	2,366,850				5,587	987,443	497,814			0
																													30	513,279	0	603,229				1,623,347	1,060,020	482,296			0
																													1	489,453	0	512,047				348	1,115	489,105			348
																													2	488,334	0	512,533				0	▲ 117,576	488,334			1,876,144
																													3	479,110	0	503,404				0	51,664	479,110			0
																													4	472,893	0	495,820				0	46,980	472,893			0
																													5	535,103	0	559,052				0	48,787	535,103			0
																													6	562,586	228,807	588,285				0	25,699	562,586			0
																													24,985,675	合計	21,163,978	264,806				19,240,807	1,927,872				