

(様式1)

会津若松市 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和7年3月末時点

(千円)

会津若松市 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	737,293	122,500
	26	2,034,092	456,100
	27	1,049,674	1,955,847
	28	177,422	713,870
	29	130,068	162,252
	30	112,573	132,128
	1	124,460	124,460
	2	118,917	118,917
	3	108,921	108,921
	4	95,329	95,329
	5	107,237	107,237
	6	105,893	105,893
合 計		4,901,879	4,203,454

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	0	0
	26	0	0
	27	0	0
	28	0	0
	29	0	0
	30	0	0
	1	0	0
	2	0	0
	3	0	0
	4	0	0
	5	0	0
	6	0	0
合 計		0	0

<参考>	会津若松市生活拠点形成交付金 基金残高	会津若松市生活拠点形成交付金基金の 利息額	会津若松市生活拠点形成交付 金基金の取崩額
	0	0	0

(注)
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単 年度 型	継続 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場合 は、その理由を～の記 号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考												
9	D-13-1-	被災者生活支援事業	金津若松市内	県	県	直接	基金型	完了	61,122	26	～	30	23 24 25 26 19,125 27 41,997 28 10,054 29 14,239 30 19,557	0 0 0 0 0 0 0	4,047 7,508 10,054 14,239 19,557	5,717	0	4,047 7,508 10,054 14,239 19,557	0	0		①26年度に26、27年度分の国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。 ②27年度に28年度から30年度分までの国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。平成28年度から平成30年度までは債務負担行為により3ヶ年の委託契約を結んでいる。													
												累計	61,122	0	55,405	5,717				55,405	0	0													
(注)																																			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。																																			
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																																			
3「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。																																			
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。																																			
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																																			
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																																			
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう箇条書きに記載してください。																																			
												都道県交付分	各年度別合計	23 24 25 26 19,125 27 41,997 28 10,054 29 14,239 30 19,557 1 2 3 4 5 6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 4,047 7,508 10,054 14,239 19,557	5,717				0 0 0 4,047 7,508 10,054 14,239 19,557	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0												
												61,122	都道県交付分 計	61,122	0	55,405	5,717				55,405	0	0												
												市町村交付分	各年度別合計	23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													
												0	市町村交付分 計	0	0	0	0	0				0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											
												都道県・市町村交付分	各年度別合計	23 24 25 26 19,125 27 41,997 28 10,054 29 14,239 30 19,557 1 2 3 4 5 6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 4,047 7,508 10,054 14,239 19,557	5,717				4,047 7,508 10,054 14,239 19,557	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0												
												61,122	合計	61,122	0	55,405	5,717				55,405	0	0												

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

進捗状況 (0～2の番号で回答)	進捗状況 (左記で2を記入した場合は、その理由を○の記号で回答。最大2つ。)	基金型取崩額 (国費)	単年度型支出額 (国費)	国庫返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考
0			643 0	- 587,150		
0		0	643	587,150		
0			4,313	2,967		
0		0	4,313	2,967		
0			15,571 0	- 5,429		
0		0	15,571	5,429		
0			122,500 0	- 0		
0		0	122,500	0		
0		400,594 475,121	257,416		【他事業へ流用】(平成28年5月10日) 流用先: A-1-4 災害公営住宅整備事業(白虎町) 流用額: 13,000千円(国費: 11,375千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 1,373,210千円(国費: 1,201,558千円)	H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け
0		▲159,592		48,302	【他事業へ流用】(平成29年4月1日) 流用先: A-1-5 災害公営住宅整備事業(古川町) 流用額: 23,000千円(国費: 20,125千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 1,350,210千円(国費: 1,181,433千円)	
		973,539	0	48,302		

(様式2AF)

会津若松市

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号で回答)	進捗状況 (左記で2を選んだ場合は、その理由をa～hの記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
8	F	1	1		国道118号交差点改良事業	門田町	県	県	直接	基金型	完了	760,000	26	23							0			25,838	325,146	248,471	0	▲7,733	8,278		①概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額・基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。 ②26年度に27年度分国費の一部の交付を受けていたため交付額と交付可能額通知額は一致しない。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
														24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号で回答)	進捗状況 (左記で2つを選んだ場合は、その理由をa～hの記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考				
14	◆ A - 1 - 4 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	白虎町	県	県	直接	基金型	完了	25,568	27 ～ 28	23						0			8,275 9,020		3,159					
											24																
											25																
											26																
											27	20,454		8,275		H27年11月、工事発注。											
											28	0		9,020	3,159	H28年10月、工事完了。											
											29																
											30																
											1																
											2																
											3																
											4																
15	A - 1 - 5 - 1	災害公営住宅 整備事業	古川町	県	県	直接	基金型	完了	23,000	29 ～ 30	23						1			9,894		0	3,159	【他事業より流用】(平成29年4月1日) 流用元: A-1-3 災害公営住宅整備事業(城北町) 流用額: 23,000千円(国費: 20,125千円)【測量設計費】 流用後交付対象事業費: 23,000千円(国費: 20,125千円)			
											24																
											25																
											26																
											27																
											28					H29年5月、建築設計委託発注。7月、委託完了。 H29年12月、工事発注。											
											29	0	20,125	18,114													
											30	0		0	2,011	H30年4月、工事完了。											
											1																
											2																
											3																
											4																
16	◆ A - 1 - 3 - 2	災害公営住宅 整備事業(効果促進事業)	城北町	県	県	直接	基金型	完了	182,394	26 ～ 28	23						0			145,913		2		H30基幹事業から効果促進 事業へ切り分け			
											24																
											25																
											26																
											27																
											28																
											29	145,913		145,913	2												
											30																
											1																
											2																
											3																
											4																
											累計	145,913	0	145,913	2			145,913	0	2							
(注)											都道府県 交付分	各年度 別合計	23 0 24 0 25 737,293 26 2,014,967 27 1,007,677 28 177,422 29 130,068 30 112,573 1 124,460 2 118,917 3 108,921 4 95,329 5 107,237 6 105,893	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 122,500 2,967 592,579 38,400 148,013 112,571 124,460 118,917 108,921 95,329 107,237 105,893	0 0 0 2,967 592,579 38,400 169 58,593 0 0 0 0 0 0											
											5,675,040	都道府県交付分 計	4,840,757	0	4,148,049	692,708		2,920,366	1,227,683	669,087							
											市町村 交付分	各年度 別合計	23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											
											0	市町村交付分 計	0	0	0	0		0	0	0							

(注)
1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
4「事業間流用」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう箇条書きに記載してください。

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

進捗状況 (0～2の番号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場合は、その理由をa～hの記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	122,500	0		
		810,630	25,548	2,967		
		1,268,894	55,259	592,579		
		844,140	107,470	0		
		9,894	129,899	0		
		▲ 13,192	126,250	0		
		0	124,460	0		
		0	118,917	73,541		
		0	108,921	0		
		0	95,329	0		
		0	107,237	0		
		0	105,883	0		
		2,920,366	1,221,683	669,067		