

(様式1)

郡山市 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

郡山市 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	7,783,259	2,002,234
	26	6,751,420	8,679,796
	27	534,186	982,440
	28	655,811	2,271,527
	29	581,489	707,105
	30	708,732	636,760
	1	552,893	617,618
	2	664,904	613,548
	3	542,195	585,267
	4	515,722	563,933
	5	538,855	581,567
	6	579,638	618,169
合 計		20,409,104	18,859,964

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	0	0
	26	0	0
	27	0	0
	28	0	0
	29	0	0
	30	0	0
	1	0	0
	2	0	0
	3	0	0
	4	0	0
	5	0	0
	6	0	0
合 計		0	0

<参考>	郡山市生活拠点形成交付金基金 金残高	郡山市生活拠点形成交付金基金の利息 額	郡山市生活拠点形成交付金基金 金の取崩額
	0	0	0

(注)  
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。  
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

郡山市 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 令和7年3月末時点

令和7年3月末時点

																				(千円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で2)を選んだ場 合は、その理由をa～hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
43	D	13	1	1	被災者生活支 援事業	郡山市内	県	県	直接	基金型	継続	588,529	26	～	6	23						1							①26年度に26、27年度分の国費の交付を受けて いるため交付額と交付可能額通知額は一致しな い。 ②27年度に28年度から30年度分までの国費の交 付を受けているため交付額と交付可能額通知額 は一致しない。平成28年度から平成30年度ま では債務負担行為により3ヶ年の委託契約を結 んでいる。 ③30年度に31・32年度分の国費の交付を受けて いるため交付額と交付可能額通知額は一致しな い。平成31年度から令和2年度までは債務負担 行為により2ヶ年の委託契約を結んでいる。 ④令和2年度に令和3・4年度分の国費の交付を 受けているため交付額と交付可能額通知額は一 致しない。令和3年度から令和4年度までは債務 負担により2カ年の委託契約を結んでいる。 ⑤令和5年度から令和6年度までは債務負担に より2カ年の委託契約を結んでいる。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
															24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

郡山市 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 令和7年3月末時点 令和7年3月末時点

(千円)																																												
No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年度 型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号 で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa～h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考																	
7		A	-	1	-2	災害公営住宅 整備事業	富田町	県	県	直接	単年度型	完了	294,090	25	26	23 24 25 233,484 26 23,843	175,000 44,427	- 37,900	H25年11月、工事発注。 H27年1月、完成。2月入居開始	0			175,000 44,427	- 37,900																				
															27																													
															28																													
															29																													
															30																													
															1																													
															2																													
															3																													
															4																													
															5																													
															6																													
															累計	257,327	0	219,427	37,900					0	219,427	37,900																		
															8		A	-	1			-3	災害公営住宅 整備事業	日和田町	県	県	直接	単年度型	完了	115,595	25	26	23 24 25 99,286 26 1,859	87,500 13,050	- 595	H25年11月、工事発注。 H26年10月、完成。11月入居開始	0			87,500 13,050	- 595			
27																																												
28																																												
29																																												
30																																												
1																																												
2																																												
3																																												
4																																												
5																																												
6																																												
累計	101,145	0	100,550	595			0	100,550	595																																			
9		A	-	1	-4	災害公営住宅 整備事業	富久山町	県	県	直接	単年度型	完了	182,095	25						26	23 24 25 159,333 26 0											157,500 1,833	- 0	H25年11月、工事発注。 H26年10月、完成。11月入居開始	0					157,500 1,833	- 0			
															27																													
															28																													
															29																													
															30																													
															1																													
															2																													
															3																													
															4																													
															5																													
															6																													
															累計	159,333	0	159,333	0			0	159,333	0																				
															10		A	-	1	-5	災害公営住宅 整備事業	喜久田町	県	県	直接	単年度型	完了	340,088	25	26	23 24 25 243,108 26 54,488	218,750 70,545	- 8,281	H25年11月、工事発注。 H26年12月、完成。H27年1月入居開始			0			218,750 70,545	- 8,281			
27																																												
28																																												
29																																												
30																																												
1																																												
2																																												
3																																												
4																																												
5																																												
6																																												
累計	297,576	0	289,295	8,281			0	289,295	8,281																																			
11	◆	A	-	1	-1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	安積町	県	県	直接	単年度型	完了	11,250	25																26	23 24 25 9,000 26 0	0 6,000	- 3,000	未執行、工事発注。H27年2月、完成。 H26年5月、工事発注。H27年2月、完成。	0					0 6,000	- 3,000			
															27																													
															28																													
															29																													
															30																													
															1																													
															2																													
															3																													
															4																													
															5																													
															6																													
															累計	9,000	0	6,000	3,000			0	6,000	3,000																				

郡山市 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 令和7年3月末時点 令和7年3月末時点

(千円)																																																															
No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年度 型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号 で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa～h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考																																				
12	◆	A	-	1	2	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	富田町	県	県	直接	単年度型	完了	20,150	25	26	23						0																																								
																	24																																														
																	25	12,000		0	-	未執行																			0	-																					
																	26	4,120		16,120	0	H26年5月、工事発注。H27年1月、完成。																			16,120	0																					
																	27																																														
																	28																																														
																	29																																														
																	30																																														
																	1																																														
																	2																																														
																	3																																														
																	4																																														
																	5																																														
																	6																																														
																	累計	16,120	0	16,120	0																				0	16,120	0																				
																	13	◆	A	-	1	3		1	災害公営住宅 駐車場整備事業	日和田町	県	県	直接	単年度型	完了	9,750	25	26	23						0																						
																																			24																												
																																			25	6,000		0	-	未執行																			0	-			
																																			26	1,800		4,846	2,954	H26年5月、工事発注。H26年10月、完成。																			4,846	2,954			
																																			27																												
28																																																															
29																																																															
30																																																															
1																																																															
2																																																															
3																																																															
4																																																															
5																																																															
6																																																															
累計	7,800	0	4,846	2,954																																				0		4,846	2,954																				
14	◆	A	-	1	4	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	富久山町	県	県	直接	単年度型	完了	9,100	25	26							23																	0																							
																							24																																								
																							25												6,000		0	-	未執行																				0	-			
																							26												1,280		6,935	345	H26年5月、工事発注。H26年10月、完成。																				6,935	345			
																							27																																								
																	28																																														
																	29																																														
																	30																																														
																	1																																														
																	2																																														
																	3																																														
																	4																																														
																	5																																														
																	6																																														
																	累計	7,280	0	6,935	345																				0	6,935	345																				
																	15	◆	A	-	1	5	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	喜久田町	県	県	直接	単年度型	完了	22,025	25	26	23							0																						
																																		24																													

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa～h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考						
17		A	-	1	-	6	災害公営住宅 整備事業	喜久田町 2	県	県	直接	単年度型	完了	132,000	25	23						0						換地完了後の面積増減による清算。(保留地取得22,000円支払、換地後の敷地面積減少 101,700円(国費相当額 89,000円)受取)				
																24	115,500		104,992	-	H26年1月、用地取得完了。H26年1月、委託発注。									104,992	-	
																25			0	10,508	H26年12月、委託完了									0	10,508	
																26																
																27																
																28																
																29																
																30																
																1																
																2																
																3			▲ 89	89										▲ 89	89	
																4																
																5																
18		A	-	1	-	7	災害公営住宅 整備事業	富田町2	県	県	直接	単年度型	完了	352,564	25	23						0										
																24	115,500	0	104,903	10,597									0	104,903	10,597	
																25	308,493		266,322	-	H25年12月、委託発注。H26年1月、用地取得完了。									266,322	-	
																26			0	42,171	H26年5月、委託完了									0	42,171	
																27																
																28																
																29																
																30																
																1																
																2																
																3																
																4																
																5																
19		A	-	1	-	8	災害公営住宅 整備事業	富田町3	県	県	直接	単年度型	完了	281,781	25	23						0										
																24																
																25	246,558		207,918	-	H25年12月、委託発注。H26年2月、用地取得完了。									207,918	-	
																26			0	38,640	H26年5月、委託完了									0	38,640	
																27																
																28																
																29																
																30																
																1																
																2																
																3																
																4																
																5																
20		A	-	1	-	9	災害公営住宅 整備事業	喜久山町 2	県	県	直接	単年度型	完了	352,313	25	23						0										
																24																
																25	308,273		215,049	-	H25年12月、委託発注。H26年1月、用地取得完了。									215,049	-	
																26			0	93,224	H26年5月、委託完了									0	93,224	
																27																
																28																
																29																
																30																
																1																
																2																
																3																
																4																
																5																
21		A	-	1	-	1	災害公営住宅 整備事業	安積町	県	県	直接	単年度型	完了	181,197	25	23						0										
																24																
																25	158,547		157,500	-	H25年11月、工事発注。									157,500	-	
																26			1,047	0	H27年2月、完成。3月入居開始									1,047	0	
																27																
																28																
																29																
																30																
																1																
																2																
																3																
																4																
																5																
6																																

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

[illegible]

郡山市 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 令和7年3月末時点 令和7年3月末時点

(千円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場合は、その理由をa～hの記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
26	A	1	1	14	災害公営住宅整備事業	富田町3	県	県	直接	基金型	完了	1,007,767	25	～ 27	23							0						【他事業より流用】(平成26年4月23日) 流用元: A-1-21 災害公営住宅整備事業(富久山町3) 流用額: [H26]76,507千円(国費: 66,943千円)【建設費】 流用後交付対象事業費: 1,084,274千円(国費: 948,738千円)	①概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済額<基金取崩額となるように取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。 ②25年度に26年度分国費の一部の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
															24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

郡山市 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 令和7年3月末時点 令和7年3月末時点

(千円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa～h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30	◆	A	-	1	12	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	喜久田町 2	県	県	直接	基金型	完了	7,475	26	27	23													25年度に26年度分の国費 の交付を受けているため、 交付額と交付可能額通知額 は一致しない。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																	25	5,980		0	- 未執行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																	26	0		5,184	- H27年1月、工事発注。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																	27	0		0	- H28年2月、工事完成。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



令和7年3月末時点

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa～h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考																										
35	◆	A	-	1	-	17	災害公営住宅 駐車場整備事 業	喜久田町 3	県	県	直接	基金型	完了	9,750	26	～	23					未執行 H26年10月、工事発注。 H27年11月、工事完成。	0		4,016 1,008				25年度に26年度分の国費 の交付を受けているため、 交付額と交付可能額通知額 は一致しない。																									
																	24																																					
																	25	7,800		0																																		
																	26	0		5,024																																		
																	27	0		0	2,776																																	
																	28																																					
																	29																																					
																	30																																					
																	1																																					
																	2																																					
																	3																																					
																	4																																					
																	5																																					
																	6																																					
																	累計	7,800	0	5,024	2,776																																	
																	36		A	-	1									-	18	災害公営住宅 整備事業	安積町2	県	県	直接	基金型	完了	768,960	25	～	23					未執行 H26年12月、測量・地質調査完了。 H28年1月、本体工事完成。2月入居開始	0		65,625 8,516 357,661 ▲ 24,450				①概算で基金を取り崩す 際、不足しないよう、契約済 額＜基金取崩額となるよう に取り崩しています。差額に ついては、国庫返還用に基 金に積み戻します。 ②25年度に26年度分国費 の一部の交付を受けている ため交付額と交付可能額通 知額は一致しない。
																																										24												
25	138,967		0																																																			
26	533,672		49,690																																																			
27	0		357,662	265,487																																																		
28																																																						
29																																																						
30																																																						
1																																																						
2																																																						
3																																																						
4																																																						
5																																																						
6																																																						
累計	672,839	0	407,352	265,487																																																		
37		A	-	1	-	19	災害公営住宅 整備事業	安積町3	県	県	直接	基金型	完了	1,137,255	25	～						23					未執行	0														95,375				【他事業へ流用】(平成26年10月17日) 流用先:A-1-21 災害公営住宅整備事業(喜久山町3) 流用額:H25)7,639千円(国費:6,684千円)【用地費】 流用後交付対象事業費:1,246,671千円(国費:1,090,136千円) 【他事業へ流用】(平成26年11月21日) 流用先:A-1-12 災害公営住宅整備事業(喜久田町2) 流用額:H26)89,648千円(国費:78,442千円)【建設費】 流用先:A-1-23 災害公営住宅整備事業(安積町4) 流用額:H26)6,053千円(国費:5,296千円)【建設費】 流用後交付対象事業費:1,150,170千円(国費:1,006,398千円)								
																						24																																
																	25	180,092		0																																		
																	26	916,728	▲ 90,422	858,487	-																																	
																	27	0	▲ 11,300	7,891	128,720																																	
																	28																																					
																	29																																					
																	30																																					
																	1																																					
																	2																																					
																	3																																					
																	4																																					
																	5																																					
																	6																																					
																	累計	1,096,820	▲ 101,722	866,378	128,720																																	
																	38	A	-	1	-	20	災害公営住宅 整備事業	鶴見坦	県	県				直接	基金型	完了	1,134,660	25	～	23					未執行 H27年1月、工事発注。 H28年2月、本体工事完成。3月入居開始						0		133,875 111,669 666,470 ▲ 12,404				①概算で基金を取り崩す 際、不足しないよう、契約済 額＜基金取崩額となるよう に取り崩しています。差額に ついては、国庫返還用に基 金に積み戻します。 ②25年度に26年度分国費 の一部の交付を受けている ため交付額と交付可能額通 知額は一致しない。	
																																				24																		
25	203,717		0																																																			
26	789,110		896,827																																																			
27	0		2,783	93,217																																																		
28																																																						
29																																																						
30																																																						
1																																																						
2																																																						
3																																																						
4																																																						
5																																																						
6																																																						
累計	992,827	0	899,610	93,217																																																		

郡山市

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 令和7年3月末時点

令和7年3月末時点

(千円)																													
No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa～h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考		
39	A	-	1	-	21	災害公営住宅 整備事業	富久山町 3	県	県	直接	基金型	完了	1,505,293	25	23														
															24														
															25	327,092		0		未執行		260,750							
															26	1,044,347	▲ 222,735	1,274,635		H27年1月、工事発注。		137,426				【他事業へ流用】(平成26年4月23日) 流用先: A-1-13 災害公営住宅整備事業(富田町2) 流用額: [H26]46,616千円(国費: 40,789千円)【建設費】 流用先: A-1-14 災害公営住宅整備事業(富田町3) 流用額: [H26]76,507千円(国費: 66,943千円)【建設費】 流用先: A-1-15 災害公営住宅整備事業(富久山町2) 流用額: [H26]42,456千円(国費: 37,149千円)【建設費】 流用先: A-1-13 災害公営住宅整備事業(富田町4) 流用額: [H26]69,366千円(国費: 60,695千円)【建設費】 流用先: A-1-13 災害公営住宅整備事業(喜久田町3) 流用額: [H26]27,250千円(国費: 23,843千円)【建設費】 流用後交付対象事業費: 1,305,165千円(国費: 1,142,020千円) 【他事業より流用】(平成26年10月17日) 流用先: A-1-19 災害公営住宅整備事業(安積町3) 流用額: [H25]7,639千円(国費: 6,684千円)【用地費】 流用後交付対象事業費: 1,312,804千円(国費: 1,148,704千円)			
															27	0	168,427	14,600	27,896	H28年2月、本体工事完成。3月入居開始		914,336				【他事業より流用】(平成28年1月12日) 流用元: A-1-13 災害公営住宅整備事業(富田町2) 流用額: [H26]46,616千円(国費: 40,789千円)【建設費】 流用元: A-1-14 災害公営住宅整備事業(富田町3) 流用額: [H26]76,507千円(国費: 66,943千円)【建設費】 流用元: A-1-16 災害公営住宅整備事業(富田町4) 流用額: [H26]69,366千円(国費: 60,695千円)【建設費】 流用後交付対象事業費: 1,505,293千円(国費: 1,317,130千円)			
															28														
															29														
															30														
															1														
															2														
															3														
															4														
															5														
															6														
															累計	1,371,439	▲ 54,308	1,289,235	27,896			1,289,235	0	27,896					
40	A	-	1	-	22	災害公営住宅 整備事業	田村町岩 作	県	県	直接	基金型	完了	2,674,894	26	23														
															24														
															25														
															26	2,340,532		220,685		H26年6月、造成設計委託発注。		226,250							
															27	0		251,711		H27年6月、造成工事発注。		173,403							
															28	0		1,613,918	254,218	H28年7月、本体工事発注。12月、一部本体工事完了。 H29年1月～順次入居開始。3月、本体工事完了。		1,696,741							
															29														
															30														
															1														
															2														
															3														
															4														
															5														
															6														
															累計	2,340,532	0	2,086,314	254,218			2,086,314	0	254,218					
41	A	-	1	-	23	災害公営住宅 整備事業	安積町4	県	県	直接	基金型	完了	641,213	26	23														
															24														
															25														
															26	547,015	5,296	543,127		H27年1月、工事発注。		77,280				【他事業より流用】(平成26年11月21日) 流用元: A-1-19 災害公営住宅整備事業(安積町3) 流用額: [H26]6,053千円(国費: 5,296千円)【建設費】 流用後交付対象事業費: 631,213千円(国費: 552,311千円)			
															27	0	8,750	15,927	2,007	H28年2月、本体工事完成。3月入居開始		481,811				【他事業より流用】(平成28年1月12日) 流用元: A-1-19 災害公営住宅整備事業(安積町3) 流用額: [H26]10,000千円(国費: 8,750千円)【建設費】 流用後交付対象事業費: 641,213千円(国費: 561,061千円)			
															28														
															29														
															30														
															1														
															2														
															3														
															4														
															5														
															6														
															累計	547,015	14,046	559,054	2,007			559,054	0	2,007					

郡山市 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 令和7年3月末時点 令和7年3月末時点

(千円)																															
No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa～h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考				
42	◆	A	-	1	1	3	災害公営住宅 先行展示施設 整備事業	麓山1丁 目	県	県	直接	基金型	完了	12,299	26	23						0						26年度に27年度分の国費 の交付を受けているため交 付額と交付可能額通知額は 一致しない。			
																24															
																25															
																26	9,039		9,039	-	展示継続中。								4,039		
																27	0	800	121	679	H28年3月、展示終了。								5,121		【他事業より流用】(平成28年1月12日) 流用元：A-1-19 災害公営住宅整備事業(安積町3) 流用額：[H26]1,000千円(国費：800千円)【委託費】 流用後交付対象事業費：12,299千円(国費：9,839千円)
																28															
																29															
																30															
																1															
																2															0
																3															0
																4															
																5															
																6															
累計	9,039	800	9,160	679		9,160	0	0																							
44	◆	A	-	1	18	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	安積町2	県	県	直接	基金型	完了	9,024	26	23						0									
																24															
																25															
																26	7,219		0	-	未執行								3,880		
																27	0		3,880	3,339	H28年1月、工事完成。								3,880		
																28															
																29															
																30															
																1															3,339
																2															
																3															
																4															
																5															
																6															
累計	7,219	0	3,880	3,339		3,880	0	3,339																							
45	◆	A	-	1	19	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	安積町3	県	県	直接	基金型	完了	18,564	26	23						0									
																24															
																25															
																26	14,851		4,442	-	H27年1月、工事発注。								4,683		
																27	0		241	10,168	H28年1月、工事完成。										10,168
																28															
																29															
																30															
																1															
																2															
																3															
																4															
																5															
																6															
累計	14,851	0	4,683	10,168		4,683	0	10,168																							
46	◆	A	-	1	20	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	鶴見坦	県	県	直接	基金型	完了	16,065	26	23						0									
																24															
																25															
																26	12,852		7,548	-	H27年1月、工事発注。								7,558		
																27	0		10	5,294	H28年2月、工事完成。										5,294
																28															
																29															
																30															
																1															
																2															
																3															
																4															
																5															
																6															
累計	12,852	0	7,558	5,294		7,558	0	5,294																							
47	◆	A	-	1	21	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	富久山町 3	県	県	直接	基金型	完了	21,420	26	23						0									
																24															
																25															
																26	17,136		7,268	-	H27年1月、工事発注。								7,282		
																27	0		14	9,854	H28年2月、工事完成。										9,854
																28															
																29															
																30															
																1															
																2															
																3															
																4															
																5															
																6															
累計	17,136	0	7,282	9,854		7,282	0	9,854																							

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

[illegible]

(様式2AF)

郡山市

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 令和7年3月末時点

令和7年3月末時点

												(千円)											
No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で1)を選んだ場 合は、その理由を1～4 の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「最終/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう箇条書きに記述してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												0	0	0		
			24	0	0	0	0												0	0	0		
			25	7,783,259	0	2,002,234	3,040												561,993	2,002,234	3,040		
			26	6,692,779	0	8,675,749	323,610												4,017,632	213,668	323,610		
			27	272,511	0	950,344	677,308												4,605,635	272,511	0		
			28	655,811	0	2,211,198	275,626												1,613,098	562,811	0		
			29	581,489	0	632,348	617												41,396	580,872	0		
			30	547,269	3,875	562,500	0												15,231	547,269	0		
			1	552,893	0	558,996	16,316												6,103	552,893	128,720		
			2	560,352	0	560,263	89												0	560,263	1,039,940		
			3	542,195	0	542,195	0												0	542,195	0		
			4	515,722	0	515,722	0												0	515,722	0		
			5	538,855	0	538,855	0												0	538,855	0		
			6	579,638	0	577,148	2,490												0	577,148	0		
			22,986,712	都道県交付分 計	19,822,773	3,875	18,327,552	1,499,096											10,861,091	7,466,461	1,495,310		
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												0	0	0		
			24	0	0	0	0												0	0	0		
			25	0	0	0	0												0	0	0		
			26	0	0	0	0												0	0	0		
			27	0	0	0	0												0	0	0		
			28	0	0	0	0												0	0	0		
			29	0	0	0	0												0	0	0		
			30	0	0	0	0												0	0	0		
			1	0	0	0	0												0	0	0		
			2	0	0	0	0												0	0	0		
			3	0	0	0	0												0	0	0		
			4	0	0	0	0												0	0	0		
			5	0	0	0	0												0	0	0		
			6	0	0	0	0												0	0	0		
			0	市町村交付分 計	0	0	0	0											0	0	0		
	都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												0	0	0		
			24	0	0	0	0												0	0	0		
			25	7,783,259	0	2,002,234	3,040												561,993	2,002,234	3,040		
			26	6,692,779	0	8,675,749	323,610												4,017,632	213,668	323,610		
			27	272,511	0	950,344	677,308												4,605,635	272,511	0		
			28	655,811	0	2,211,198	275,626												1,613,098	562,811	0		
			29	581,489	0	632,348	617												41,396	580,872	0		
			30	547,269	3,875	562,500	0												15,231	547,269	0		
			1	552,893	0	558,996	16,316												6,103	552,893	128,720		
			2	560,352	0	560,263	89												0	560,263	1,039,940		
			3	542,195	0	542,195	0												0	542,195	0		
			4	515,722	0	515,722	0												0	515,722	0		
			5	538,855	0	538,855	0												0	538,855	0		
			6	579,638	0	577,148	2,490												0	577,148	0		
			22,986,712	合計	19,822,773	3,875	18,327,552	1,499,096											10,861,091	7,466,461	1,495,310		