

(様式1)

南相馬市 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

南相馬市 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	13,130,046	580,070
	26	11,088,650	3,116,952
	27	11,294,490	18,902,578
	28	466,601	4,961,093
	29	834,330	900,483
	30	843,389	843,363
	1	865,356	885,108
	2	920,344	889,276
	3	751,542	769,910
	4	748,454	768,099
	5	791,098	809,483
	6	816,708	837,489
合 計		42,551,008	34,263,904

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	0	0
	26	0	0
	27	10,360	8,101
	28	95,790	92,823
	29	51,332	28,210
	30	0	20,188
	1	27,340	24,006
	2	43,671	35,247
	3	0	336
	4	0	0
	5	0	0
	6	0	0
合 計		228,493	208,911

<参考>	南相馬市生活拠点形成交付金 基金残高	南相馬市生活拠点形成交付金基金の利 息額	南相馬市生活拠点形成交付金 基金の取崩額
	0	0	0

(注)  
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。  
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

南相馬市

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

令和7年3月末時点

															(千円)																				
No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号で回答)	進捗状況 (左記で2を選んだ場合は、その理由をa～hの記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考								
11	D	13	1	1	被災者生活支援事業	南相馬市	県	県	直接	基金型	継続		305,672	26	6	23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5	0 0 0 8,535 225,533 0 65,750 21,787 41,146 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	23,461 49,838 45,546 21,787 18,502 18,032 19,645 18,385	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	未執行 未執行 コミュニティ交流員7人配置、イベント25回 コミュニティ交流員14人配置、イベント108回 コミュニティ交流員7人配置、イベント203回 コミュニティ交流員4人配置、イベント69回 コミュニティ交流員4人配置、イベント12回 コミュニティ交流員4人配置、イベント88回 コミュニティ交流員4人配置、イベント87回 コミュニティ交流員4人配置、イベント116回 コミュニティ交流員4人配置、イベント644回	2	a	23,461 49,838 45,546 21,787 18,502 18,032 19,645 18,385	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	【他事業へ流用】(令和6年10月4日) ①流用先: D-13-1 被災者生活支援事業(郡山市) 流用額: 2,188円【委託費】 ②流用先: D-13-1 被災者生活支援事業(いわき市) 流用額: 33,094円【委託費】 流用後交付対象事業費: 305,672千円	①26年度に26、27年度分の国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。 ②27年度に26年度から30年度分までの国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。平成28年度から平成30年度までは債務負担行為により3ヶ年の委託契約を結んでいる。 ③30年度に31・32年度分の国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。平成31年度から令和2年度までは債務負担行為により2ヶ年の委託契約を結んでいる。 ④令和2年度に令和3・4年度分の国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。令和3年度から4年度までは債務負担行為により2ヶ年の委託契約を結んでいる。 ⑤令和5年度から6年度までは債務負担行為により27年の委託契約を結んでいる。							
(注)															都道府県交付分	各年度別合計	23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6	0 0 0 8,535 225,533 0 65,750 21,787 41,146 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 23,461 49,838 45,546 21,787 18,502 18,032 19,645 18,385	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
															305,672	都道府県交付分 計	23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6	0 0 0 8,535 225,533 0 65,750 21,787 41,146 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 23,461 49,838 45,546 21,787 18,502 18,032 19,645 18,385	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
															市町村交付分	各年度別合計	23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
																	0	市町村交付分 計	23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
																	都道府県・市町村交付分	各年度別合計	23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6	0 0 0 8,535 225,533 0 65,750 21,787 41,146 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											0 0 0 0 0 23,461 49,838 45,546 21,787 18,502 18,032 19,645 18,385	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
																			305,672	合計	23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6											0 0 0 8,535 225,533 0 65,750 21,787 41,146 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 23,461 49,838 45,546 21,787 18,502 18,032 19,645 18,385	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(様式2AF)

南相馬市

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由を～の 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考	
1	A-1-1	災害公営住宅 整備事業	上町	県	県	直接	単年度型	完了	1,326,777	25～26	23													
											24													
											25	1,160,929		80,373		H26年1月、委託発注。			80,373	—				
											26			576,938	503,618	H27年3月、用地取得完了。			576,938	503,618				
											27													
											28													
											29													
											30													
											1													
											2													
											3													
											4													
											5													
											6													
											累計	1,160,929	0	657,311	503,618				0	657,311	503,618			
2	A-1-2	災害公営住宅 整備事業	北原	県	県	直接	単年度型	完了	1,768,393	25～26	23													
											24													
											25	1,547,343		499,697		H26年1月、委託発注。			499,697	—				
											26			48,586	999,060	H26年4月、用地取得完了。			48,586	999,060				
											27													
											28													
											29													
											30													
											1													
											2													
											3													
											4													
											5													
											6													
											累計	1,547,343	0	548,283	999,060				0	548,283	999,060			
3	A-1-3	災害公営住宅 整備事業	上町	県	県	直接	基金型	完了	6,428,438	25～28	23													
											24					未執行。			101,631					
											25	3,622,674		510,300		H27年1月、造成工事発注。			103,476					
											26	1,604,825		4,578,785		H27年11月、本体工事発注。			1,873,188					
											27	575,522		246,383		H28年12月、本体工事完了、入居開始。			3,364,927					
											28	0												
											29													
											30	▲178,135	▲178,135	467,553				13,652						
											1							▲178,135						
											2							▲121,406						
											3									467,553				
											4													
											5													
											6													
											累計	5,624,886	0	5,157,333	467,553				5,157,333	0	467,553			
4	A-1-4	災害公営住宅 整備事業	北原	県	県	直接	基金型	完了	9,931,782	25～28	23													
											24					未執行。			625,205					
											25	6,799,100		683,566		H26年12月、造成工事発注。			96,249					
											26	619,549		6,315,221		H27年5月、本体工事発注。			4,250,444					
											27	1,421,413				H28年8月、本体工事完了、9月入居開始。								
											28	0	▲44,934	100,823	—				2,752,917					
											29		▲25,932											
											30													
											1	▲78,882	▲78,882	1,669,586				▲78,882						
											2							▲625,205						
											3									1,669,586				
											4													
											5													
											6													
											累計	8,761,180	▲70,866	7,020,728	1,669,586				7,020,728	0	1,669,586			

(様式2AF)

南相馬市

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単 年度 型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号で回答)	進捗状況 (左記で2を選んだ場合は、その理由を～hの記号で回答。最大27文字。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考								
5	A-1-1-5	災害公営住宅整備事業	辻内	県	県	直接	基金型	完了	7,226,522	26～29	23												【他事業へ流用】(平成27年2月24日) 流用先: A-1-6 災害公営住宅整備事業(南町) 流用額: [H26]130,872千円(国費: 114,513千円)【建設費】 流用後交付対象事業費: 7,324,808千円(国費: 6,409,207千円)	概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額<基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。  H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け							
											24																				
											25																				
											26	6,523,720	▲114,513	278,254	-	H27年3月、建築設計委託発注。			222,429												
											27	0		1,807,950	-	H27年10月、造成工事発注。H28年3月、本体工事発注。			200,687												
											28	0		3,001,450	-	H29年3月、一部本体工事完了。同月～順次入居開始。			3,481,525												
											29	0		41,400	-	H29年11月、本体工事完了。			2,001,292												
											30	▲85,998		▲85,998	1,280,153			▲882,877													
											1																				
											2																				
											3																				
											4																				
											5																				
6																															
7																															
6	A-1-1-6	災害公営住宅整備事業	南町	県	県	直接	基金型	完了	10,991,747	26～2	23												【他事業より流用】(平成27年2月24日) 流用元: A-1-5 災害公営住宅整備事業(辻内) 流用額: [H26]130,872千円(国費: 114,513千円)【建設費】 流用後交付対象事業費: 10,991,747千円(国費: 9,617,778千円)								
											24																				
											25																				
											26	1,760,718	114,513	859,901	-	H27年2月、建築設計委託発注。			817,427												
											27	7,742,546		6,029,502	-	H27年8月、本体工事発注。			3,033,291												
											28	0		177,878	-	H28年11月、本体工事完了。12月入居開始。			3,216,561												
											29																				
											30																				
											1	0		1,299	2,549,199	R1年5月、集会所機電設計委託発注。			1,299												
											2																				
											3																				
											4																				
											5																				
6																															
7																															
7	A-1-1-7	災害公営住宅整備事業	鹿島	県	県	直接	基金型	完了	1,631,300	26～28	23												概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額<基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します  H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け								
											24																				
											25																				
											26	299,022		159,407	-	H26年11月、造成設計委託発注。			159,408												
											27	1,179,837		87,236	-	H27年9月、造成工事発注。			47,079												
											28	0		1,028,529	-	H28年6月、本体工事発注。11月、本体工事完了。入居開始。			1,079,896												
											29																				
											30	▲51,570		▲51,570	203,787			▲51,570													
											1								▲11,211												
											2																				
											3																				
											4																				
											5																				
6																															
8																															
8	◆A-1-1-3-1	災害公営住宅駐車場整備事業	上町	県	県	直接	基金型	完了	97,461	26～28	23																				
											24																				
											25																				
											26	77,968		0		未執行。			0												
											27	0		0		H27年11月、工事発注。			0												
											28	0		21,943	56,025	H28年12月、工事完了。			21,943												
											29																				
											30																				
											1																				
											2																				
											3																				
											4																				
											5																				
6																															
9																															
9	◆A-1-1-4-1	災害公営住宅駐車場整備事業	北原	県	県	直接	基金型	完了	141,372	26～28	23																				
											24																				
											25																				
											26	113,097		0		未執行。			0												
											27	0		26,465		H27年3月、工事発注。			0												
											28	0		5,140	81,492	H28年8月、工事完了。			31,605												
											29																				
											30																				
											1																				
											2																				
											3																				
											4																				
											5																				
6																															
10																															
10	◆A-1-1-4-1	災害公営住宅駐車場整備事業	北原	県	県	直接	基金型	完了	141,372	26～28	23																				
											24																				
											25																				
											26	113,097		0		未執行。			0												
											27	0		26,465		H27年3月、工事発注。			0												
											28	0		5,140	81,492	H28年8月、工事完了。			31,605												
											29																				
											30																				
											1																				
											2																				
											3																				
											4																				
											5																				
6																															
11																															
11	◆A-1-1-4-1	災害公営住宅駐車場整備事業	北原	県	県	直接	基金型	完了	141,372	26～28	23																				
											24																				
											25																				
											26	113,097		0		未執行。			0												
											27	0		26,465		H27年3月、工事発注。			0												
											28	0		5,140	81,492	H28年8月、工事完了。			31,605												
											29																				
											30																				
											1																				
											2																				
											3																				
											4																				
											5																				
6																															

(様式2AF)

南相馬市

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	基金 型 /単 年度 型	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で2を選んだ場 合は、その理由をa～hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考																		
10	◆ A - 1 - 5 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	辻内	県	県	直接	基金型	完了	101,520	26 ～ 29	23						0			0		54,942																			
											24																														
											25																														
											26	81,216																													
											27	0		12,418		未執行									0																
											28	0		0		H27年10月、工事発注。																									
											29	0		0		H29年3月、一部工事完了。																									
											30	0		13,856		H29年11月、工事完了。																									
											1																														
											2																														
											3																														
											4																														
											5																														
											6																														
											累計	81,216	0	26,274	54,942																										
											12	◆ A - 1 - 6 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	南町	県	県								直接	基金型	完了	136,374	27 ～ 28	23						0			0		72,199	
																													24												
25																																									
26																																									
27	109,099		36,900		H27年8月、工事発注。																																				
28	0		0		H28年11月、工事完了。																																				
29																																									
30																																									
1																																									
2																																									
3																																									
4																																									
5																																									
6																																									
累計	109,099	0	36,900	72,199																																					
13	◆ A - 1 - 7 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	鹿島	県	県	直接	基金型	完了	37,600	27 ～ 28							23						0								0		8,557								
																	24																								
											25																														
											26																														
											27	30,080		0		未執行																									
											28	0		21,523	8,557	H28年6月、工事発注。11月、工事完了。																									
											29																														
											30																														
											1																														
											2																														
											3																														
											4																														
											5																														
											6																														
											累計	30,080	0	21,523	8,557																										
											14	F - 1 - 1	環状一号線整 備事業	上町	市	南相馬市	直接	単年度型	完了	291,804	27 ～ 30	23													0			8,101		28,210	
																						24																			
25																																									
26																																									
27	10,360		8,101		H28年3月、測量設計委託完了。H28年3月、補償算定業務完了。																																				
28	95,790		92,823		H29年2月、実施設計委託完了。H29年2月、改良舗装工事発注。																																				
29	51,332		28,210		H29年5月、物件補償契約完了。H30年3月、補償物件移居完了。																																				
30			20,188		H30年11月、改良工事費契約完了。H31年1月改良舗装工事完了(事業完了)。																																				
1																																									
2																																									
3																																									
4																																									
5																																									
6																																									
累計	157,482	0	149,322	0																																					
15	◆ A - 1 - 4 - 2	公園等整備事 業	北原	県	県	直接	基金型	完了	155,217	28 ～ 29												23						0			1,600		47,717								
																						24																			
											25																														
											26																														
											27																														
											28	14,400	44,934	0	未執行。																										
											29	0	3,200	14,817		H29年5月、建築設計委託発注。7月、委託完了。 H29年11月、工事発注。H30年3月、工事完了。																									
											30	61,636		61,636	47,717																										
											1																														
											2																														
											3																														
											4																														
											5																														
											6																														
											累計	76,036	48,134	76,453	47,717																										
											15	◆ A - 1 - 1 - 4 - 2	公園等整備事 業	北原	県	県	直接	基金型	完了	155,217	28 ～ 29	23													0			1,600		47,717	
																						24																			
25																																									
26																																									
27																																									
28	14,400	44,934	0	未執行。																																					
29	0	3,200	14,817		H29年5月、建築設計委託発注。7月、委託完了。 H29年11月、工事発注。H30年3月、工事完了。																																				
30	61,636		61,636	47,717																																					
1																																									
2																																									
3																																									
4																																									
5																																									
6																																									
累計	76,036	48,134	76,453	47,717																																					

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

[illegible]

**生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告**

令和7年3月末時点

[illegible]

(様式2AF)

南相馬市

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名

国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)																								
No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場合は、その理由を「備考」の記号で回答。最大200字。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考	
											23	0	0	0	0				0	0	0			
											24	0	0	0	0				0	0	0			
											25	13,130,046	0	580,070	0				726,836	580,070	0			
											26	11,080,115	0	3,116,952	1,502,678				1,388,889	625,524	1,502,678			
											27	11,068,957	0	18,902,578	0				9,423,139	8,101	0			
											28	466,601	0	4,937,632	333,542				14,003,365	292,115	0			
											29	834,330	▲22,732	850,645	85,578				2,043,738	780,572	0			
											30	777,639	0	797,817	3,668,806				▲810,704	873,492	0			
											1	865,356	0	863,321	2,549,199				▲758,244	847,766	0			
											2	879,198	0	870,774	6,109				880,938	6,497,329	0			
											3	751,542	0	751,878	0				0	755,970	0			
											4	748,454	0	748,454	0				0	748,454	0			
											5	791,098	0	791,098	0				0	791,098	0			
											6	816,708	0	816,708	0				0	816,708	17			
											48,606,986	合計	42,210,044	▲22,732	34,027,927	8,145,812			26,027,119	8,000,808	8,000,024			