

(様式1)

本宮市 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和7年3月末時点

(千円)

本宮市 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	0	0
	26	2,172,560	521,841
	27	54,415	1,396,769
	28	51,886	80,920
	29	85,163	85,037
	30	79,731	68,758
	1	77,674	77,674
	2	81,686	81,686
	3	72,915	72,915
	4	78,590	78,590
	5	86,612	86,612
	6	86,083	86,083
合 計		2,927,315	2,636,885

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	0	0
	26	2,172,560	521,841
	27	54,415	1,396,769
	28	51,886	80,920
	29	79,763	79,763
	30	79,731	68,758
	1	77,674	77,674
	2	81,686	81,686
	3	72,915	72,915
	4	78,590	78,590
	5	86,612	86,612
	6	86,083	86,083
合 計		2,921,915	2,631,611

<参考>	本宮市生活拠点形成交付金基金 金残高	本宮市生活拠点形成交付金基金の利息 額	本宮市生活拠点形成交付金基金の取崩額
	0	0	1,935,441

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。  
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

本宮市 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で2を選んだ場 合は、その理由をa～hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考																																																																																																																																					
12		D		9	1		浪江町介護施設等の施設再開準備経費等支援事業	荒井山神	県	県	間接	基金型	完了	5,400	29	29	23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 累計	5,400	0	5,274	126	備品購入費 5,274	0		5,274	0	0																																																																																																																																						
																都道府県交付分	各年度別合計	23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6	0 0 0 0 0 0 5,400 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0

(注)  
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。  
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。  
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。  
4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。  
5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。  
6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。  
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。

(様式2AF)

本宮市

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 年度 型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「○」を記入した場 合は、その理由を～の 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	A	-	1	-	災害公営住宅 等整備事業	和田	市	本宮 市	直接	基金 型	完了	768,186	26	23					26年5月 測量設計発注、26年6月 用地買収開始、 26年7月 実施設計発注	0		41,372	406,370	277,941	85 ▲ 91,907		46,179		概算で基金を取り崩す際、不 足しないよう、契約済額<基金 取崩額となるように取り崩して います。差額については、国庫 返納用に基金に積み戻しま す。 H29災害公営住宅等整備事業 から駐車場整備事業へ切り分 け。 H30基幹事業から効果促進事 業へ切り分け																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
														24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
														25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
														26	764,069		260,987																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
														27			460,268		27年12月 建築工事発注(造成した箇所から順次発注開始) 28年3月 建築工事全戸発注完了																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
														28			4,513		28年7月 全戸完成 28年9月 順次入居開始 ※追加の外構工事を29年度に実施																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
														29			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
														30	▲ 84,029		▲ 91,907	46,179																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
														1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
														2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
														3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
														4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
														5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
														6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
														累計	680,040	0	633,861	46,179																													633,861	0	46,179																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

(様式2AF)

本宮市

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 年度 型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号で回答)	進捗状況 (左記で2を記入した場合は、その理由をa～hの記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	◆	A	1	2	1	災害公営住宅 入居者専用駐 車場整備事業	仁井田	市	本宮 市	直接	基金 型	完了	10,725	26	23						0			1,056	0	7,524			入居者専用駐車場整備事業は、災害公営住宅等整備事業の中で一括して契約・発注しているため、当該事業分の執行状況は未執行となっている。事業完了後、それぞれの国費率で按分・精算。 H29災害公営住宅等整備事業から駐車場整備事業へ切り分け。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
															24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

(千円)																																								
No.	事業番号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0-2の事 号で回答)	進捗状況 (左記で「ナ」を選んだ場 合は、その理由を○～△の 記号で回答。最大2文字。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考															
10	A	2	1	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (本宮市)	本宮市	市	本宮市	直接	基金型	継続	756,108	27	23													交付額は交付可能額通知と一致しない。														
													24																											
													25																											
													26																											
													27	1,167		1,167	0	H27年度入居分(5戸)へ充当																						
													28	47,838		47,838	0	H28年度入居分(81戸)へ充当																						
													29	72,512		72,512	0	H29年度入居分(59戸)へ充当																						
													30	72,418		72,418	0	H30年度入居分(59戸)へ充当																						
													1	70,803		70,803	0	R1年度入居分(58戸)へ充当																						
													2	74,571		74,571	0	R2年度入居分(59戸)へ充当																						
													3	67,191		67,191	0	R3年度入居分(55戸)へ充当																						
													4	73,491		73,491	0	R4年度入居分(61戸)へ充当																						
													5	82,991		82,991	0	R5年度入居分(61戸)へ充当																						
													6	83,090		83,090	0	R6年度入居分(60戸)へ充当																						
													累計	646,072	0	646,072	0																	0	646,072	0				
11	A	3	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業(本宮市)	本宮市	市	本宮市	直接	基金型	継続	67,030	27	23													交付額は交付可能額通知と一致しない。														
													24																											
													25																											
													26																											
													27	63		63	0	H27年度入居分(2戸)へ充当																						
													28	4,048		4,048	0	H28年度入居分(45戸)へ充当																						
													29	7,251		7,251	0	H29年度入居分(50戸)へ充当																						
													30	7,313		7,313	0	H30年度入居分(53戸)へ充当																						
													1	6,871		6,871	0	R1年度入居分(50戸)へ充当																						
													2	7,115		7,115	0	R2年度入居分(52戸)へ充当																						
													3	5,724		5,724	0	R3年度入居分(49戸)へ充当																						
													4	5,099		5,099	0	R4年度入居分(47戸)へ充当																						
													5	3,621		3,621	0	R5年度入居分(43戸)へ充当																						
													6	2,993		2,993	0	R6年度入居分(42戸)へ充当																						
													累計	50,098	0	50,098	0																	0	50,098	0				
13	◆ A	1	1	災害公営住宅 等整備事業 (効果促進事業)	和田	市	本宮市	直接	基金型	完了	105,037	26	23													H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け														
													24																											
													25																											
													26																											
													27																											
													28																											
													29																											
													30	84,029		84,029	0																	84,029						
													1																											
													2																											
													3																											
													4																											
													5																											
													6																											
													累計	84,029	0	84,029	0																	84,029	0	0				
14	◆ A	1	2	災害公営住宅 等整備事業 (効果促進事業)	仁井田	市	本宮市	直接	基金型	完了	2,792	26	23													H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け														
													24																											
													25																											
													26																											
													27																											
													28																											
													29																											
													30	2,233		2,233	0																	2,233						
													1																											
													2																											
													3																											
													4																											
													5																											
													6																											
													累計	2,233	0	2,233	0																	2,233	0	0				
15	◆ A	1	3	災害公営住宅 等整備事業 (効果促進事業)	仁井田2	市	本宮市	直接	基金型	完了	38,468	26	23													H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け														
													24																											
													25																											
													26																											
													27																											
													28																											
													29																											
													30	30,774		30,774	0																	30,774						
													1																											
													2																											
													3																											
													4																											
													5																											
													6																											
													累計	30,774	0	30,774	0																	30,774	0	0				

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号 で回答)	進捗状況 (左記で2を選んだ場合は、その理由をa～hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考																
<div>(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接／間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続／完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。</div>																都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0												
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0												
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0												
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0												
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0												
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0												
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0												
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0	0											
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0	0											
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0	0											
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0	0											
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0	0											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0	0											
0	都道県交付分 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0	0	0										
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
		24	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		25	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		26	2,172,560	0	521,841	0	147,443	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		27	54,415	0	1,396,769	4,005	1,011,569	1,230	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		28	51,886	0	80,920	21,209	788,855	51,886	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		29	79,763	0	79,763	0	▲1,453	79,763	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		30	79,731	0	68,758	265,090	▲10,973	79,731	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		1	77,674	0	77,674	0	0	77,674	290,304				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		2	81,686	0	81,686	0	0	81,686	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		3	72,915	0	72,915	0	0	72,915	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		4	78,590	0	78,590	0	0	78,590	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		5	86,612	0	86,612	0	0	86,612	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		6	86,083	0	86,083	0	0	86,083	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		3,378,841	市町村交付分 計	2,921,915	0	2,631,611	290,304	1,935,441	696,170				290,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
		24	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		25	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		26	2,172,560	0	521,841	0	147,443	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		27	54,415	0	1,396,769	4,005	1,011,569	1,230	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		28	51,886	0	80,920	21,209	788,855	51,886	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		29	79,763	0	79,763	0	▲1,453	79,763	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		30	79,731	0	68,758	265,090	▲10,973	79,731	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		1	77,674	0	77,674	0	0	77,674	290,304				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		2	81,686	0	81,686	0	0	81,686	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		3	72,915	0	72,915	0	0	72,915	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		4	78,590	0	78,590	0	0	78,590	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		5	86,612	0	86,612	0	0	86,612	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		6	86,083	0	86,083	0	0	86,083	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		3,378,841	合計	2,921,915	0	2,631,611	290,304	1,935,441	696,170				290,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											