

(様式1)

川俣町 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和7年3月末時点

(千円)

川俣町 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	867,860	252,083
	26	2,678,985	291,016
	27	387,941	1,106,796
	28	305,050	1,994,930
	29	146,135	172,372
	30	264,001	171,849
	1	151,557	180,850
	2	143,009	143,009
	3	133,540	133,540
	4	119,581	119,581
	5	135,829	135,829
	6	135,687	135,687
合 計		5,469,175	4,837,542

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	867,860	252,083
	26	6,400	138,884
	27	387,941	827,406
	28	259,032	124,650
	29	51,754	74,876
	30	53,166	84,552
	1	56,886	86,179
	2	54,704	54,704
	3	48,744	48,744
	4	46,546	46,546
	5	53,467	53,467
	6	56,983	56,983
合 計		1,943,483	1,849,074

<参考>	川俣町生活拠点形成交付金基金 金残高	川俣町生活拠点形成交付金基金の利息 額	川俣町生活拠点形成交付金基金 金の取崩額
	0	286	1,398,599

(注)

- 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で2を選んだ場合 は、その理由をa～hの記 号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考
6	D-15-1-	町道館・西戸ノ内線ほか配水管布設替事業	西戸ノ内	町	川俣町	直接	基金型	完了	30,000	28～28	23 24 25 26 27	15,389		15,389		H28年10月 配水管布設替工事測量設計業務委託 H28年11月 配水管布設替工事発注 H29年2月 道路舗装復旧工事発注 H29年3月 竣工	0		15,389				
											29 30 1 2 3 4 5 6												
											累計	15,389	0	15,389	0				15,389	0	0		
(注)																							
1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」																							
「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。																							
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																							
3「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。																							
4「事業間流用残」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。																							
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																							
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																							
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。																							

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金型 ／ 単年度 型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番 考で回答)	進捗状況 (左記で2)を選んだ場 合は、その理由を0～1の 記号で回答。最大2 文字)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考	
1	A-1-1	災害公営住宅 整備事業	新中町	町	川俣町	直接	基金型	完了	1,298,060	25	23 24 25	867,860		252,083		H26年2月 既存建築物の解体工事発注 H26年7月 既存建築物の解体工事完了 H26年5月～6月 汚染土壌処理業務委託 H26年6月～7月 土壌運搬処理工事 H26年6月 地下水調査業務委託 H26年10月～11月 排水管敷設計業務委託 H27年1月～3月 地質調査業務委託 H26年 不動産鑑定評価委託 H26年 開発申請手数料 H26年 登記委託料 H26年9月 用地購入 H27年2月～9月 敷地造成、道路工事 H27年2月～8月 排水管敷設計工事 H27年3月～10月 建設工事設計業務委託	0	258,860						
											26			138,884	-									
											27	267,941		744,834	0	H27年7月～10月 敷地造成工事補完業務委託 H27年8月～9月 地盤調査業務委託 H27年10月～2月 土地分筆登記委託料 H27年5月～2月 電気通信線路設備移転工事費用補償費 H27年7月～11月 町道道路拡幅工事 H27年9月 福島県収入印紙 H27年12月 設計住宅性能評価手数料 H28年1月 給水装置工事検査手数料 H27年10月 住宅1工区、2工区工事発注		364,218						
											28					H29年2月完成		512,723						
											29													
											30													
											1													
											2													
											3													
											4													
											5													
											6													
											累計	1,135,801	0	1,135,801	0				1,135,801	0	0			
											23													
											24													
											25													
											26	6,400				未執行								
											27					未執行								
											28			6,400	0	H28年4月 外構工事発注 H28年8月 完了		6,400						
											29													
											30													
											1													
											2													
											3													
											4													
											5													
											6													
											累計	6,400	0	6,400	0				6,400	0	0			
2	A-1-1	災害公営住宅 入居者専用駐 車場整備事業	新中町	町	川俣町	直接	基金型	完了	8,000	26	23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6					未執行 未執行 未執行 H28年4月 外構								

(様式2AF)

川俣町

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金型 ／ 単年度 型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場合は、その理由をa～hの記号で回答。最大2文字)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考														
5	F	1	1	町道中島・諏訪線道路改良事業	飯坂字前壁沢	町	川俣町	直接	基金型	完了		227,060	27	23																									
														24																									
														25																									
														26																									
														27	120,000		82,572		H27年7月 町道測量設計業務委託着手 H27年9月 橋りょう詳細設計業務委託着手 H27年2月 受託工事に関する年度協定 H28年2月～3月 土地鑑定評価業務委託	82,572																			
														28	68,328		74,636		H28年9月 用地購入 H28年10月 分筆、所有権移転登記 H28年10月 受託工事に関する年度協定	74,636																			
														29		▲ 6,680	▲ 2,395	26,835	H30年3月 住宅工事に関する還付金	▲ 2,395			【他事業へ流用】(平成29年5月8日) 流用先: ◆F-1-1-1 町道中島・諏訪線道路施設設置事業 流用額: 8,350千円(国費: 6,680千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 227,060千円(国費: 181,648千円)																
														30																									
														1																									
														2																									
														3																									
														4																									
														5																									
														6																									
														累計	188,328	▲ 6,680	154,813	26,835		154,813	0	26,835																	
7	A	2	1	災害公営住宅家賃低廉化事業	川俣町内	県	県	直接	単年度型	継続		800,952	28	23																									
														24																									
														25																									
														26																									
														27																									
														28	39,095	0	35,161	3,934	H28年度事業完了	0	35,161	0																	
														29	88,898	0	86,747	152	H29年度事業完了	0	86,747	0																	
														30	89,828	0	89,828	0	H30年度事業完了	0	89,828	0																	
														1	87,182	0	87,182	0	R1年度事業完了	0	87,182	0																	
														2	81,255	0	81,255	0	R2年度事業完了	0	81,255	0																	
														3	79,465	0	79,465	0	R3年度事業完了	0	79,465	0																	
														4	68,810	0	68,810	0	R4年度事業完了	0	68,810	0																	
														5	79,165	0	79,165	0	R5年度事業完了	0	79,165	0																	
														6	76,490	0	76,490	0	R6年度事業完了	0	76,490	0																	
														累計	688,189	0	684,103	4,086		0	684,103	0																	
8	A	3	1	東日本大震災特別家賃低減事業	川俣町内	県	県	直接	単年度型	継続		76,490	28	23																									
														24																									
														25																									
														26																									
														27																									
														28	6,923	0	2,177	4,746	H28年度事業完了	0	2,177	0																	
														29	7,482	0	7,482	0	H29年度事業完了	0	7,482	0																	
														30	8,057	0	8,057	0	H30年度事業完了	0	8,057	0																	
														1	7,489	0	7,489	0	R1年度事業完了	0	7,489	0																	
														2	7,050	0	7,050	0	R2年度事業完了	0	7,050	0																	
														3	5,331	0	5,331	0	R3年度事業完了	0	5,331	0																	
														4	4,225	0	4,225	0	R4年度事業完了	0	4,225	0																	
														5	3,197	0	3,197	0	R5年度事業完了	0	3,197	0																	
														6	2,214	0	2,214	0	R6年度事業完了	0	2,214	0																	
														累計	51,968	0	47,222	4,746		0	47,222	0																	
9	◆A	1	1	1	災害公営住宅コミュニティ施設整備事業	新中町	町	川俣町	直接	基金型	完了	183,863	28	23																									
														24																									
														25																									
														26																									
														27																									
														28	147,090				-未執行	0																			
														29			20,841		H29年9月 測量設計業務委託着手 H30年1月 建設工事設計業務委託着手																				
														30			31,386		H30年10月 敷地造成整備工事着手 H30年10月 測量設計業務完了 H31年3月 建設工事設計業務完了	23,833																			
														1			29,293	65,570	R01年7月 敷地造成工事完了 R02年2月 建設工事完了 R02年3月 駐車場整備工事完了	57,687																			
														2																									
														3																									
														4																									
														5																									
														6																									
														累計	147,090	0	81,520	65,570		81,520	0	65,570																	

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

事業の進捗状況

(注)

- 1 事業番号「事業名」地区名 施設名「交付団体」事業実施方法「直接/間接」全体事業費
- 2 全体事業費の欄には、生活協同組合形成事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 3 経費「費用」には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 4 交付開始年度には、既に交付された国費を生活協同組合形成事業計画の年度別に記入してください。
- 5 事業開始年度には、事業開始年度に生活協同組合形成事業計画の年度別に記入してください。
- 6 契約締結年度には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費負担額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費費率を算出した値で填めます。
- 7 執行状況の欄には、廃止、完了になった事業の経費額を記入してください。
- 8 事業の進捗状況は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。

(様式2AF)

川俣町 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)																						
No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金型 ／ 単年度 型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (左記で2)を選んだ場合は、その理由をa~hの記号で回答。最大2つ)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考
												23	0	0	0			0	0	0		
											24	0	0	0	0			0	0	0		
											25	867,860	0	252,083	0			258,860	0	0		
											26	6,400	0	138,884	0			0	0	0		
											27	387,941	0	827,406	0			446,790	0	0		
											28	243,643	0	109,261	0			593,759	28,225	0		
											29	51,754	0	74,876	28,839			281	51,754	0		
											30	53,166	0	84,552	0			23,833	53,166	0		
											1	56,886	0	86,179	65,570			57,687	56,886	0		
											2	54,704	0	54,704	0			0	54,704	94,409		
											3	48,744	0	48,744	0			0	48,744	0		
											4	46,546	0	46,546	0			0	46,546	0		
											5	53,467	0	53,467	0			0	53,467	0		
											6	56,883	0	56,883	0			0	56,883	0		
											2,256,488	市町村交付分 計	1,928,094	0	1,833,685	94,409		1,383,210	450,475	94,409		
											23	0	0	0	0			0	0	0		
											24	0	0	0	0			0	0	0		
											25	867,860	0	252,083	0			258,860	0	0		
											26	2,678,985	0	291,016	0			171,955	0	0		
											27	387,941	0	1,106,796	0			635,314	0	0		
											28	289,661	0	1,979,541	9,004			2,509,564	65,563	0		
											29	146,135	0	172,372	28,991			4,461	145,983	0		
											30	264,001	0	171,849	528,068			2,512	151,051	0		
											1	151,557	0	180,850	65,570			57,687	151,557	0		
											2	143,009	0	143,009	0			0	143,009	622,801		
											3	133,540	0	133,540	0			0	133,540	0		
											4	119,581	0	119,581	0			0	119,581	0		
											5	135,829	0	135,829	0			0	135,829	0		
											6	135,687	0	135,687	0			0	135,687	0		
											6,193,470	合計	5,453,786	0	4,822,153	631,633		3,640,353	1,181,800	622,801		