

(様式1)

大玉村 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和7年3月末時点

(千円)

大玉村 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	19,014	19,014
	26	1,924,477	349,208
	27	156,536	1,266,941
	28	53,993	97,085
	29	70,572	104,037
	30	54,923	130,102
	1	59,149	59,149
	2	56,614	56,614
	3	52,854	41,875
	4	54,326	54,326
	5	60,912	60,912
	6	61,011	61,011
合 計		2,624,381	2,300,274

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	19,014	19,014
	26	1,924,477	349,208
	27	156,536	1,266,941
	28	53,993	97,085
	29	70,572	104,037
	30	54,923	130,102
	1	59,149	59,149
	2	56,614	56,614
	3	52,854	41,875
	4	54,326	54,326
	5	60,912	60,912
	6	61,011	61,011
合 計		2,624,381	2,300,274

<参考>	大玉村生活拠点形成交付金基金 残高	大玉村生活拠点形成交付金基金の利息額	大玉村生活拠点形成交付金基金 の取崩額
	0	0	1,756,066

(注)
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2AF)

大玉村 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号で回答)	進捗状況 (左記で2)を選んだ場合は、その理由をa～hの記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	A	1	1	1	災害公営住宅整備事業	横堀平	村	大玉村	直接	基金型	完了	14,569	25	27	23					0				19,014	0		①交付可能額通知と交付決定額は一致しない。 2.R3単年度型【事業内容確定に伴う基幹事業から効果促進事業への見直し】見直し対象事業費:7,431千円(国費6,503千円) 見直し先:◆A-1-1-2災害公営住宅整備事業(効果促進事業)見直し後交付対象事業費:14,569千円(国費12,747千円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
															24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

(様式2AF)

大玉村

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号 で回答)	進捗状況 (左記で2)を選んだ場 合は、その理由をa～hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考
5	◆ A - 1 - 2 - 2	災害公営住宅 コミュニティ広 場整備事業	横堀平	村	大玉村	直接	基金型	完了	40,734	28	23					未執行	0					(他事業から流用)【平成27年10月30日】 流用元: A-1-2 災害公営住宅整備事業 流用額: 40,734千円(国費32,587千円)【調査設計費】【本工事】 流用後交付対象事業費: 40,734千円(国費32,587千円)	
											24												
											25												
											26												
											27		a	0	-								
											28												
											29												
											30			30,418	2,169								
											1												
											2												
											3												
											4												
9	A - 1 - 1 - 2	災害公営住宅 整備事業(効果 促進事業)	横堀平	村	大玉村	直接	基金型	完了	7,431	25	23					0	0			5,944	559	①交付可能額通知と交付決定額は一致しない。 ②R3単年度型 【事業内容確定に伴う基幹 事業から効果促進事業への 見直し】 見直し元: A-1-1災害公営住 宅整備事業 見直し事業費: 7,431千円 (国費5,944千円)	
											24												
											25												
											26												
											27												
											28												
											29												
											30												
											1												
											2												
											3	6,503		5,944	559								
											4												
9	A - 1 - 1 - 2 - 3	災害公営住宅 整備事業(効果 促進事業)	横堀平	村	大玉村	直接	基金型	完了	138,925	26	23					0	0			11,140	10,420	①交付可能額通知と交付決定額は一致しない。 ②R3基金型 【事業内容確定に伴う基幹 事業から効果促進事業への 見直し】 見直し元: A-1-2災害公営住 宅整備事業 見直し事業費: 138,925千円 (国費111,140千円)	
											24												
											25												
											26												
											27												
											28												
											29												
											30												
											1												
											2												
											3	121,560		111,140	10,420								
											4												
6	F - 1 - 1	道路事業(血 久保・前ヶ岳 線外1線)	横堀平・ 大橋平	村	大玉村	直接	基金型	完了	194,822	28	23					0	0			1,891	12,674	平成29年度に本体工事着手 したため。	
											24												
											25												
											26												
											27	140,881		1,891	-								
											28			12,674	-								
											29	14,976		46,633	-								
											30			75,179	19,480								
											1												
											2												
											3												
											4												
5																							
7	A - 2 - 1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	横堀平	村	大玉村	直接	基金型	継続	560,849	27	23					0	0			11,849	2,090		
											24												
											25												
											26												
											27	13,939	0	11,849	2,090								
											28	47,813	0	47,813	0								
											29	49,546	0	49,546	0								
											30	48,717	0	48,717	0								
											1	52,188	0	52,188	0								
											2	50,827	0	50,827	0								
											3	48,657	0	48,657	0								
											4	50,720	0	50,720	0								
5	58,467	0	58,467	0																			

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

進捗状況 (0～2の番号で回答)	進捗状況 (左記で「」を記入した場合は、その理由をa-hの記号で回答。最大2つ。)	基金型取崩額 (国費)	単年度型支出額 (国費)	国庫返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考
0		0	1,605	111		
		0	6,180	0		
		0	6,090	0		
		0	6,206	0		
		0	6,561	0		
		0	5,787	0		
		0	4,197	0		
		0	3,806	0		
		0	2,445	0		
		0	2,539	0		
		0	45,576	111		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	19,014	0		
		346,287	2,921	0		
		1,253,487	13,454	2,201		
		43,092	53,993	0		
		55,292	55,596	0		
		58,929	54,923	0		
		0	59,149	0		
		0	56,614	0		
		▲10,420	52,295	321,906		
		0	54,328	0		
		0	60,912	0		
		0	61,011	0		
		1,756,066	544,208	324,107		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	19,014	0		
		346,287	2,921	0		
		1,253,487	13,454	2,201		
		43,092	53,993	0		
		55,292	55,596	0		
		58,929	54,923	0		
		0	59,149	0		
		0	56,614	0		
		▲10,420	52,295	321,906		
		0	54,328	0		
		0	60,912	0		
		0	61,011	0		
		1,756,066	544,208	324,107		