

(様式1)

三春町 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

三春町 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	525,807	106,547
	26	6,703,491	1,165,776
	27	542,419	3,520,408
	28	157,276	2,364,139
	29	212,786	249,482
	30	172,935	202,787
	1	207,579	207,579
	2	201,053	201,053
	3	179,114	179,114
	4	135,695	135,695
	5	162,657	190,416
	6	183,093	183,093
合 計		9,383,905	8,706,089

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	142,902	106,547
	26	3,519,366	1,040,843
	27	439,699	2,399,332
	28	97,135	294,791
	29	115,569	152,428
	30	109,386	127,001
	1	104,308	104,308
	2	95,122	95,122
	3	87,268	87,268
	4	47,820	47,820
	5	63,840	91,599
	6	84,567	84,567
合 計		4,906,982	4,631,626

<参考>	三春町(葛尾村)生活拠点形成交 付金基金残高	三春町(葛尾村)生活拠点形成交付金基 金の利息額	三春町(葛尾村)生活拠点形成交 付金基金の取崩額
	0	0	3,320,093

(注)

- 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2AF)

三春町 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号で回答)	進捗状況 (左記で2)を選んだ場合は、その理由をa～hの記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	A	1	1	災害公営住宅整備事業	恵下越	村	葛尾村	直接	単年度型	完了	148,123	25	23						25年6月 実施設計発注、26年3月 用地買収開始	0			95,358	10,526		R4基幹事業から効果促進事業へ切り分け R5国費返還(23,814-21,884=1,930返還)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
													24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

三春町 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)																													
No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号 で回答)	進捗状況 (左記で2)を選んだ場合 は、その理由をa～hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考		
6		F	1	3		三春町町道改良事業	谷戸四合田線	町	三春町	直接	単年度型	完了	53,683	26	27	23					27年3月 測量・設計及び用地買収完了 27年7月 道路改良工事発注、28年3月 完成	0							
																24													
																25	9,346	7,790						7,790					
																26	33,600	27,959	7,197					27,959	7,197				
																27													
																28													
																29													
																30													
																1													
																2													
																3													
																4													
																5													
6																													
7	◆	A	1	2	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	平沢	県	県	直接	基金型	完了	69,184	25	27	累計	42,946	0	35,749	7,197	未執行 H28年6月、工事発注。10月、工事完了。	0		0	35,749	7,197			
																23													
																24													
																25	55,347	0						0					
																26	0	0						0					
																27	0	49,510	5,837					49,510					
																28	0												
																29													
																30													
																1													
																2													
																3													
																4													
5																													
6																													
8	◆	A	1	2	2	災害公営住宅 生活サポート施設整備事業	平沢	県	県	直接	基金型	完了	154,422	27	28	累計	55,347	0	49,510	5,837	未執行 H27年9月、設計委託発注、H28年3月、設計委託完了。 H28年5月、工事発注、12月、工事完了。	0		49,510	0	5,837			H30基幹事業から効果促進 事業へ切り分け
																23													
																24													
																25	8,577	0						0					
																26	102,720	93,839						5,218					
																27	0	▲10,446						78,175					
																28													
																29													
																30													
																1													
																2													
																3													
																4													
5																													
6																													
9	◆	A	1	3	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	恵下越	村	葛尾村	直接	基金型	完了	94,000	27	28	23					28年3月 一部完了 28年8月 完成(106戸分)	0							R5国費返還
																24													
																25													
																26	75,200	49,455						11,664					
																27								37,791					
																28													
																29													
																30													
																1													
																2													
																3													
																4													
																5													
6																													
累計	75,200	0	49,455	25,745					25,745			49,455	0	25,745															

(様式2AF)

三春町

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単 年度 型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の数字で回答)	進捗状況 (左記で2)を選んだ場合は、その理由をa～hの記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考	
10	A - 2 - 1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	三春町内	県	県	直接	単年度型	継続	902,042	28	6	23					0			0	35,161	0		
												24												
												25												
												26												
												27												
												28	51,093	0	35,161	15,932	H28年度事業完了							
												29	88,364	0	88,201	163	H29年度事業完了							
												30	90,985	0	90,985	0	H30年度事業完了							
												1	93,432	0	93,432	0	R1年度事業完了							
												2	96,341	0	96,341	0	R2年度事業完了							
												3	84,123	0	84,123	0	R3年度事業完了							
												4	81,817	0	81,817	0	R4年度事業完了							
												5	93,533	0	93,533	0	R5年度事業完了							
												6	94,786	0	94,786	0	R6年度事業完了							
												累計	774,474	0	758,379	16,095								
11	A - 3 - 1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	三春町内	県	県	直接	単年度型	継続	93,295	28	6	23					0			0	3,439	0		
												24												
												25												
												26												
												27												
												28	9,048	0	3,439	5,609	H28年度事業完了							
												29	8,853	0	8,853	0	H29年度事業完了							
												30	9,906	0	9,906	0	H30年度事業完了							
												1	9,639	0	9,639	0	R1年度事業完了							
												2	9,590	0	9,590	0	R2年度事業完了							
												3	7,723	0	7,723	0	R3年度事業完了							
												4	6,058	0	6,058	0	R4年度事業完了							
												5	5,284	0	5,284	0	R5年度事業完了							
												6	3,740	0	3,740	0	R6年度事業完了							
												累計	70,041	0	64,432	5,609								
12	A - 2 - 2	災害公営住宅 家賃低廉化事業	恵下越	村	葛尾村	直接	単年度型	継続	839,904	28	6	23					0			0	89,813	0		①令和3年8月27日付け3 建第880号額確定通知により 交付額が変更となる。 家賃低廉化 変更額 ▲770,000円 ②令和4年8月3日付け4建第 787号額確定通知により交付 額が変更となる。 家賃低廉化 変更額 ▲211,000円
												24												
												25												
												26												
												27												
												28	89,813	0	89,813	0	H28年度事業完了							
												29	107,033	0	107,033	0	H29年度事業完了							
												30	101,531	0	101,531	0	H30年度事業完了							
												1	96,913	0	96,913	0	R1年度事業完了							
												2	87,819	0	87,819	0	R2年度事業完了							
												3	81,515	0	81,515	0	R3年度事業完了							
												4	71,082	0	71,082	0	R4年度事業完了							
												5	88,108	0	88,108	0	R5年度事業完了							
												6	81,502	0	81,502	0	R6年度事業完了							
												累計	805,316	0	805,316	0								
13	A - 3 - 2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	恵下越	村	葛尾村	直接	単年度型	継続	69,781	28	6	23					0			0	7,322	0		令和3年8月27日付け3建 第880号額確定通知により 交付額が変更となる。 家賃低廉化 変更額 ▲313,000円
												24												
												25												
												26												
												27												
												28	7,322	0	7,322	0	H28年度事業完了							
												29	8,536	0	8,536	0	H29年度事業完了							
												30	7,855	0	7,855	0	H30年度事業完了							
												1	7,395	0	7,395	0	R1年度事業完了							
												2	7,303	0	7,303	0	R2年度事業完了							
												3	5,753	0	5,753	0	R3年度事業完了							
												4	4,677	0	4,677	0	R4年度事業完了							
												5	3,491	0	3,491	0	R5年度事業完了							
												6	3,065	0	3,065	0	R6年度事業完了							
												累計	55,397	0	55,397	0								
14	◆ A - 1 - 2 - 3	災害公営住宅 整備事業（効果促進事業）	平沢	県	県	直接	基金型	完了	319,444	25	28	23					0			255,555	0	0		H30基幹事業から効果促進 事業へ切り分け
												24												
												25												
												26												
												27												
												28												
												29												
												30	255,555	0	255,555	0								
												1												
												2												
												3												
												4												
												5												
												6												
												累計	255,555	0	255,555	0								

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

(千円)

(注)

- 1 事業番号「事業名」地区名 施設名「交付団体」事業実施主体「直接・間接」全体事業費
「全体事業費用」欄には、生活協賛形成事業計画の記載に合わせずて記入してください。
- 2 生活・実用型には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 交付団体には、既に交付された国費を生活協賛形成事業計画の年度別に記入してください。
- 4 事業実施利用型には、事業実施利用した国費を生活協賛形成事業計画の年度別に記入してください。
- 5 契約実施型には、契約交付決定、協定完了により全額及び相手が明瞭に示した値と異なる国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じ算出した値で構いません。
- 6 執行計画型には、廃止、完了に完了した事業の国費を記入してください。
- 7 事業の進捗状況は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。