

(様式1)

田村市 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和7年3月末時点

(千円)

田村市 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	
			0	0
23		0	0	0
24		0	0	0
25		0	0	0
26		115,529	113,878	
27		498,751	461,107	
28		7,059	49,772	
29		21,485	21,449	
30		19,866	19,866	
1		16,454	16,454	
2		20,246	20,246	
3		20,711	20,711	
4		24,065	24,065	
5		27,370	27,370	
6		22,411	22,411	
合 計		793,947	797,329	

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	
			0	0
23		0	0	0
24		0	0	0
25		0	0	0
26		0	0	0
27		0	0	0
28		0	0	0
29		0	0	0
30		0	0	0
1		0	0	0
2		0	0	0
3		0	0	0
4		0	0	0
5		0	0	0
6		0	0	0
合 計		0	0	0

<参考>	田村市生活拠点形成交付金基 金残高	田村市生活拠点形成交付金基金の利息 額	田村市生活拠点形成交付金基 金の取崩額
	0	0	0

(注)

1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。

2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているもの国費相当額を含みます。

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

No.	事業番号	事業名	地区名	施設名	交付団体	事業実施主体	直接/間接	基金型/年次型	継続/完了	全体事業期間	年度	交付額(国費)	事業間流用額(国費)	契約済額(国費相当額)	執行残額(国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況(0~2番号で回答)	進捗状況(左側の番号と同じ場合は、その理由をマークの記号で回答。最大2つ)	基金型取崩額(国費)	単年度型支出額(国費)	国庫返還額(国費)	事業間流用の詳細			備考								
1	A-1-1-1	災害公営住宅整備事業	船引	県	県	直接	基金型	完了	717,286	26~28	23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 累計	0	23,625	44,342	13,291	H28年11月、造成設計契約発注。 H27年10月、造成工事・本体工事発注。 H28年12月、本体工事完了。H29年1月入居開始	0		298,219														
2	◆A-1-1-1-1	災害公営住宅駐車場整備事業	船引	県	県	直接	基金型	完了	12,852	27~28	23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 累計	10,281	0	4,994	5,287	H27年10月、工事発注。 H28年12月、工事完了。	0		0	4,994													
3	A-2-2-1	災害公営住宅家賃低廉化事業	田村市内	県	県	直接	年年度型	継続	196,213	28~6	23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 累計	5,997	0	5,066	931	H28年度事業完了 H29年度事業完了 H30年度事業完了 R1年度事業完了 R2年度事業完了 R3年度事業完了 R4年度事業完了 R5年度事業完了 R6年度事業完了	0		0	5,066	0												
4	A-3-1	東日本大震災特別家賃低減事業	田村市内	県	県	直接	年年度型	継続	15,639	28~6	23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 累計	1,062	0	364	698	H28年度事業完了 H29年度事業完了 H30年度事業完了 R1年度事業完了 R2年度事業完了 R3年度事業完了 R4年度事業完了 R5年度事業完了 R6年度事業完了	0		0	364	0												
(注)											23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 累計	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」											23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 累計	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、完了、完了以外の記号を記入してください。											23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 累計	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3「契約済額」欄には、事業間流用した額を記入してください。											23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 累計	115,529	0	113,878	0		115,529	0		201,464	0		303,213	5,430	0		0	21,449	0				
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した額を記入してください。											23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 累計	27,498,751	0	461,107	0		27,498,751	0		201,464	0		303,213	5,430	0		0	21,449	0				
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手が明確になっている額を記入してください。											23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 累計	2,079	0	1,719	0		2,079	0		201,464	0		303,213	5,430	0		0	21,449	0				
6「執行残額」欄には、後述、完了になった事業の残額を記入してください。											23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 累計	780	0	780	0		780	0		201,464	0		303,213	5,430	0		0	21,449	0				
7「事業の進捗状況」欄には、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。											23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 累計	11,223	0	11,024	698		11,223	0		201,464	0		303,213	5,430	0		0	21,449	0				
8「各年度別合計」欄には、各年度別に事業費を合計してください。											23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 累計	941,990	都道県交付分	793,947	23,625		941,990	都道県交付分	793,947	23,625	797,329	20,243		941,990	都道県交付分	793,947	23,625	797,329	20,243	619,327	178,002	18,578	

(様式2AF)

田村市

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(=)

No.	事業番号	事業名	地区名	施設名	交付団体	事業実施主体	直接 間接	基金 型 別 単 年 度	継続 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記のと並んだ場 合は、その理由をコードの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考	
										23		0	0	0	0	0				0	0	0			
										24		0	0	0	0	0				0	0	0			
										25		0	0	0	0	0				0	0	0			
										26		0	0	0	0	0				0	0	0			
										27		0	0	0	0	0				0	0	0			
										28		0	0	0	0	0				0	0	0			
										29		0	0	0	0	0				0	0	0			
										30		0	0	0	0	0				0	0	0			
										1		0	0	0	0	0				0	0	0			
										2		0	0	0	0	0				0	0	0			
										3		0	0	0	0	0				0	0	0			
										4		0	0	0	0	0				0	0	0			
										5		0	0	0	0	0				0	0	0			
										6		0	0	0	0	0				0	0	0			
										0 市町村交付分		0	0	0	0	0				0	0	0			
										23		0	0	0	0	0				0	0	0			
										24		0	0	0	0	0				0	0	0			
										25		0	0	0	0	0				0	0	0			
										26	115,529	0	113,878	0	0	0				115,528	0	0			
										27	498,751	0	461,107	0	0	0				201,464	0	0			
										28	7,059	23,625	49,772	20,207						303,213	5,430	0			
										29	21,485	0	21,449	36						0	21,449	0			
										30	19,866	0	19,866	0						▲ 878	19,866	0			
										1	16,454	0	16,454	0						0	16,454	0			
										2	20,474	0	20,242	0						20,474	0	18,576			
										3	20,711	0	20,711	0						0	20,711	0			
										4	24,065	0	24,065	0						0	24,065	0			
										5	27,370	0	27,370	0						0	27,370	0			
										6	22,411	0	22,411	0						0	22,411	0			
										941,990	合計	793,947	23,625	797,329	20,243						619,327	178,002	18,578		