

(様式1)

白河市 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

| 白河市 交付分 (福島県交付分含む) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|--------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| | 24 | 0 | 0 |
| | 25 | 0 | 0 |
| | 26 | 70,210 | 41,322 |
| | 27 | 1,147,330 | 213,980 |
| | 28 | 15,688 | 912,673 |
| | 29 | 44,037 | 43,787 |
| | 30 | 39,197 | 39,195 |
| | 1 | 41,789 | 41,789 |
| | 2 | 44,359 | 44,359 |
| | 3 | 44,216 | 44,216 |
| | 4 | 44,545 | 44,545 |
| | 5 | 48,866 | 48,866 |
| | 6 | 47,025 | 47,025 |
| 合 計 | | 1,587,262 | 1,521,757 |

| <参考> うち、当該市町村 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|-------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| | 24 | 0 | 0 |
| | 25 | 0 | 0 |
| | 26 | 0 | 0 |
| | 27 | 0 | 0 |
| | 28 | 0 | 0 |
| | 29 | 0 | 0 |
| | 30 | 0 | 0 |
| | 1 | 0 | 0 |
| | 2 | 0 | 0 |
| | 3 | 0 | 0 |
| | 4 | 0 | 0 |
| | 5 | 0 | 0 |
| | 6 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 0 | 0 |

| <参考> | 白河市生活拠点形成交付金基金 金残高 | 白河市生活拠点形成交付金基金の利息 額 | 白河市生活拠点形成交付金基金 金の取崩額 |
|------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| | 0 | 0 | 0 |

(注)
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2AF)

白河市

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

| (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|------------|---------------|-----|------------|----------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------|----------------|--------|-------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|--|---|----------------------|--|--|
| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 基金 型 ／ 単年 度型 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | 進捗状況 (0～2の番号で回答) | 進捗状況 (左記で2を選んだ場合は、その理由をa～hの記号で回答。最大2つ。) | 基金型 取崩額 (国費) | 単年度型 支出額 (国費) | 国庫 返還額 (国費) | 事業間流用の詳細 | 備 考 | | | |
| 1 | A | 1 | 1 | 1 | 災害公営住宅整備事業 | 鬼越 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 950,727 | 26 | 28 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 70,210 | | 41,322 | - | H26年9月、造成設計委託発注。 | | | 46,572 | | | | 【他事業へ流用】(平成27年7月31日) 流用先: A-1-2 災害公営住宅整備事業(白坂) 流用額: 49,572千円(国費: 43,375千円)【調査設計費】 流用後交付対象事業費: 1,259,401千円(国費: 1,101,975千円) 【他事業へ流用】(平成27年10月30日) 流用先: A-1-2 災害公営住宅整備事業(白坂) 流用額: 269,868千円(国費: 236,134千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 989,533千円(国費: 865,841千円) | H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,075,141 | ▲ 279,509 | 193,094 | - | H26年2月、造成工事発注。 | | | 104,850 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 577,141 | | H26年8月、本体工事発注。11月、本体工事完了。12月、入居開始。 | | | 660,135 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | ▲ 33,952 | | ▲ 33,952 | 54,285 | | | ▲ 33,952 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,111,399 | ▲ 279,509 | 777,605 | 54,285 | | | 777,605 | 0 | 54,285 | | | | | | |
| 2 | ◆ | A | 1 | 1 | 災害公営住宅駐車場整備事業 | 鬼越 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 21,056 | 26 | 28 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 24,064 | ▲ 7,219 | 0 | - | 未執行 | | | 0 | | | | 【他事業へ流用】(平成27年10月30日) 流用先: ◆A-1-2-1 災害公営住宅駐車場整備事業(白坂) 流用額: 9,024千円(国費: 7,219千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 21,056千円(国費: 16,845千円) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 16,844 | 1 | H26年8月、工事発注。11月、工事完了。 | 0 | | 16,844 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 24,064 | ▲ 7,219 | 16,844 | 1 | | | 16,844 | 0 | 1 | | | | | | |
| 3 | A | 1 | 2 | 災害公営住宅整備事業 | 白坂 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 374,440 | 27 | 28 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | 48,125 | 279,509 | 20,886 | - | H26年2月、用地買収。 | | | 20,886 | | | | 【他事業より流用】(平成27年7月31日) 流用先: A-1-1 災害公営住宅整備事業(鬼越) 流用額: 49,572千円(国費: 43,375千円)【用地取得費】【調査設計費】 流用後交付対象事業費: 49,572千円(国費: 43,375千円) 【他事業より流用】(平成27年10月30日) 流用先: A-1-1 災害公営住宅整備事業(鬼越) 流用額: 269,868千円(国費: 236,134千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 374,440千円(国費: 327,634千円) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 301,266 | 5,482 | H26年7月、本体工事発注。11月、本体工事完了。12月、入居開始。 | 0 | | 301,266 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 48,125 | 279,509 | 322,152 | 5,482 | | | 322,152 | 0 | 5,482 | | | | | | | |

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

(注)

- 1 事業番号「事業名」地区名 施設名「交付団体」「事業実施主体」直接・間接「全体事業費」
- 2 全体事業期間には、生活協成形成事業計画の記載しづれを記入してください。
- 3 生活協成期間には、未着手・継続・完了、完了のしづれを記入してください。
- 4 交付団体には、既に交付された国費を生生活協成形成事業計画の年度別に入記してください。
- 5 生活協成利用期間には、事業利用状況の国費を生生活協成形成事業計画の年度別に記入してください。
- 6 契約実績欄には、契約交付決定、協定完了により金額及び相手先が明確になった国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国庫事費を引出した値で構いません。
- 7 執行終了期間には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 8 事業の進捗状況(国庫、事業の開始、完了等)がわかるよう簡潔に記載してください。

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

進捗状況 (左記で「2」を選んだ場合)

[illegible]