

(様式1)

いわき市 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

いわき市 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	12,842,853	1,211,976
	26	27,101,750	7,857,897
	27	35,563,078	28,116,356
	28	1,488,724	24,372,472
	29	1,506,976	1,597,503
	30	2,407,161	2,173,410
	1	2,241,742	2,499,439
	2	2,437,945	2,307,821
	3	2,248,458	2,148,376
	4	1,793,863	2,070,459
	5	2,432,709	1,966,888
	6	2,046,850	2,088,978
合 計		94,112,109	78,411,575

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	0	0
	26	69,207	44,862
	27	297,360	84,890
	28	529,845	630,427
	29	568,489	321,842
	30	634,635	623,089
	1	576,435	727,934
	2	545,910	413,284
	3	430,340	290,600
	4	0	234,852
	5	0	0
	6	0	0
合 計		3,652,221	3,371,780

<参考>	いわき市生活拠点形成交付金 基金残高	いわき市生活拠点形成交付金基金の利 息額	いわき市生活拠点形成交付金 基金の取崩額
	0	0	0

(注)  
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。  
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

(千円)																																				
No.	事業番号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で2)を選んだ場 合は、その理由を○～Dの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考											
28	D	13	1	被災者生活支援事業	いわき市内	県	県	直接	基金型	継続	766,934	26	～	23						1					①26年度に26、27年度分の国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。 ②27年度に28年度から30年度分までの国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。平成28年度から平成30年度までは債務負担行為により3ヶ年の委託契約を結んでいる。 ③30年度に31・32年度分の国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。平成31年度から令和2年度までは債務負担行為により2ヶ年の委託契約を結んでいる。 ④令和2年度に令和3・4年度分の国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。令和3年度から4年度までは債務負担行為により2ヶ年の委託契約を結んでいる。 ⑤令和5年度から6年度までは債務負担行為により2カ年の委託契約を結んでいる。											
														24																						
														25																						
														26	57,550		12,142				コミュニティ交流員6人配置、イベント6回		12,142													
														27	294,923		44,202				コミュニティ交流員7人配置、イベント58回		44,202													
														28			60,329				コミュニティ交流員18人配置、イベント73回		60,329													
														29			113,916				コミュニティ交流員32人配置、イベント95回		113,916													
														30	220,123		132,976				コミュニティ交流員34人配置、イベント188回		132,976													
														1			106,198				コミュニティ交流員24人配置、イベント428回		106,198													
														2	90,042		92,544				コミュニティ交流員19人配置、イベント316回		92,544													
														3			39,659				コミュニティ交流員9人配置、イベント170回		39,659													
														4			41,744				コミュニティ交流員9人配置、イベント234回		41,744													
																					コミュニティ交流員9人配置、イベント499回															
														5			▲ 71,202	41,836																		
														6			▲ 33,094	42,128																		
														累計	662,638	▲ 104,296	727,673	39,261																		
57	D	9	1	仮設特別養護老人ホームオパール双葉再開支援事業	平荒田目	県	県	間接	基金型	完了	72,000	27	～	23						0					【他事業から流用】(令和6年1月10日) 流用元: D-13-1 被災者生活支援事業(福島市) 流用額: 71,202円【委託費】 流用後交付対象事業費: 733,840千円											
														24																						
														25																						
														26																						
														27	72,000		60,937	11,063	備品購入費 59,451、薬用品費 1,076、役務費410			60,937														
														28																						
														29																						
														30																						
														1																						
														2																						
														3																						
														4																						
														5																						
														6																						
														累計	72,000	0	60,937	11,063																		
														63	D	9	2	仮設特別養護老人ホームせんだん再開支援事業	錦町		県	県	間接	基金型		完了	30,000	29	～	23						0
24																																				
25																																				
26																																				
27																																				
28																																				
29	30,000		30,000	0	備品購入費 27,653、薬費費 8,510、役務費 886		30,000																													
30																																				
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				
6																																				
累計	30,000	0	30,000	0																																
64	D	9	3	双葉町介護施設等の施設開設準備経費等支援事業	錦町	県	県	間接	基金型	完了	5,400	29	～							23														0		
														24																						
														25																						
														26																						
														27																						
														28																						
														29	5,400		5,388	12	備品購入費 3,728、薬費費 1,383、役務費 277		5,388															
														30																						
														1																						
														2																						
														3																						
														4																						
														5																						
														6																						
														累計	5,400	0	5,388	12																		



生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

No	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単 年度 型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業開 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その項目を○～□の 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業開流用の詳細	備 考											
3	A	1	1	災害公営住宅 整備事業	常磐	県	県	直接	単年度型	完了	263,013	25	23								0																
													24																								
													25	194,906		175,000	-	H25年11月、工事発注。		175,000							-										
													26	35,229		36,542	-	H26年5月、工事発注。		36,542							-										
													27	0		14,380	4,213	H27年5月、工事完成。4月入居開始		14,380								4,213									
													28																								
													29																								
													30																								
													1																								
													2																								
													3																								
													4																								
													5																								
6																																					
累計	230,135	0	225,922	4,213			0	225,922	4,213																												
4	A	1	2	災害公営住宅 整備事業	小名浜、 永崎	県	県	直接	単年度型	完了	1,079,908	25	23								0																
													24																								
													25	761,490		703,722	-	H25年11月、工事発注。		703,722							-										
													26	163,428		154,558	86,638	H27年3月、完成。2月入居開始		154,558								86,638									
													27																								
													28																								
													29																								
													30																								
													1																								
													2																								
													3																								
													4																								
													5																								
6																																					
累計	944,918	0	858,280	86,638			0	858,280	86,638																												
5	◆	A	1	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	常磐	県	県	直接	単年度型	完了	22,750	25	23								0															
														24																							
														25	15,000		0	-	未執行。		0							-									
														26	3,200		11,588	-	H26年5月、工事発注。		11,588							-									
														27	0		0	6,612	H27年5月、工事完成。		0								6,612								
														28																							
														29																							
														30																							
														1																							
														2																							
														3																							
														4																							
														5																							
6																																					
累計	18,200	0	11,588	6,612																																	

(様式2AF)

いわき市

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号で回答)	進捗状況 (左記で2を選んだ場合は、その理由をa～hの記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
9		A	1	3	災害公営住宅整備事業	平八幡	県	県	直接	基金型	完了		158,779	25	23						0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
															24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

[illegible]

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

進捗状況  
(0~2の番号で回答)

[illegible]

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

[illegible]



(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号で回答)	進捗状況 (左記で「1」を選んだ場合は、その理由を「～」の記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考				
26	◆	A	1	2	3	災害公営住宅 先行展示施設 整備事業	小名浜	県	県	直接	基金型	完了	19,909	26	23														①概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額＜基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。 ②25年度に26年度分国費を、27年度に28年度分国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。	
															24															
															25															
															26	11,940		9,105	～	展示継続中。	6,034									
															27	3,987		▲ 932	～	展示継続中。	4,080									
															28	0		6,266	～	H28年12月展示終了。	6,266									
															29															
															30															
															1															
															2															
															3															
															4															
															27	F	1	1	2	県道小名浜四 倉線交差点改 良事業	小名浜、 永崎	県	県	直接	基金型	完了	255,156	26		23
24																														
25																														
26	208,000		26,675	～	H26設計委託発注。	26,675																								
27	0		34,070	～	H27用地買収、一部本体工事の発注。	34,070																								
28	0		35,983	～	H28年12月、工事契約。H29年3月、物件補償契約。	35,983																								
29	0		15,260	～	H29年10月、一部工事完了。	15,260																								
30																														
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
29	F	1	1	3	道路事業(大 道北2号線)	小名浜大 原	市	いわき市	直接	単年度型	完了	63,300	26	23														交付額＝交付可能額通知額であるため、契約済額と一致しないが、必要額のみ交付申請しています。		
														24																
														25																
														26	7,207		6,528	～	H26年10月測量設計発注。H27年3月測量設計完了。	6,528										
														27	41,850		3,440	～	H28年3月測量設計等委託完了。	3,440										
														28			34,198	～	H28年11月工事発注。	17,289										
														29				～	H29年7月工事完了。	16,909										
														30																
														1																
														2																
														3																
														4																
														5																
6																														
30	F	1	1	4	道路事業(御 宝殿3号線外 1線)	勿来酒井	市	いわき市	直接	単年度型	完了	113,000	26	23														交付額＝交付可能額通知額であるため、契約済額と一致しないが、必要額のみ交付申請しています。		
														24																
														25																
														26	7,750		6,696	～	H26年8月測量設計発注。H27年3月測量設計完了。	6,696										
														27	79,825		9,769	～	H28年3月用地一部取得済。	2,491										
														28			28,788	～	H28年4月工事発注。H29年3月工事完了。	36,066										
														29																
														30																
														1																
														2																
														3																
														4																
														5																
6																														
31	A	1	1	17	災害公営住宅 整備事業	平赤井	県	県	直接	基金型	完了	3,752,472	26	23														①概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額＜基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。 ②H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け		
														24																
														25																
														26																
														27	2,764,415	▲ 151,707	365,096	～	H28年1月、造成工事発注。	71,281										
														28	0		1,836,578	～	H29年3月、本体工事発注。	225,846										
														29	0		50,913	～	H29年9月、本体工事完了。10月入居開始。	1,803,793										
														30	▲ 22,317		▲ 22,317	1,011,416												
														1																
														2																
														3																
														4																
														5																
6																														
														累計	87,575	0	45,253	0				0	45,253	0						
														23																
														24																
														25																
														26																
														27	693,026		41,731	～	H26年11月、造成設計委託発注。	525,034										
														28																
														29																
														30																
														1																
														2																
														3																
														4																
5																														
6																														
														累計	3,435,124	▲ 151,707	2,272,001	1,011,416				2,272,001	0	1,011,416						
														23																
														24																
														25																
														26																
														27																
														28																
														29																
														30																
														1																
														2																
														3																
														4																
5																														
6																														

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号で回答)	進捗状況 (右記で2を避けた場合は、その理由をa～hの記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考												
32	A-1-10	災害公営住宅整備事業	鹿島町	県	県	直接	基金型	完了	2,048,532	26～29	23												【他事業より流用】(平成27年7月31日) 流用元：A-1-8 災害公営住宅整備事業(泉町本谷) 流用額：[H27] 586,360千円(国費：513,065千円)【工事費】 流用後交付対象事業費：2,051,890千円(国費：1,795,403千円)	①概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額＜基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。 ②H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け											
											24																								
											25	259,463		38,415			H27年1月、造成設計委託発注。																		
											26																								
											27	1,022,875	513,065	146,545		H27年4月、設計委託発注。 H28年2月、造成工事発注。		159,772																	
											28																								
											29	0		1,410,565		H28年5月、本体工事発注。		479,992																	
											30	▲2,936		▲23,951		H28年8月、本体工事完了。9月入居開始。		935,346																	
											1			▲2,936				▲6,472																	
											2							0																	
											3																								
											4																								
											5																								
											6																								
累計			1,279,402	513,065	1,568,638	223,829		1,568,638	0	223,829																									
33	A-1-19	災害公営住宅整備事業	鹿島町2	県	県	直接	基金型	完了	54,025	26～29	23												【他事業へ流用】(平成27年7月31日) 流用先：A-1-21 災害公営住宅整備事業(小名浜中原) 流用額：[H27] 280,805千円(国費：245,704千円)【用地取得費】 流用後交付対象事業費：54,025千円(国費47,272千円)	①概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額＜基金取崩額となるよう取り崩しています。 ②基金取り崩し後、用地交渉が折り合わなかったことから事業を断念したため、未支出分は国庫返還用に基金に積み戻します。											
											24																								
											25																								
											26	292,976		50,063		H27年3月、造成設計委託発注。		80,850																	
											27	0	▲245,704	▲50,062	47,251	H28年1月、設計委託完了。		21																	
											28																								
											29																								
											30																								
											1																								
											2																								
											3																								
											4																								
											5																								
											6																								
累計			292,976	▲245,704	21	47,251		21	0	47,251																									
34	A-1-20	災害公営住宅整備事業	常陸関船町	県	県	直接	基金型	完了	1,217,038	26～29	23												【他事業へ流用】(平成27年7月31日) 流用先：A-1-21 災害公営住宅整備事業(小名浜中原) 流用額：[H27] 55,274千円(国費：48,364千円)【用地取得費】 流用後交付対象事業費：1,217,038千円(国費1,064,909千円)	概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額＜基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。											
											24																								
											25	266,245		161,300		H27年2月、地質調査委託発注。		166,885																	
											26																								
											27	847,028	▲48,364	696,379	207,230	H27年8月本体工事発注、12月本体工事完成、H28年1月入居開始		696,379																	
											28																								
											29																								
											30																								
											1																								
											2																								
											3																								
											4																								
											5																								
											6																								
累計			292,976	▲245,704	21	47,251		21	0	47,251																									
35	F-1-5	県道赤井停車場線拡幅事業	平赤井	県	県	直接	基金型	完了	50,300	26～5	23																								
											24																								
											25																								
											26	14,640		0		未執行		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											27	24,800		0		未執行		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											28	0		0		未執行		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											29	0		0		未執行		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											30	0		0		未執行		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											1	0		0		未執行		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											2	0		0		未執行		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											3	0		0		未執行		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											4	0		0		未執行		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											5	0		0		未執行		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											6	0		0		未執行		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
累計			39,440	0	0	0		0	0	39,440																									
36	F-1-6	道路事業(中川原・外川原線外1線)	北好間中川原	市	いわき市	直接	単年度型	完了	448,000	26～30	23													交付額＝交付可能額通知額であるため、契約済額と一致しないが、必要額のみ交付申請しています。											
											24																								
											25																								
											26	54,250		31,638		H27年1月測量設計発注。																			
											27	96,875		3,588		H28年3月測量調査設計完了。																			
											28	103,075		188,269		H28年9月橋梁下部工事発注、H28年11月橋梁上部工事発注。																			
											29	93,000		96,688		H29年5月橋梁下部工事完了、H29年6月道路改良工事発注。																			
											30			1,834		H30年7月工事完了。																			
											1																								
											2																								
											3																								
											4																								
											5																								
											6																								
累計			347,200	0	322,017	0		0	322,017	0																									

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

[illegible]

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	基金 型 /単 年度 型	継続 /完了	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0→2の番号で回答)	進捗状況 (左記で「1」を選んだ場合は、その理由を「→」の記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考								
42	◆ A - 1 - 14 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	小川3	県	県	直接	基金型	完了	22,560	26	23																				
											24																				
											25																				
											26	18,048	0	0	未執行		0														
											27	0	0	0	未執行		0														
											28	0		17,682	366	H28年8月、工事発注、12月、工事完了。		17,682													
											29																				
											30																				
											1																				
											2																				
											3																				
											4																				
											5																				
6																															
累計	18,048	0	17,682	366			17,682	0	366																						
43	A - 2 - 1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	いわき市内	県	県	直接	単年度型	継続	15,604,861	26	23																				
											24																				
											25	10,906	0	10,906	0	平成26年度事業完了		0	10,906	0											
											26	231,193	0	231,193	0	平成27年度事業完了		0	231,193	0											
											27	426,179	0	379,521	46,658	平成28年度事業完了		0	379,521	0											
											28	777,483	0	740,572	36,911	平成29年度事業完了		0	740,572	0											
											29	1,510,233	0	1,510,233	0	平成30年度事業完了		0	1,510,233	0											
											30	1,556,659	0	1,556,659	0	R1年度事業完了		0	1,556,659	0											
											1	1,664,227	0	1,664,227	0	R2年度事業完了		0	1,664,227	0											
											2	1,688,441	0	1,688,441	0	R3年度事業完了		0	1,688,441	0											
											3	1,681,813	0	1,681,813	0	R4年度事業完了		0	1,681,813	0											
											4	1,636,926	0	1,636,926	0	R5年度事業完了		0	1,636,926	0											
											5	1,975,104	0	1,975,104	0	R6年度事業完了		0	1,975,104	0											
6																															
累計	13,359,164	0	13,275,595	83,569			13,275,595	0																							
44	A - 3 - 1	東日本大震災 特別家賃低減事業	いわき市内	県	県	直接	単年度型	継続	1,329,801	26	23																				
											24																				
											25	1,247	0	1,247	0	平成26年度事業完了		0	1,247	0											
											26	26,003	0	26,003	0	平成27年度事業完了		0	26,003	0											
											27	53,394	0	43,442	9,952	平成28年度事業完了		0	43,442	0											
											28	86,079	0	76,528	9,551	平成29年度事業完了		0	76,528	0											
											29	143,303	0	143,303	0	平成30年度事業完了		0	143,303	0											
											30	141,845	0	141,845	0	R1年度事業完了		0	141,845	0											
											1	137,766	0	137,766	0	R2年度事業完了		0	137,766	0											
											2	129,677	0	129,677	0	R3年度事業完了		0	129,677	0											
											3	112,050	0	112,050	0	R4年度事業完了		0	112,050	0											
											4	88,126	0	88,126	0	R5年度事業完了		0	88,126	0											
											5	71,746	0	71,746	0	R6年度事業完了		0	71,746	0											
6																															
累計	991,236	0	971,733	19,503			971,733	0																							
45	◆ A - 1 - 6 - 2	災害公営住宅 生活サポート 施設整備事業	北好間中 川原	県	県	直接	基金型	完了	328,559	26	23																				
											24																				
											25	23,391	0	0	未執行		0														
											26	0	5,868	0	H27年10月、設計委託発注。		5,868														
											27	0	88,126	0	H28年7月、設計委託完了、H29年1月、工事発注。		26,608														
											28	115,046	▲ 960	0	H29年9月、工事完了。		72,384														
											29	0	0	45,401		124,407															
											30																				
											1																				
											2																				
											3																				
											4																				
											5																				
6																															
累計	138,437	0	93,036	45,401			93,036	0	45,401																						
46	◆ A - 1 - 7 - 2	災害公営住宅 駐車場整備事業	勿来酒井	県	県	直接	基金型	完了	751,601	26	23																				
											24																				
											25	37,841	0	0	未執行		0														
											26	0	15,716	0	H27年10月、設計委託発注。		15,716														
											27	317,760	303,419	0	H28年7月、設計委託完了、H29年3月、工事発注。		0														
											28	0	9,641	0	H29年12月、工事完了。		313,513														
											29	437,302	245,576	218,651		245,576															
											30																				
											1																				
											2																				
											3																				
											4																				
											5																				
6																															
累計	793,003	0	574,352	218,651			574,352	0	218,651																						
47	◆ A - 1 - 20 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	常盤開船 町	県	県	直接	基金型	完了	15,416	27	23																				
											24																				
											25																				
											26																				
											27	12,332		11,310	1,022	H27年6月、工事発注、12月、工事完成。		11,310													
											28																				
											29																				
											30																				
											1																				
											2																				
											3																				
											4																				
											5																				
6																															
累計	12,332	0	11,310	1,022			11,310	0	1,022																						

															(千円)												
No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号 で回答)	進捗状況 (左記で2を記入した場 合は、その理由をa～hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考
48	◆	A	-	1	18	I	災害公営住宅 駐車場整備事業	鹿島町	県	県	直接	基金型	完了	26,775	26	23					0	0		0			【他事業より流用】(平成27年7月31日) 流用元： ◆A-1-8-1 災害公営住宅駐車場整備事業(泉町本谷) 流用額： [H27] 10,710千円 (国費: 8,568千円)【工事費】 流用後交付対象事業費： 26,775千円(国費: 21,420千円)
																24											
																25											
																26											
																27	12,852	8,568	0	-	未執行						
																28											
																29	0		5,609	-	H28年5月、工事発注。						
																30	0		0	15,811	H29年8月、工事完了。						
																1											
																2											
																3											
																4											
																5											
6																											
累計	12,852	8,568	5,609	15,811			5,609	0	15,811																		
49	◆	A	-	1	16	I	災害公営住宅 駐車場整備事業	四倉	県	県	直接	基金型	完了	80,325	26	23					0	0		0			
																24											
																25											
																26											
																27	64,260		0	-	未執行						
																28	0		15,038	-	H28年6月、工事発注。						
																29	0		57	49,165	H29年11月、工事完了。						
																30											
																1											
																2											
																3											
																4											
																5											
6																											
累計	64,260	0	15,095	49,165			15,095	0	49,165																		
50	◆	A	-	1	17	I	災害公営住宅 駐車場整備事業	平赤井	県	県	直接	基金型	完了	45,120	26	23					0	0		0			
																24											
																25											
																26											
																27	36,096		0	-	未執行						
																28	0		21,173	-	H29年3月、工事発注。						
																29	0			14,923	H29年9月、工事完了。						
																30											
																1											
																2											
																3											
																4											
																5											
6																											
累計	36,096	0	21,173	14,923			21,173	0	14,923																		
51	A	-	1	21			災害公営住宅 整備事業	小名浜中 原	県	県	直接	基金型	完了	6,055,244	27	23					0	0		385,181			【他事業より流用】(平成27年7月31日) 流用元： A-1-7 災害公営住宅事業(勿来涌井) 流用額： [H27] 305,931千円(国費: 267,689千円)【工事費】 流用元: A-1-8 災害公営住宅事業(泉町本谷) 流用額： [H27] 68,000千円(国費: 59,500千円)【工事費】 流用元: A-1-13 災害公営住宅整備事業(小川2) 流用額： [H27] 145,457千円(国費: 127,274千円)【用地取得費】 流用元: A-1-14 災害公営住宅整備事業(小川3) 流用額： [H27] 64,975千円(国費: 56,853千円)【用地取得費】 流用元: A-1-19 災害公営住宅整備事業(鹿島町2) 流用額： [H27] 280,805千円(国費: 245,704千円)【用地取得費】 流用元: A-1-20 災害公営住宅整備事業(常盤関船町) 流用額： [H27] 55,274千円(国費: 48,365千円)【用地取得費】 流用後交付対象事業費： 5,604,456千円(国費: 4,903,899千円) 【他事業より流用】(平成28年1月12日) 流用元: A-1-17 災害公営住宅整備事業(平赤井) 流用額： [H27] 173,380千円(国費: 151,707千円)【工事費】 流用元: A-1-7 災害公営住宅整備事業(勿来涌井) 流用額： [H27] 211,016千円(国費: 184,639千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 6,055,244千円(国費: 5,298,338千円)
																24											
																25											
																26											
																27	4,156,605	1,141,730	385,181	-	H28年2月、用地買収。						
																28											
																29	0		4,588,632	-	H28年9月、本体工事発注。H29年2月、一部本体工事完了。						
																30	0		2,444	322,078	H29年4月～順次入居開始。6月、本体工事完了。						
																1											
																2											
																3											
																4											
																5											
6																											
累計	4,156,605	1,141,730	4,976,257	322,078			4,976,257	0	322,078																		

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で2を選んだ場 合は、その理由をa～hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考											
52	◆ A - 1 - 21 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	小名浜中 原	県	県	直接	基金型	完了	70,312	26	23																							
											24																							
											25																							
											26																							
											27	56,249		0		未執行																		
											28			52,795		H28年9月、工事発注。																		
											29				3,454	H29年8月、工事完了。																		
											30																							
											1																							
											2																							
											3																							
											4																							
											5																							
53	F - 1 - 7	道路事業（本 谷・洞線）	泉町本谷	市	いわき市	直接	単年度型	完了	521,000	27	23																							
											24																							
											25																							
											26																							
											27	23,250		12,973		H27年11月測量調査設計委託発注。																		
											28			1,944		H28年3月測量設計完了。																		
											29	118,250		86,738		H28年11月工事発注、H28年12月用地取得、移転補償完了。																		
											30	108,500		87,643		H31年2月工事（第2工区）発注、H31年3月工事（第1工区）完了。 R2年1月工事完了。																		
											1	158,875	▲ 3,100	166,782	-																			
											2																							
											3																							
											4																							
											5																							
6																																		
54	◆ A - 1 - 7 - 3	コミュニティ交 流広場整備事業	勿来酒井	市	いわき市	直接	単年度型	完了	97,800	27	23																							
											24																							
											25																							
											26																							
											27	1,200		1,192		H28年2月ワークショップ開催業務発注、H28年5月完了。																		
											28	77,049		52,735		H28年10月工事発注。																		
											29					H28年6月工事完了。																		
											30																							
											1																							
											2																							
											3																							
											4																							
											5																							
6																																		
55	◆ A - 1 - 15 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	常盤2	県	県	直接	基金型	完了	60,912	27	23																							
											24																							
											25																							
											26																							
											27	48,729		0		未執行																		
											28	0		0		未執行																		
											29	0		25,718	23,011	H29年9月、工事発注、H30年2月、工事完了。																		
											30																							
											1																							
											2																							
											3																							
											4																							
											5																							
6																																		
56	F - 1 - 8	小名浜平線交 差点改良事業	鹿島町	県	県	直接	基金型	完了	111,000	28	23																							
											24																							
											25																							
											26																							
											27																							
											28	46,500		30,702		H28年8月、測量設計委託契約。																		
											29	39,955		59,647		H28年4月、物件調査発注、H30年1月、工事発注。																		
											30	0		0	1,676	H31年3月、工事完了。																		
											1																							
											2																							
											3																							
											4																							
											5																							
6																																		
57	F - 1 - 9	道路事業（久 保・下矢田線 外3線）	鹿島町	市	いわき市	直接	単年度型	完了	391,000	28	23																							
											24																							
											25																							
											26																							
											27																							
											28	31,000		27,788		H28年9月測量調査設計発注。																		
											29	84,475		34,630		H30年2月測量調査設計完了、H29年8月工事発注。																		
											30	50,375		99,230		H30年6月福島県との協定継続。																		
											1	51,160		48,763		R1年5月福島県との協定継続。																		
											2	79,587		78,819		R2年5月福島県との協定継続、R3年1月変更（増）協定継続。																		
											3																							
											4																							
											5																							
6																																		
58	F - 1 - 8	小名浜平線交 差点改良事業	鹿島町	県	県	直接	基金型	完了	111,000	28	23																							
											24																							
											25																							
											26																							
											27																							
											28	46,500		30,702		H28年8月、測量設計委託契約。																		
											29	39,955		59,647		H28年4月、物件調査発注、H30年1月、工事発注。																		
											30	0		0	1,676	H31年3月、工事完了。																		
											1																							
											2																							
											3																							
											4																							
											5																							
6																																		
59	F - 1 - 9	道路事業（久 保・下矢田線 外3線）	鹿島町	市	いわき市	直接	単年度型	完了	391,000	28	23																							
											24																							
											25																							
											26																							
											27																							
											28	31,000		27,788		H28年9月測量調査設計発注。																		
											29	84,475		34,630		H30年2月測量調査設計完了、H29年8月工事発注。																		
											30	50,375		99,230		H30年6月福島県との協定継続。																		
											1	51,160		48,763		R1年5月福島県との協定継続。																		
											2	79,587		78,819		R2年5月福島県との協定継続、R3年1月変更（増）協定継続。																		

(様式2AF)

いわき市

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	基金 型 / 単年 度型	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号で回答)	進捗状況 (左記で2を選んだ場合は、その理由を0～10の記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考												
60	F	1	10	道路事業(野木前1号線外1線)	常磐2	市	いわき市	直接	基金型	完了	736,000	28	23														複数年度契約(福島県への工事負担金)R4.1.17協定(変更)基本協定(補助対象のみ)678,801,700円(H30～R3のうち、R3年度年度協定(補助対象のみ)17,268,158円											
													24																									
													25																									
													26																									
													27																									
													28	232,250		20,548		H28年9月測量調査設計発注。																				
													29	46,500		2,686		H30年3月測量調査設計完了。																				
													30	240,250		116,709		H30年3月福島県との協定締結。H30年11月測量設計完了。																				
													1	96,875		266,418		H31年4月福島県との協定締結。																				
													2	161,458		152,675		R2年5月福島県との協定締結。R3年1月変更(増)協定締結。																				
													3	8,525		15,649	2,171	R3年4月福島県との協定締結。R4年1月変更(増)協定締結。																				
													4																									
													5																									
													6																									
													累計	576,858	0	574,685	2,171																					
61	F	1	11	道路事業(江果馬場・沼ノ川線)	勿来酒井	市	いわき市	直接	基金型	完了	18,600	28	23														0											
													24																									
													25																									
													26																									
													27																									
													28	6,975		775		H28年11月測量設計発注。H29年3月測量設計完了。																				
													29	7,440		13,631	9	H29年12月工事発注。H30年3月工事完了。																				
													30																									
													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
													6																									
													累計	14,415	0	14,406	9																					
62	F	1	12	道路事業(町通・内田線)	勿来酒井	市	いわき市	直接	基金型	完了	250,000	28	23														0											
													24																									
													25																									
													26																									
													27																									
													28	23,250		10,127		H28年10月測量調査設計発注。																				
													29	139,500		6,145		H30年3月測量調査設計完了。																				
													30	31,000		123,909		H31年3月工事(第1工区、第2工区)完了。																				
													1			27,722	25,847	R2年3月工事完了。																				
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
													6																									
													累計	193,750	0	167,903	25,847																					
65	◆ A	1	15	新たな木造建築技術を活用した公営住宅の整備(常磐2)	常磐2	県	県	直接	基金型	完了	503,880	29	23													0	【他事業から流用】(平成29年9月1日)流用元: A-1-15災害公営住宅整備事業(常磐2)流用額: 503,880千円(国費: 403,104千円)【工事費】流用後交付対象事業費: 503,880千円(国費: 403,104千円)											
													24																									
													25																									
													26																									
													27																									
													28																									
													29	0	403,104	403,104	—	H29年9月、本体工事発注。 H30年2月、本体工事完了。4月入居開始。																				
													30																									
													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
													6																									
													累計	0	403,104	403,104	0																					
66	F	1	13	道路事業(上・下湯長谷線)	常磐2	市	いわき市	直接	基金型	完了	88,000	30	23													0	【他事業から流用】令和元年10月16日流用元: F-1-7道路事業(本谷・洞線)流用額: 4,000千円(国費: 3,100千円)【設計委託費】流用後交付対象事業費: 75,000千円(国費: 58,125千円)											
													24																									
													25																									
													26																									
													27																									
													28																									
													29																									
													30	8,525		6,988		H30年10月測量調査設計発注。																				
													1		3,100	2,486		R2年3月測量調査設計完了。																				
													2																									
													3	46,500		35,429		R2年9月工事発注。																				
													4	10,075		13,189	10,108	R3年11月工事竣工。																				
													5					R3年11月工事竣工。																				
													6																									
													累計	85,100	3,100	58,092	10,108																					

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号 で回答)	進捗状況 (左記で2を記入した場 合は、その理由をa～hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考											
67		F	ー	1	ー	14			道路事業(四 ツ倉駅路線入 道橋)	四倉	市	いわき市	直接	単年度型	完了	1,260,554	30	～	4	23																	
																				24																	
																				25																	
																				26																	
																				27																	
																				28																	
																				29																	
																				30	88,467		59,258		H30年11月 実施設計発注、	0											
																				1	238,335		124,563		R1年10月 用地買収開始、R2年3月 造成工事発注、												
																				2	258,385		146,361		R2年9月 工事発注、												
																				3	411,740		261,762		R4年3月 工事竣工、												
																				4			234,852	90,131	R4年9月精算完了。(国費はR3交付額を繰越)												
																				5																	
6																																					
累計	976,927	0	886,796	90,131			0	886,796	0																												
68	◆	A	ー	1	ー	2	ー	4		薄磯	市	いわき市	直接	単年度型	完了	65,000	30	～	1	23																	
																				24																	
																				25																	
																				26																	
																				27																	
																				28																	
																				29																	
																				30	20,800		20,800		H31年1月展示製作発注、	0											
																				1	31,200		31,200	0	R2年2月竣工。												
																				2																	
																				3																	
																				4																	
																				5																	
6																																					
累計	52,000	0	52,000	0			0	52,000	0																												
69	◆	A	ー	1	ー	12	ー	2		小川	県	県	直接	基金型	完了	146,937	25	～	28	23																	
																				24																	
																				25																	
																				26																	
																				27																	
																				28																	
																				29																	
																				30	117,549		117,545	4													
																				1																	
																				2																	
																				3																	
																				4																	
																				5																	
6																																					
累計	117,549	0	117,545	4			117,545	0	4																												
70	◆	A	ー	1	ー	13	ー	2		小川2	県	県	直接	基金型	完了	77,448	26	～	28	23																	
																				24																	
																				25																	
																				26																	
																				27																	
																				28																	
																				29																	
																				30	61,958		61,956	2													
																				1																	
																				2																	
																				3																	
																				4																	
																				5																	
6																																					
累計	61,958	0	61,956	2			61,956	0	2																												
71	◆	A	ー	1	ー	14	ー	2		小川3	県	県	直接	基金型	完了	44,669	26	～	28	23																	
																				24																	
																				25																	
																				26																	
																				27																	
																				28																	
																				29																	
																				30	35,735		35,734	1													
																				1																	
																				2																	
																				3																	
																				4																	
																				5																	
6																																					
累計	35,735	0	35,734	1			35,734	0	1																												
72	◆	A	ー	1	ー	7	ー	3		勿来酒井	県	県	直接	基金型	完了	666,748	25	～	29	23																	
																				24																	
																				25																	
																				26																	
																				27																	
																				28																	
																				29																	
																				30	533,398		533,397	1													
																				1																	
																				2																	
																				3																	
																				4																	
																				5																	
6																																					
累計	533,398	0	533,397	1			533,397	0	2																												



															(千円)												
No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番号 で回答)	進捗状況 (左記で2を選んだ場合は、その理由をa～hの記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考
73	◆	A	-	1	- 6 -	3	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	北好間中川原	県	県	直接	基金型	完了	175,920	25 ～ 29	23					0						
																24											
																25											
																26											
																27											
																28											
																29											
																30	140,736		140,734	2				140,734			
																1											
																2									2		
																3											
																4											
																5											
6																											
74	◆	A	-	1	- 11 -	2	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	小名浜大原	県	県	直接	基金型	完了	9,238	25 ～ 28	23					0						
																24											
																25											
																26											
																27											
																28											
																29											
																30	7,390		7,387	3				7,387			
																1											
																2											
																3									3		
																4											
																5											
																6											
75	◆	A	-	1	- 8 -	2	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	泉町本谷	県	県	直接	基金型	完了	407,589	25 ～ 29	23					0						
																24											
																25											
																26											
																27											
																28											
																29											
																30	326,071		326,067	4				326,067			
																1											
																2											
																3											
																4											
																5											
																6											
76	◆	A	-	1	- 15 -	3	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	常盤2	県	県	直接	基金型	完了	243,978	26 ～ 29	23					0						
																24											
																25											
																26											
																27											
																28											
																29											
																30	195,182		195,178	4				195,178			
																1											
77	◆	A	-	1	- 16 -	2	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	四倉	県	県	直接	基金型	完了	14,922	26 ～ 29	23					0						
																24											
																25											
																26											
																27											
																28											
																29											
																30	11,937		11,934	3				11,934			
																1											
78	◆	A	-	1	- 17 -	2	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	平赤井	県	県	直接	基金型	完了	25,510	26 ～ 29	23					0						
																24											
																25											
																26											
																27											
																28											
																29											
																30	20,408		20,404	4				20,404			
																1											

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

(注) 「事業番号」「事業名」「地区名」施設名「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、生活福祉部作成事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 継続/完了/廃止には、未着目、継続、廃止、完了のいずれかを入れてください。

3 交付団体には、国に交付した国費を生活福祉部事業計画の事業年度に入記してください。

4 事業実施団体欄には、事業実施団体として生活福祉部事業計画の事業年度の年度別に入記してください。

5 契約/委託/協賛は、契約や委託、協定等により国庫及び相手が明確になっている箇所を相当額を記入してください。なお、国庫負担分は、事業計画に国庫負担を算出した額で横書きしてください。

6 執行経費欄には、廃止、完了となった事業の経費を記入してください。

7 事業の経過状況欄は、事業の開始、終了等がわかるよう箇条書きに記載してください。

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告

令和7年3月末時点

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接・間接」「全体事業費」
- 2「全体事業費」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせずて記入してください。
- 3「経費」「売上」には、未着手、継続、完了、完了のいずれかを記入してください。
- 4「交付計画」には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
- 5「事業計画適用状況」には、事業計画適用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
- 6「契約の締結」には、契約が完了した交付金、協定による交付金及び相手先が明確に示している国費相当額を記入してください。なお、国費相当額は、事業費に国庫手数料を算入した値で構いません。
- 7「執行状況」欄には、廃止、完了になった事業の国費を記入してください。
- 8「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。