

(様式1)

川内村 生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告総括表

令和7年3月末時点

(千円)

川内村 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	239,644	231,670
	26	471,642	424,893
	27	11,688	11,688
	28	17,789	17,789
	29	13,724	13,724
	30	12,646	12,646
	1	12,495	12,495
	2	24,150	24,150
	3	20,310	20,310
	4	19,324	19,324
	5	21,277	21,277
	6	23,542	23,542
合 計		888,231	833,508

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	239,644	231,670
	26	471,642	424,893
	27	11,688	11,688
	28	17,789	17,789
	29	13,724	13,724
	30	12,646	12,646
	1	12,495	12,495
	2	24,150	24,150
	3	20,310	20,310
	4	19,324	19,324
	5	21,277	21,277
	6	23,542	23,542
合 計		888,231	833,508

<参考>	川内村生活拠点形成交付金基 金残高	川内村生活拠点形成交付金基金の利息 額	川内村生活拠点形成交付金基 金の取崩額
	0	0	265,798

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2AF)

川内村

生活拠点形成事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告総括表

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金 型 ／ 単年 度型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		進捗状況 (0～2の番号で回答)	進捗状況 (左記で2)を選んだ場合は、その理由をa～hの記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考	
1	A	1	1	1	災害公営住宅 整備事業	宮ノ下	村	川内 村	直接	単年 度型	完了		449,320	25	23					H25年12月より用地買収開始、H25年9月測量設計委託発注したが宮ノ下2を同一敷地として計画するため、平成26年2月に変更契約し平成26年3月完成。	0				113,423	7,974			
															24														
															25	121,397		113,423	7,974										
															26	277,007		269,927	7,080										
															27														
															28														
															29														
															30														
															1														
															2														
															3														
															4														
															5														
															6														
															累計	398,404	0	383,350	15,054										
2	A	1	2	災害公営住宅 整備事業	宮ノ下2	村	川内 村	直接	基金 型	完了		341,260	25	23					H26年2月より用地買収開始、H25年9月測量設計委託発注したが宮ノ下2を同一敷地として計画するため、平成26年2月に変更契約し平成26年3月完成。	0				118,247				37,747	
														24															
														25	118,247		118,247	0											
														26	180,355		142,608	37,747											
														27															
														28															
														29															
														30															
														1															
														2															
														3															
														4															
														5															
														6															
														累計	298,602	0	260,855	37,747											
3	◆	A	1	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	宮ノ下	村	川内 村	直接	単年 度型	完了		10,710	26	23					繰り越しにより、H27年4月に外構工事の契約締結(30台分)外構工事(駐車場分)平成27年6月18日引き渡し完了。	0				7,415	1,153			
															24														
															25														
															26	8,568		7,415	1,153										
															27														
															28														
															29														
															30														
															1														
															2														
															3														
															4														
															5														
															6														
															累計	8,568	0	7,415	1,153										
4	◆	A	1	2	災害公営住宅 駐車場整備事業	宮ノ下2	村	川内 村	直接	基金 型	完了		7,140	26	23					No3と合わせて、H27年4月に外構工事の契約締結(20台分)外構工事(駐車場分)平成27年6月18日引き渡し完了。	0				4,943		769		
															24														
															25														
															26	5,712		4,943	769										
															27														
															28														
															29														
															30														
															1														
															2														
															3														
															4														
															5														
															6														
															累計	5,712	0	4,943	769										
5	A	2	1	災害公営住宅 家賃低減化事業	宮ノ下	村	川内 村	直接	単年 度型	継続		198,397	27	23					平成27年度事業完了	0				10,791	0				
														24															
														25															
														26															
														27	10,791	0	10,791	0											
														28	16,151	0	16,151	0											
														29	12,445	0	12,445	0											
														30	11,557	0	11,557	0											
														1	11,508	0	11,508	0											
														2	23,322	0	23,322	0											
														3	19,646	0	19,646	0											
														4	18,772	0	18,772	0											
														5	20,946	0	20,946	0											
														6	23,350	0	23,350	0											
														累計	168,493	0	168,493	0											
6	A	3	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	川内村内 事業	村	川内 村	直接	単年 度型	継続		11,277	27	23					平成27年度事業完了	0				897	0				
														24															
														25															
														26															
														27	897	0	897	0											
														28	1,638	0	1,638	0											
														29	1,279	0	1,279	0											
														30	1,089	0	1,089	0											
														1	987	0	987	0											
														2	828	0	828	0											
														3	664	0	664	0											
														4	547	0	547	0											
														5	331	0	331	0											
														6	192	0	192	0											
														累計	8,452	0	8,452	0											

[illegible]