

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | 表土除去実施状況 | 備考 | |
|-----|------|-----|------------------------|-------|------|------------------------------|------------|------|---------------------------|------|------|------|------|------------|-----------|----------|----|-----------------------------|
| | | | | | | 正門 (施設敷地 入口) | | 昇降口 | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | 前回 調査結果 | | | | |
| | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | 全体 平均値 | | | |
| 227 | 二本松市 | 保育園 | あだたら保育所 | 7月23日 | 50cm | 0.13 | 0.13 | 0.18 | / | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | ○ | [昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.10 | / | / | / | / | 0.10 | 0.08 | | |
| 228 | 二本松市 | 保育園 | とうわこども園(とうわ保育所、とうわ幼稚園) | 7月23日 | 50cm | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.14 | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 | | |
| 229 | 二本松市 | 保育園 | 杉沢保育所 | 7月24日 | 50cm | 0.29 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | 0.19 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.16 | / | / | / | / | 0.16 | 0.15 | | |
| 230 | 二本松市 | 保育園 | 小浜保育所 | 7月24日 | 50cm | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.33 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.21 | / | / | / | / | 0.21 | 0.19 | | |
| 231 | 二本松市 | 保育園 | 子供の館中里保育園 | 7月23日 | 50cm | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.28 | 0.37 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.27 | / | / | / | / | 0.27 | 0.25 | | |
| 232 | 二本松市 | 保育園 | かずみが丘保育所 | 7月24日 | 50cm | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.13 | / | / | / | / | 0.13 | 0.12 | | |
| 233 | 二本松市 | 保育園 | まつが丘保育所 | 7月25日 | 50cm | 0.21 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.24 | / | / | / | / | 0.24 | 0.23 | | |
| 234 | 二本松市 | 保育園 | のびのび保育園 | 7月30日 | 50cm | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.22 | / | / | / | / | 0.22 | 0.18 | | |
| 235 | 二本松市 | 保育園 | あだち保育園 | 7月25日 | 50cm | 0.56 | 0.33 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.15 | / | / | / | / | 0.15 | 0.14 | | |
| 236 | 二本松市 | 保育園 | 医療法人辰星会 たんぼぼ保育所 | 7月25日 | 50cm | / | / | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.15 | 0.34 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | ○ | [正門] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.25 | / | / | / | / | 0.25 | 0.26 | | |
| 237 | 二本松市 | 保育園 | 杉の子保育園 | 7月25日 | 50cm | 0.33 | 0.36 | 0.27 | 0.44 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.22 | / | / | / | / | 0.22 | 0.26 | | |
| 238 | 二本松市 | 保育園 | おひさま保育園 | 7月25日 | 50cm | 0.43 | 0.40 | 0.31 | 0.47 | 0.22 | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.23 | / | / | / | / | 0.23 | 0.22 | | |
| 239 | 二本松市 | 保育園 | きらきら保育園 | 7月25日 | 50cm | 0.32 | 0.49 | 0.32 | 0.46 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.22 | / | / | / | / | 0.22 | 0.24 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去実施状況 | 備考 | | |
|-----|------|-----|----------------------------|-------|-----------------|--------|------------|------|--------|------|---------------------------|------|------|------|-------|----------|----|--|--|
| | | | | | 測定高さ | | 正門(施設敷地入口) | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 前回調査結果 | 前回調査結果 | 昇降口 | 前回調査結果 | ①中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体平均値 | | | 前回調査結果 | |
| 240 | 二本松市 | 保育園 | えくぼ保育園 | 7月25日 | 50cm | 0.18 | / | 0.19 | / | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | / | ○ | 施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.18 | / | / | / | / | 0.18 | / | | | |
| 241 | 二本松市 | 保育園 | なかよし保育園 | 7月25日 | 50cm | 0.41 | 0.44 | 0.32 | 0.38 | 0.43 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | ○ | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.39 | / | / | / | / | 0.39 | 0.40 | | | |
| 242 | 二本松市 | 保育園 | 福島ヤクルト販売(株)二本松センターさくらんぼ保育室 | 7月25日 | 50cm | 0.36 | 0.49 | 0.28 | 0.28 | / | / | / | / | / | / | / | — | 施設所在地は2階 [校庭・園庭等]無し | |
| 243 | 二本松市 | 保育園 | ほうとく保育園 | 7月25日 | 50cm | 0.27 | / | 0.13 | / | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | / | ○ | 施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.17 | / | / | / | / | 0.17 | / | | | |
| 244 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立はらせ幼稚園 | 7月26日 | 50cm | 0.18 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | ○ | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.11 | / | / | / | / | 0.11 | 0.11 | | | |
| 245 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立新殿幼稚園 | 7月26日 | 50cm | 0.19 | 0.22 | 0.19 | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | [正門] 二本松市立新殿小学校と共用 [昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 工事のため、測定不可 | |
| 246 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立小浜幼稚園 | 7月26日 | 50cm | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | ○ | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.17 | / | / | / | / | 0.17 | 0.17 | | | |
| 247 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立旭幼稚園 | 7月26日 | 50cm | 0.26 | 0.27 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | ○ | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.15 | / | / | / | / | 0.15 | 0.15 | | | |
| 248 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立杉田幼稚園 | 7月26日 | 50cm | 0.20 | 0.25 | 0.13 | 0.17 | 0.29 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | ○ | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.28 | / | / | / | / | 0.28 | 0.24 | | | |
| 249 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立塩沢幼稚園 | 7月31日 | 50cm | 0.12 | 0.20 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | ○ | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.11 | / | / | / | / | 0.11 | 0.10 | | | |
| 250 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立大平幼稚園 | 7月31日 | 50cm | 0.33 | 0.27 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | ○ | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.17 | / | / | / | / | 0.17 | 0.16 | | | |
| 251 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立石井幼稚園 | 7月30日 | 50cm | 0.26 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | ○ | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.24 | / | / | / | / | 0.24 | 0.22 | | | |
| 252 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立洪川幼稚園 | 7月31日 | 50cm | 0.21 | 0.30 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | ○ | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.13 | / | / | / | / | 0.13 | 0.12 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | 表土除去実施状況 | 備考 |
|-----|------|-----|--------------|-------|------------|----------------|------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|--------|--------|-----------|------------|----------|-----------------------|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷地入口) | 昇降口 | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | 前回調査結果 | 前回調査結果 | | | | |
| | | | | | | | | ①中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | |
| 253 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立油井幼稚園 | 8月1日 | 50cm | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.11 | | |
| 254 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立川崎幼稚園 | 7月31日 | 50cm | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | ○ | [正門] 二本松市立川崎小学校と共用 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.17 | | | | | 0.17 | 0.15 | | |
| 255 | 二本松市 | 幼稚園 | 岩代幼稚園 | 8月5日 | 50cm | 0.37 | | 0.21 | | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | | ○ | 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | | | | | 0.26 | | | | | 0.26 | | | |
| 256 | 二本松市 | 幼稚園 | 同朋幼稚園 | 8月5日 | 50cm | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.14 | | |
| 257 | 二本松市 | 幼稚園 | まゆみ幼稚園 | 8月5日 | 50cm | 0.27 | 0.24 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.21 | | | | | 0.21 | 0.17 | | |
| 258 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松幼稚園 | 8月1日 | 50cm | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.21 | | | | | 0.21 | 0.20 | | |
| 259 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立原瀬小学校 | 7月24日 | 50cm | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.13 | | |
| 260 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立安達太良小学校 | 8月5日 | 50cm | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.10 | | |
| 261 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立東和小学校 | 7月23日 | 50cm | 0.41 | 0.31 | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.12 | | |
| 262 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立新殿小学校 | 7月26日 | 50cm | 0.19 | 0.22 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | ○ | [正門] 二本松市立新殿幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.17 | | | | | 0.17 | 0.17 | | |
| 263 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立小浜小学校 | 7月26日 | 50cm | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.16 | | | | | 0.16 | 0.16 | | |
| 264 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立旭小学校 | 7月26日 | 50cm | 0.26 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.09 | | |
| 265 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立杉田小学校 | 7月26日 | 50cm | 0.31 | 0.35 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.17 | | | | | 0.17 | 0.14 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | | |
|-----|------|-----|----------------|-------|------|------------------------------|--------------------|------|---------------------------|---------|------|------|------|------------|------|--------------|----|--------------------|---|---------------|
| | | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷地 入口) | 昇降口 | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | 前回 調査結果 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 前回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | | ⑤ | | | 全体 平均値 | | |
| 266 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立岳下小学校 | 8月5日 | 50cm | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | ○ | [校庭・園庭等] 第一校庭 | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.13 | / | / | / | / | 0.13 | 0.14 | | | | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | | | ○ | [校庭・園庭等] 第二校庭 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.14 | / | / | / | / | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 267 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立塩沢小学校 | 7月31日 | 50cm | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | ○ | | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.13 | / | / | / | / | 0.13 | 0.10 | | | | |
| 268 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立二本松南小学校 | 8月7日 | 50cm | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | ○ | | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.18 | / | / | / | / | 0.18 | 0.16 | | | | |
| 269 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立二本松北小学校 | 8月7日 | 50cm | 0.22 | 0.25 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | ○ | | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.14 | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 | | | | |
| 270 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立大平小学校 | 7月31日 | 50cm | 0.33 | 0.40 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | ○ | | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.15 | / | / | / | / | 0.15 | 0.13 | | | | |
| 271 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立石井小学校 | 7月30日 | 50cm | 0.30 | 0.39 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | ○ | | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.19 | / | / | / | / | 0.19 | 0.16 | | | | |
| 272 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立洪川小学校 | 7月31日 | 50cm | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | ○ | [校庭・園庭等] 第1グラウンド | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.12 | / | / | / | / | 0.12 | 0.10 | | | | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | ○ | [校庭・園庭等] 第2グラウンド | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.10 | / | / | / | / | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 273 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立油井小学校 | 8月1日 | 50cm | 0.32 | 0.37 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | ○ | | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.15 | / | / | / | / | 0.15 | 0.12 | | | | |
| 274 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立川崎小学校 | 7月31日 | 50cm | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | ○ | [正門] 二本松市立川崎幼稚園と共用 | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.15 | / | / | / | / | 0.15 | 0.14 | | | | |
| 275 | 二本松市 | 小学校 | 浪江小学校(旧下川崎小学校) | 8月8日 | 50cm | 0.36 | 0.34 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | ○ | | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.19 | / | / | / | / | 0.19 | 0.16 | | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)

△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|------|------|---------------|-------|--------------------------|--------------------|------|---------------------------|------|------|------|------|------------|-----------|------|--------------|----|-------------------------------------|
| | | | | | | 正門 (施設敷地 入口) | 昇降口 | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | 前回 調査結果 | | | | | |
| | | | | | | | | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | 全体 平均値 | | | | |
| 276 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立東和中学校 | 7月24日 | 1m | 0.38 | 0.29 | 0.12 | 0.12 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | 0.21 | ○ | [校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 テニスコート |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.40 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.33 | 0.37 | 0.18 | ○ | [校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 陸上トラック |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | ○ | [校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 ソフトボール場 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.19 | 0.36 | 0.18 | 0.34 | 0.21 | 0.26 | 0.43 | ○ | [校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 野球場 |
| 277 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立岩代中学校 | 8月8日 | 1m | 0.22 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | ○ | |
| 278 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立小浜中学校 | 8月8日 | 1m | 0.33 | 0.29 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | ○ | |
| 279 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立二本松第一中学校 | 8月5日 | 1m | 0.26 | 0.35 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | ○ | |
| 280 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立二本松第二中学校 | 8月8日 | 1m | 0.31 | 0.34 | 0.22 | 0.28 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | ○ | |
| 281 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立二本松第三中学校 | 8月8日 | 1m | 0.39 | 0.53 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | ○ | |
| 282 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立安達中学校 | 8月8日 | 1m | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0.13 | 0.21 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | ○ | |
| 283 | 二本松市 | 中学校 | 浪江中学校(旧針道小学校) | 8月8日 | 1m | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | ○ | |
| 284 | 二本松市 | 高等学校 | 安達東高校 | 8月8日 | 1m | 0.38 | 0.38 | 0.22 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | ○ | [校庭・園庭等] 校庭 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | ○ | [校庭・園庭等] 投的場 |
| 285 | 二本松市 | 高等学校 | 安達高校 | 8月8日 | 1m | 0.30 | 0.38 | 0.28 | 0.31 | 0.17 | 0.23 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | ○ | |
| 286 | 二本松市 | 高等学校 | 二本松工業高校 | 8月8日 | 1m | 0.25 | 0.29 | 0.20 | 0.24 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | ○ | |
| 287 | 二本松市 | 専修学校 | 福島介護福祉専門学校 | 8月8日 | 1m | 0.30 | 0.32 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.34 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | ○ | |

※「前回調査結果」とは、平成25年1月8日から1月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。