

(表面)

下請企業			
(ふりがな) 請負人(会社名、代表者:職名・氏名、住所)		アートコバヤシ こばやし せいいち おおぬまぐんあいつ みさとまち ぬまた あざあかた こう 小林 清一 大沼郡会津美里町沼田字赤田甲457	
契約工期	平成26年9月16日～平成27年1月13日		
下請工事概要	木工事		
元請の状況			
部 門	一般建築	発注事務所	会津若松建設事務所
請負人(会社名、代表者:職名・氏名、住所)		入谷建設工業株式会社 代表取締役 入谷 康之 福島県河沼郡会津坂下町字沢ノ目1717番地	
工 事 名	復興公営住宅整備工事(建築・門田4)	工 事 番 号	第14-4130-0149号
路線・河川名	門田町	発 注 種 別	建築工事
工 事 場 所	福島県会津若松市門田町大字年貢町地内		
契約工期	平成26年6月18日～平成27年1月13日		
竣 工 月 日	平成26年12月22日	工期の短縮日数	22日
工 事 概 要	新築 木造 地上2階建て 2棟(8戸) 延床面積709.5m <sup>2</sup> 建築面積407.92m <sup>2</sup>		

施工前

基礎完了



施工後

内部下地完了



## (裏面)

### 1 受賞理由

東日本大震災による復興公営住宅の建設工事という趣旨を十分に理解し、一日も早い竣工を迎えられるように労務確保や施工手順の打ち合わせを積極的に行い、各業種との連絡調整に努め本工事に大きく貢献した。

### 2 主な貢献

#### (1) 建て方作業について

建て方は床張り先行を採用し、2階建て方時の作業床を確保し、安全性を優先した施工を行った。

2階床張り先行状況



小屋床張り先行状況



#### (2) 壁下地作業について

間柱の欠き込みをプレカット工法により工場で施工し、現場欠き込みを無くしたため、胴縁設置が容易になり現場加工がないことから木くず等の残材を減らし、清掃作業を軽減する工夫を行った。また、現場加工を少なくしたことで施工精度の向上にも寄与した。

内部胴縁取付状況1



内部胴縁取付状況2



#### (3) 品質管理について

造作材の取付完了時に化粧部分への養生等積極的に実施し、品質管理に努めた。

造作材・床等の養生実施状況1



造作材・床等の養生実施状況2

