

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
平成31年 1月17日(木)
- 2 確認箇所
T.P. 8.5m盤
- 3 確認項目
T.P. 8.5m盤のフェーシング等の実施状況

4 確認結果の概要

東京電力は、T.P. 2.5m盤における地下水の汲み上げ量を抑制するため、T.P. 2.5m盤、6m盤及び8.5m盤において、フェーシング等の対策工事を進めている。今回、8.5m盤における工事の進捗状況を確認した。

- ・1、2号機タービン建屋東側(海側)等の一部を除き、アスファルト舗装によるフェーシングが完了しており、鉄板が敷かれていた。(写真1)
- ・東京電力によると、来年度中の完了を予定しているとのことであった。



(写真1-1)
1号機タービン建屋東側を撮影



(写真1-2)
3号機タービン建屋東側を撮影

- 5 プラント関連パラメータ等の確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。