

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和元年7月19日（金）
- 2 確認箇所
処理水バッファタンク
- 3 確認項目
処理水バッファタンク水移送作業の状況
- 4 確認結果の概要

漏えい防止対策として、高台エリアに設置されているフランジ型の処理水バッファタンク（以下、「旧処理水バッファタンク」という。）を溶接型タンク（以下、「新処理水バッファタンク」という。）へ取り替えるため、これまで新処理水バッファタンクの設置工事が行われてきていた。

新処理水バッファタンクの設置工事が完了したため、旧処理水バッファタンクから新処理水バッファタンクへの処理水の移送作業が本で行われる予定となっていたことから作業状況を確認した。

- ・処理水移送にあたって、ホースと配管等の接続部の下部には漏えい防止のため受けパンが設置されていた。（写真1）
- ・現場確認時は、処理水の移送作業が終了しており、作業で使用したホースの切り離し作業が行われていた。（写真2）



（写真1）



(写真2)
切り離し作業の状況

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。