

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

平成30年 8月 8日 (水)

### 2 確認箇所

がれき類一時保管エリアC

### 3 確認項目

がれき類一時保管エリアCの雨水対策状況

### 4 確認結果の概要

がれき類一時保管エリアCにおいて実施されているシート養生等の雨水対策の進捗状況を確認した。

- ・ 前回 (平成30年6月14日)、エリア北側において保管高さの均一化や大型土のうの設置などシート養生のための工事が始まったことを確認したが、今回確認時は、北東側エリアのシート養生が完了するなど工事の進捗が見られた。(写真1)
- ・ 当該エリアの排水枡に設置されている浄化材の状況は、前回確認時と変化がなかった。(写真2)



(写真1-1)  
北東側エリアのシート養生の状況①



(平成30年6月14日)

(写真1-2) 北東側エリアのシート養生の状況②





(写真 2 - 1) 排水柵の状況①



(写真 2 - 2) 排水柵の状況②

- 5 プラント関連パラメータ等の確認  
各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。