





ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和4年10月28日(金)	確認目的	工事の進捗、安全対策等
確認箇所	5・6号機敷地護岸ヤード		
確認設備	<input type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input type="checkbox"/> 移送設備	<input checked="" type="checkbox"/> 希釈設備 <input type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>希釈放出設備の一部である、放水トンネルの設置工事が行われていることから状況を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 放水トンネル内部では、本掘進が進められていた。(写真1)</li> <li>・ 台車が通る際に作業員が退避する場所が設けられていた。(写真2)</li> <li>・ バッテリーロコが走行し、トンネル内壁に設置するセグメントを運搬していた。セグメントは落下しないよう端太角(ばたかく)とラッシングベルトで固定されていた。(写真3)</li> </ul>		
			
	(写真1) 放水トンネル内部の状況	(写真2) 退避場所の状況	
			
	(写真3-1) セグメントの運搬状況	(写真3-2) セグメントの固定状況	