





ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和5年8月24日(木)	確認目的	技術検討会による現地調査(放出開始日)	
確認箇所	多核種移送設備建屋、放水立坑(上流水槽・下流水槽)等			
確認設備	<input checked="" type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input checked="" type="checkbox"/> 移送設備	<input checked="" type="checkbox"/> 希釈設備	<input type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>県安全確保技術検討会による現地調査を実施し、関係市町村とともに、ALPS処理水の放出開始の状況を確認した。13時03分に海水移送ポンプを起動させ、ALPS処理水の海洋放出が開始された。第1回放出は、17日間連続して行われる予定である。</p> <p>○調査箇所</p> <p>ALPS処理水希釈放出設備</p> <p>(1) 海水移送ポンプ、取水放射線モニタ</p> <p>(2) ALPS処理水移送ポンプ、同ポンプ出口放射線モニタ</p> <p>(3) 海水配管ヘッダ(海水とALPS処理水の混合希釈)</p> <p>(4) 希釈後処理水サンプリング設備</p> <p>(5) 放水立坑(上流水槽)放射線モニタ</p> <p>(6) 放水立坑(下流水槽)</p>			
				
	上流水槽モニタ		ALPS 処理水移送ポンプ	
				
	海水配管		測定・確認用タンク	