

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年5月2日～5月6日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
5月2日	がれき一時保管エリアCに保管されていたコンクリートガレキの再利用状況の確認	がれき一時保管エリアC 土捨て場(5, 6号機北側)	○コンクリートがれきを破砕し、法面の土留め工事に再利用していることを確認した。	13時26分現在
5月3日	休日			
5月4日	休日			
5月5日	休日			
5月6日	タンクエリアの設備設置状況の確認	J8タンクエリア	○タンクエリアには仮堰が設置されており、本堰は設置途中であった。雨樋も配管が設置途中であった。雨水排水用の仮設設備が設置されていた。	11時30分現在
	アスファルト乳剤の漏えい現場の状況を確認	土捨て場西(乳剤漏えい現場)	○5月4日に発見されたアスファルト乳剤の漏えい現場の状況を確認した。破損したドラム缶はオイルパンの上に固定され、漏えい拡大防止対策が施されていた。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。