

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年5月9日～5月13日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
5月9日	サブドレン処理水排水状況の確認	サブドレン処理水一時貯水タンク、移送設備、バルブユニット	○水質の確認されたタンクからの排水が行われていることを確認した。	13時15分現在
	サブドレン海水サンプリング状況の確認	5・6号機放水口北側	○サブドレン排水中の海水採取に立ち会った。	
5月10日	地下水バイパス排水状況の確認	地下水バイパス一時貯留タンク(H3タンクエリア) 地下水バイパス排水口(旧C排水路排水口付近)	○水質の確認されたタンクからの排水が行われていることを確認した。	13時14分現在
	地下水バイパス海水サンプリング状況の確認	海水サンプリング地点(南放水口付近、地点T-2)	○地下水バイパス排水中の海水採取に立ち会った。	
5月11日	H2タンクエリアブルータンク残水移送作業等の状況の確認	H2タンクエリア	○前回確認時(3月10日)の状況と特に変化はなく、残水移送作業が継続されていた。	13時25分現在
	雨水処理設備処理水の散水の状況の確認	散水エリア(大熊側、双葉側)	○双葉側散水地点において、流量を確保するため、ノズルではなく、ヘッダーのフランジから散水していた。 ○特に問題なく散水が行われていた。	
5月12日	新設排水路設置工事の状況の確認	新設排水路(北側ルート) 物揚場排水路排水口	○新設排水路の北側ルートについて、設置状況を確認した。 ○放射能濃度を低減させるため、ゼオライトシートが設置されていた。	13時25分現在
	廃棄物処理建屋間連絡ダクトの滞留水移送状況の確認	廃棄物処理建屋間連絡ダクト	○廃棄物処理建屋間連絡ダクト内の滞留水移送作業において、バケツ等により、周辺の汚染に対策を行っていることを確認した。	
5月13日	労働災害防止対策の取組状況の確認	凍土遮水壁凍結プラント北側 五差路北東側周辺	○富岡労働基準監督署と合同パトロールを実施し、労働安全対策の実施状況を確認した。	13時10分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。