

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年6月20日～6月24日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
6月20日	多核種除去設備の状況の確認	既設多核種除去設備 増設多核種除去設備 高性能多核種除去設備	<u>○各多核種除去設備の系統を確認した。</u> <u>○既設多核種除去設備で発生した、pH計ラックからの滴下事象について、ねじ込み部に締め付け不良防止用の合マークがあることを確認した。</u>	13時05分現在
6月21日	使用済燃料ロックナットの取外し作業の確認	共用プール	<u>○海水を注入したプールで保管されていた使用済燃料集合体の長期健全性評価のため、ロックナットの構外への輸送が行われることから、作業状況を確認した。</u> <u>○ロックナットの放射能の報告を受け、法令に定められた区分で取り扱われていることを確認した。</u>	11時15分現在
6月22日	使用済燃料ロックナットの輸送準備作業の状況確認	共用プール	<u>○前日に引き続き、ロックナットの輸送に向けた作業を確認した。</u> <u>○輸送容器の表面、及び表面から1mの放射線量率が、法令に定められた区分に適合していることを確認した。</u>	10時18分現在
6月23日	陸側遮水壁冷凍機の状況確認	陸側遮水壁凍結プラント	<u>○陸側遮水壁冷凍機の運転状態を確認した。全30台のうち、19台が運転していた。冷凍機は特に問題なく運転しているとの説明を受けた。</u>	13時15分現在
6月24日	J3・J5タンクエアリヤ堰カバーの状況確認	J3・J5タンクエアリヤ	<u>○J3・J5タンクエアリヤの堰カバーが完成していることを確認した。</u>	13時45分現在
	3号機逆洗弁ピット滞留水移送作業の状況確認	3号機逆洗弁ピット	<u>○3号機逆洗弁ピットからの滞留水移送が行われることから、漏えい拡大防止策を確認した。継ぎ手部を受けの中に設置する等の対策が行われていた。</u>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。