

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年7月19日～7月22日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
7月19日	H1東タンクエリアの状況確認	H1東タンクエリア	<u>○H1東タンクエリアのタンク設置状況を確認した。全24基が設置されていることを確認した。また、南側を除いて内堰のコンクリート打ちが完了していた。外堰はコンクリート打ちの施工中であった。</u>	13時05分現在
	H2タンクエリアの状況確認	H2タンクエリア	<u>○鋼製横置きタンク(ブルータンク)の移設予定箇所を確認した。基礎工事の配筋が完了していた。</u>	
7月20日	J7タンクエリアの状況確認	J7タンクエリア	<u>○J7タンクエリアの堰設置状況を確認した。内堰、外堰ともにコンクリート壁の設置が完了していることを確認した。一部、浸透防止用の塗装が施工中であった。</u>	13時04分現在
7月21日	所内共通M/C地絡警報発生に関する再発防止対策の確認	旧事務本館情報棟周辺	<u>○平成27年11月19日に発生した、埋設ケーブル損傷事象について、再発防止対策を聞き取り確認した。現場も合わせて確認した。埋設ケーブルを傷つけないよう埋設位置を示した地図を作成する等の対策を徹底したとの説明を受けた。</u>	13時10分現在
	溜まり水のあるトレンチ等の状況確認	1号機原子炉建屋周辺 3号機原子炉建屋周辺	<u>○滞留水のあるダクトやトレンチの充填作業が実施されていることから、ダクト開口部を確認した。1号機と3号機の原子炉建屋周辺でダクト開口部があることを確認した。</u>	
7月22日	3号機逆洗弁ピット屋根設置状況の確認	3号機逆洗弁ピット	<u>○3号機逆洗弁ピットへの屋根の設置が完了したことから、状況を確認した。逆洗弁ピットの北半分には構台があり、構台上に作業小屋が設置されていた。南半分には屋根が設置されていた。屋根には雨樋はなく、雨水は周辺の地面に落下するようになっていた。</u>	13時10分現在
	廃油漏えい現場の状況確認	危険物屋外貯蔵所1B	<u>○前日発生した廃油の漏えいについて、現場確認を行った。漏えいしたドラム缶にはピンホールが開いていた。漏えいした油は使用済み潤滑油であり、他にも海水が混じってしまった軽油等をドラム缶で保管していた。これらの廃油の処分方法や時期は未定であるとの説明を受けた。</u>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。