

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年12月5日～12月9日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連パラメータ
12月5日	1・2号機サービス建屋ページング装置の焦げ跡の原因と対策の確認	免震重要棟	○1・2号機サービス建屋にあるページング装置の電源部が焦げていた事象について、原因と対策の聞き取りを行った。原因ははっきり特定はできないが、電源ケーブルの被覆の劣化と考えられるとの説明を受けた。当該ページング装置は代替機を設置済みであり、問題ないとのことだった。	13時05分現在
	3号機炉注水ポンプ停止に係る対応状況の確認	4号機タービン建屋	○当日発生した3号機原子炉注水の停止について情報収集及び現場確認した。原子炉注水ポンプB系が停止した原因は、電気品点検作業を行っていた作業員がスイッチにぶつかってしまった人為的ミスであった。4号機タービン建屋にある電気品室にて、停止したB系ポンプの代わりに、A系ポンプで注水が行われていることを確認した。	
	5号機を用いた1～3号機関連設備の確認	5号機原子炉建屋 5号機タービン建屋	○5号機の類似設備を用いて、1～3号機の廃炉に関わる設備の理解を深めた。1～3号機で燃料デブリがあるとされる圧力容器ペDESTALや、2号機で炉内調査に用いられるX-6ペネトレーションを確認した。	
12月6日	地下水バイパス排水状況の確認	地下水バイパス一時貯留タンク	○地下水バイパスの排水に立ち会った。水質が確認されたタンクから排水されていることを確認した。	11時45分現在
	サブドレン他水処理施設からの漏えいの状況確認	サブドレン他水処理施設建屋	○当日発生したサブドレン浄化設備からの漏えいについて現場確認した。漏えいした水は堰内に留まっており、漏えいは停止していた。原因は調査中とのことだった。	
12月7日	サブドレン処理水排水状況の確認	サブドレン一時貯水タンク バルブユニット サブドレン排水口	○サブドレンの排水に立ち会った。水質の確認されたタンクから排水されていることを確認した。	12時41分現在
	サブドレン海水サンプリング状況の確認	海水採取地点	○サブドレン排水に伴う海水採取に立ち会った。福島県測定分も含め、5本採取した。	
	3号機原子炉建屋西側クローラクレーン油漏れの状況の確認	免震重要棟	○3号機原子炉建屋西側クローラクレーンからの油漏れの状況を免震棟にて情報収集した。若干滴下した程度であるとの説明を受けた。	
12月8日	1号機原子炉建屋オペレーションフロアの定期散水における冬季水抜き時の散水開始時間の確認	1号機原子炉建屋周辺	○1号機原子炉建屋カバー内の散水設備について、冬期には配管の一部が水抜きされていることから、散水にかかる時間を確認した。スイッチ入操作後、3分程度で散水が開始された。	10時10分現在
12月9日	地下水ドレン前処理設備設置状況の確認	免震重要棟 1～4号機護岸	○地下水ドレン前処理設備設置工事の進捗聞き取りと現場確認を行った。1月には試運転を行い、2月から運転開始したいとの説明を受けた。現場の設備内には漏えいに備え、堰が設置されていた。	11時34分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。