

檜葉町駐在現地確認概要(平成29年4月24日～4月28日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連パラメータ
4月24日	サブドレン他浄化設備A系の状況確認	サブドレン他浄化設備建屋	○4月14日から供用開始したサブドレン他浄化設備A系の状況を確認した。4塔の前処理フィルタ、5塔の吸着塔及び2台のポンプが設置されており、正常に稼働していた。また、A系/B系の移送ラインの切替えができるタイラインが敷設されており、5月連休明けの運用開始に向けてタイラインのプログラムを調整しているとのことであった。	10時40分現在
	サブドレン他浄化設備B系の吸着塔配管の交換状況確認	サブドレン他浄化設備建屋	○サブドレン他浄化設備B系の吸着塔の配管について、漏えい再発防止の恒久対策として、金属製フレキシブルホースから合成ゴム製ホースに交換されたことを確認した。	
4月25日	J7タンクエリアの雨水移送ラインの状況確認	J7タンクエリア	○J7タンクエリアの雨水移送ラインの状況を確認した。エリア南側の1カ所に内堰内の雨水集水ピットが設置されており、確認時はポンプで堰内の雨水を集水しているところであった。また、集水ピットには、雨水回収タンク及び他のエリアの集水ピットへ移送するための耐圧ホースが敷設されていた。なお、当該タンクエリアの内堰及び外堰は完成していた。	11時35分現在
4月26日	J2タンクエリアの雨水移送ラインの状況確認	J2タンクエリア	○J2タンクエリアの雨水移送ラインの状況を確認した。J2東エリア及びJ2西エリアの間に雨水の集水ピットが設置されていた。また、集水ピットには、雨水回収タンク及び他のエリアの堰内へ移送するための耐圧ホースが敷設されていた。なお、当該タンクエリアの内堰は完成していたが、外堰は設置工事中であった。	10時43分現在
4月27日	J3タンクエリアの雨水移送ラインの状況確認	J3タンクエリア	○J3タンクエリアの雨水移送ラインの状況を確認した。J3エリアの東側の1カ所に内堰内の雨水の集水ピットが設置されていた。また、集水ピットには、雨水回収タンク及び他のエリアの集水ピットへ移送するための耐圧ホースが敷設されていた。なお、当該タンクエリアの内堰は完成していたが、外堰は設置工事中であった。	13時25分現在
	既設淡水化装置(RO-3)上流側フィルタ付近からの漏えい状況確認	既設淡水化装置建屋(RO-3)	○同日発生した既設淡水化装置(RO-3)の上流側フィルタ付近からの水漏れについて、現地確認を行った。漏えい箇所は、淡水化装置のフィルタのドレン弁の継手部であった。確認時は、すでに漏えいが停止しており、ドレン弁下部に養生したビニールの中には溜まり水は確認されなかった。また、ろ過水槽設置場所の西側の堰内床面に水溜まりが数カ所見られたが、堰内一面に水が滞留している状況ではなく、堰外へ漏えいした様子は確認されなかった。	
4月28日	<p style="text-align: center;">廃炉安全監視協議会の現地調査への同行</p>			14時25分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。