

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年9月14日～9月18日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連パラメータ
9月14日	サブドレン処理水排水状況の確認	一時貯水タンク、移送設備、バルブユニット、排水口	<ul style="list-style-type: none"> ○集中監視室における排水操作(一時貯水タンクA)を確認。 ○一時貯水タンク出口弁操作状況及び移送設備を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。 	-
	サブドレン処理水排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	5・6号機放水口北側	<ul style="list-style-type: none"> ○海水試料採取状況を確認。 	
9月15日	サブドレン処理水排水状況の確認	一時貯水タンク、移送設備、バルブユニット、排水口	<ul style="list-style-type: none"> ○集中監視室における排水操作(一時貯水タンクB)を確認。 ○一時貯水タンク出口弁操作状況及び移送設備を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。 	13時20分現在
	H6タンクエリア内堰からの漏えい状況の確認	H6タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> ○9月14日に発生したH6タンクエリア内堰の配管貫通部(1箇所)及び鋼材接合部(2箇所)の漏えい箇所の応急処置実施状況を確認。 	
9月16日	人身災害発生を踏まえた事例検討会及び重機総点検実施状況の確認	新事務棟、K排水路排水口、1号機タービン建屋、地下水ドレンピット	<ul style="list-style-type: none"> ○8月8日に発生した人身災害の発生を受けて実施された事例検討会の実施状況及び重機総点検による是正措置の実施状況を確認。 	15時26分現在
9月17日	サブドレン処理水排水状況の確認	一時貯水タンク、移送設備、バルブユニット、排水口	<ul style="list-style-type: none"> ○集中監視室における排水操作(一時貯水タンクE)を確認。 ○一時貯水タンク出口弁操作状況及び移送設備を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。 	13時25分現在
	海側遮水壁工場の状況確認	海側遮水壁	<ul style="list-style-type: none"> ○海側遮水壁工場の鋼管矢板の打設状況を確認。 	
9月18日	サブドレン処理水排水状況の確認	一時貯水タンク、移送設備、バルブユニット、排水口	<ul style="list-style-type: none"> ○集中監視室における排水操作(一時貯水タンクF)を確認。 ○一時貯水タンク出口弁操作状況及び移送設備を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。 	13時10分現在
	K排水路排水口の状況確認	K排水路排水口	<ul style="list-style-type: none"> ○監視カメラの映像により9月17日から18日の夜間にかけて発生したK排水路の堰の越流状況を確認。 	
	過去の汚染水漏えい箇所における汚染土壌の回収及びフェーシング状況の確認	蒸発濃縮装置	<ul style="list-style-type: none"> ○過去に汚染水漏えいがあった箇所(9箇所)における高線量箇所(7箇所)のうち、対策工事が完了した1箇所の状況を確認。 	
	BC排水路BC-1ゲートの排水ポンプ設置状況の確認	BC排水路BC-1ゲート	<ul style="list-style-type: none"> ○BC排水路BC-1ゲートを閉めた際に水路に溜まった水を排水するための排水ポンプ(2台)の設置状況を確認。 	
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H1東タンクエリア、H2タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> ○フランジ型タンク(H2-C4タンク)解体状況を確認。 	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。