

櫛葉駐在現地確認概要(平成28年1月4日～1月8日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
1月4日	サブドレン処理水排水状況の確認	一時貯水タンク、移送設備、バルブユニット、排水口	<ul style="list-style-type: none"> <li>○集中監視室における排水操作(一時貯水タンクG)を確認。</li> <li>○一時貯水タンク出口弁操作状況及び移送設備を確認。</li> <li>○排水口からの排水状況を確認。</li> </ul>	13時45分現在
	サブドレン処理水排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	5・6号機放水口北側	<ul style="list-style-type: none"> <li>○海水試料採取状況を確認。</li> </ul>	
	海側遮水壁の状況確認	海側遮水壁	<ul style="list-style-type: none"> <li>○海側遮水壁閉合による地下水水位の上昇に伴い周辺のフェーシング面に発生した亀裂・沈下状況及び対策の実施状況を確認。</li> </ul>	
1月5日	モニタリングポスト更新工事の状況確認	MP-5、MP-6	<ul style="list-style-type: none"> <li>○敷地周辺に設置しているモニタリングポストの検出器(高レンジ及び低レンジ)更新作業の状況を確認。</li> </ul>	10時30分現在
1月6日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	<ul style="list-style-type: none"> <li>○集中監視室における排水操作(グループ1)を確認。</li> <li>○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。</li> <li>○排水口からの排水状況を確認。</li> </ul>	13時15分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>○海水試料採取状況を確認。</li> </ul>	
	5号機残留熱除去系海水ポンプにおける油漏れの状況確認	5号機残留熱除去系海水ポンプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>○1月6日に発生した5号機残留熱除去系海水ポンプ(A)軸受部からの潤滑油漏えい現場の状況を確認。</li> </ul>	
1月7日	高性能ALPS漏えい事象の対策実施状況の確認	高性能ALPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>○平成27年11月2日及び25日に発生した漏えい事象に対する対策実施状況を確認。</li> </ul>	13時35分現在
	浄化槽汚泥の処理状況の確認	免震重要棟浄化槽他、浄化槽汚泥処理設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>○震災後に設置された浄化槽及び浄化槽汚泥処理設備の状況を確認。</li> </ul>	
	構内車両整備場進入路整備工事の実施状況の確認	構内車両整備場	<ul style="list-style-type: none"> <li>○構内車両整備場の進入路整備工事の地ならし作業の実施状況を確認。</li> </ul>	
1月8日	H2タンクエリアブルータンクの残水移送作業の状況確認	H2タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> <li>○H2タンクエリアブルータンクの残水移送作業の準備状況を確認。</li> </ul>	13時10分現在
	H2タンクエリアフランジ型タンク解体工事の状況確認	H2タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> <li>○H2北タンクエリアのコンクリート基礎表面の研削状況を確認。</li> </ul>	
	H1東タンクエリア基礎撤去工事の状況確認	H1東タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> <li>○H1東タンクエリアの基礎撤去工事の実施状況を確認。</li> </ul>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。