

プラント状況確認結果(平成31年1月1日～平成31年1月8日)

平成31年1月8日
福島県原子力安全対策課

平成31年1月1日～平成31年1月8日までの期間に、東京電力から福島第一原子力発電所1～4号機のプラント状況に関する報告内容について、県が確認した結果は次のとおりであり、前回の報告から大きな変動はありません。

また、1号機原子炉建屋において、平成30年1月22日よりガレキ撤去作業が行われておりますが、敷地境界における空間線量率及び空气中ダストの放射能濃度に異常はありません。詳細は下記の(2)発電所敷地境界におけるモニタリングポストの測定結果及び(5)発電所敷地内の大気中セシウム137濃度の測定結果を御覧ください。また、ガレキ撤去作業の詳細についてはこちら[\(東京電力HP\)](#)を御覧ください。

[参考]

・平成31年1月5日、H4南C1タンクの移送配管下部に水溜まりがあることを発見したと東京電力から報告を受けました。東京電力が水溜まりの水を分析した結果、汚染状況はバックグラウンド同等であり、また、移送配管からの連続的な漏えいでないことが確認されたことから、水溜まりについては結露水によるものと判断されております。詳しくはこちら[\(1\)](#) [\(2\)](#)を御覧ください。

・平成31年1月8日、1、2号機原子炉への注水源を3号機復水貯蔵タンク(以下、CST)から2号機CSTへ変更する操作に伴い、2台ある2号機CST炉注水ポンプの切り替え操作(B系→A系)をしていたところ、ポンプの吐出圧力が上昇し、2台のポンプが自動停止したと東京電力から報告を受けました。

ただちに2号機CST炉注水ポンプ(A系)を起動し、必要注水量1.1 m³/hに対して、1.7 m³/h以上確保しており、プラントパラメータおよびモニタリングポストの指示に異常はないことが確認されております。ポンプが停止した原因等については確認中となっております。

また、本トラブルにあたっては、実施計画で定める運転上の制限「原子炉の冷却に必要な注水量が確保されていること」を満足できないと判断されるとともに、CST炉注水ポンプ(A)を起動したことにより、必要な注水量が確保されていることを確認し、運転上の制限から復帰したと判断されております。詳しくは[こちら](#)を御覧ください。

プラント状況(1月8日午前11時)

以下の項目について、実施計画*に定める制限を超える測定値はありません。

また、県の櫛葉町駐在職員が福島第一原子力発電所中央操作室にてプラント状況を確認しています。確認結果はこちら[\(県HP\)](#)を御覧ください。

場所	目的	監視項目*	1号機	2号機	3号機	4号機 ^{※2}
原子炉 ^{※1} (核燃料)	冷却	注水量(m ³ /h)	2.7	2.8	2.7	—
		压力容器 底部温度(°C)	15.5	20.6	20.7	—
	未臨界確認	キセノン135濃度 (Bq/cm ³)	1.12×10 ⁻³	検出限界値 未満	— ^{※3}	—
压力容器	水素爆発防止	窒素充填	充填中	充填中	充填中	—
格納容器		水素濃度 (体積%)	0.00	0.08	— ^{※3}	—
使用済燃料 プール	冷却	水温(°C)	28.9	30.8	30.1	—

※1 直近データのみ記載。詳細は[東京電力のページ](#)を御覧ください。

※2 4号機は原子炉及び使用済燃料プールに核燃料が入っていないため冷却等は必要ない。

※3 作業に伴いデータ欠測

(1) 発電所敷地境界におけるモニタリングポストの測定結果（1月8日午前10時）
最小 0.452（MP-6）～ 最大 1.503（MP-4） $\mu\text{Sv}/\text{h}$ ⇒ [計測地点の地図](#)

(2) 発電所専用港内の海水中セシウム137濃度の測定結果（1月7日採取分）
最小 検出限界値未満（物揚場前海水、港湾口）※検出限界値は0.48、0.52 Bq/L
～ 最大 2.4（1～4号機取水口内南側） Bq/L

(3) 発電所専用港外（沿岸）の海水中セシウム137濃度の測定結果（1月7日採取分）
5、6号機放水口から北側に30m：検出限界値未満 ※検出限界値は約0.66 Bq/L
1～4号機放水口から南側に320m：検出限界値未満 ※検出限界値は約0.58 Bq/L

(4) 発電所敷地内の大気中セシウム137濃度の測定結果

※大気中の放射性セシウムについては、敷地境界に設置されている連続ダストモニタにより24時間連続での異常検知が可能であることから、可搬型ダストサンプラを用いたガンマ核種分析については、平成29年8月30日をもって廃止となりました。敷地境界における連続ダストモニタの値はリアルタイムで公開されていますので、こちら [（東京電力HP）](#) を御覧ください。

(5) 1～6号機タービン建屋付近のサブドレン水中セシウム137濃度の測定結果（1月4日採取分）
最小 検出限界値未満（3、4、5、6号機）※各検出限界値は5.6、4.8、3.9、4.5 Bq/L
～ 最大 300（2号機） Bq/L

* 実施計画及び監視項目に関する解説

○実施計画

正式名称は「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」。東京電力の廃炉の取組（設備設置含む）について、原子力規制庁が安全性の審査を行い認可したもので、事業者の安全上守るべき基準値等が示されています。

○注水量及び圧力容器底部温度

1～3号機の原子炉格納容器内に存在する溶け落ちた燃料（燃料デブリ）を冷却するため、継続的な注水を行っています。実施計画では原子炉圧力容器の底部温度を80℃以下で管理することを定めています。

○キセノン135濃度

キセノン135はウランが核分裂する過程で生じる放射性物質であり、量によってどの程度核分裂が起きているか推定することができます。実施計画では1 Bq/cm^3 以下であることが定められています。

○窒素充填及び水素濃度

水素爆発防止を目的に、原子炉内の水素濃度を測定し、実施計画に定める制限値（2.5%）よりも低いことを確認しています。1～3号機では、原子炉格納容器に窒素を注入することにより水素や酸素の濃度を下げています。

○水温

使用済燃料プールの水を循環冷却することにより、プール水温を管理しています。なお、実施計画では60℃（1号機）または65℃（2、3号機）以下で管理することが定められています。