

労働環境改善スケジュール

資料1

本資料は、2017年9月28日の「廃炉・汚染水対策チーム会合/事務局会議(第46回)」で公表している資料です。

分野	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		8月		9月				10月			11月		12月	備考	
			27	3	10	17	24	1	8	15	下	上	中	下	日	月		
労働環境改善	防護装備	1 防護装備の適正化検討 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による安全性と作業性の向上を図る。	(実績) ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※ ・管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化の運用開始(2016年3月8日～) ・Green zoneの拡大(2017年9月5日)	検討・設計	管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討													
			(予定) ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※(運用範囲の拡大等)	現場作業	▼9/5 Green zoneの拡大 管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化													
労働環境改善	人身安全	2 重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	(実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) ・熱中症予防対策(5～9月)の実施	現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価													
			(予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) ・熱中症予防対策(5～9月)の実施	現場作業	熱中症予防対策(5～9月)の実施													
労働環境改善	健康管理	3 長期健康管理の実施	(実績) ・2017年度対象者(退職者及び協力企業作業員)への検査案内に向けた準備及び案内送付 ・2017年度対象者(社員)への「白内障検査」(福島)実施	現場作業	健康相談受付													
			(予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2017年度対象者(社員)への「白内障検査」(柏崎刈羽)実施 ・2017年度対象者(社員)への「白内障検査」(本社)実施 ・インフルエンザ予防接種の実施(1F構内臨時会場、近隣医療機関)	現場作業	【検査受診期間】2017年度対象者(退職者及び協力企業作業員)への検査案内準備及び案内送付、検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用清算手続き 社員・白内障検査(福島) 新規追加 社員・白内障検査(柏崎刈羽) 社員・白内障検査(本社) 新規追加 インフルエンザ予防接種の実施													
労働環境改善	労働環境改善	4 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・1F救急医療室の2017年12月までの医師確保完了(固定医師1名+0-7-70支援医師) ・1F救急医療室の10～12月の勤務医師調整	検討・設計	実績反映 8/31-9/15 1F救急医療室の10～12月の勤務医師調整													
			(予定) ・1F救急医療室の1～3月の勤務医師調整	現場作業	1F救急医療室12月までの医師確保完了 新規追加 1F救急医療室の1～3月の勤務医師調整													
労働環境改善	委員会管理	5 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況(8月実績/10月予定)と地元雇用率(8月実績)についての調査・集計	検討・設計	▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼ ▽作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▽ ▽作業員の確保状況調査依頼													
			(予定) ・作業員の確保状況(9月実績/11月予定)と地元雇用率(9月実績)についての調査・集計 ・作業員の確保状況(10月実績/12月予定)と地元雇用率(10月実績)についての調査・集計	検討・設計	作業員の確保状況(8月実績/10月予定)と地元雇用率(8月実績)についての調査・集計 作業員の確保状況(9月実績/11月予定)と地元雇用率(9月実績)についての調査・集計 作業員の確保状況(10月実績/12月予定)と地元雇用率(10月実績)についての調査・集計													
労働環境改善	委員会管理	6 労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応	検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施													
			(予定) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握	現場作業	協力企業との意見交換会(9/1) 配布(9/28～) 協力企業との意見交換会(10月下旬)▽ 回収(10月下旬)▽ 協力企業との意見交換会▽(11月下旬) 公表(12月下旬)▽ 作業員へのアンケート(第8回)													
労働環境改善	車両点検整備	7 構内専用車両の点検整備	(実績) ・未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定(10月分) ・未点検の構内専用車両の整備の実施	検討・設計	未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定(10月分) 未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定(11月分) 未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定(12月分)													
			(予定) ・未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定 ・未点検の構内専用車両の整備の実施	現場作業	未点検の構内専用車両の整備の実施													

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		8月		9月		10月		11月		12月		備考	
			27	3	10	17	24	1	8	15	下	上	中	下		
労働環境改善			更新													
			<p>管理対象区域の運用区分 レイアウト</p> <p>提供：日本スペースイメージング, ©DigitalGlobe</p>													