

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 5月23日 (水)

2 確認箇所

物揚場排水路

3 確認項目

物揚場排水路の敷設状況

4 確認結果の概要

発電所構内排水路のうち、流末部の整備が行われた物揚場排水路の敷設状況を確認した。

- ・当該排水路は、旧事務本館の東側から始まり、物揚場北側が流末になっており、途中に構内西側エリアからの新設排水路が接続している。
- ・流末部以外は暗渠になっており、当該排水路及び西側エリアからの新設排水路や枝排水路の接続箇所は目視で確認できない状況であった。(写真1)
- ・当該排水路の流末部は開渠になっており、ボックスカルバートにより流路が整備されるとともに放射線モニタや異常時に電動で開閉できるゲート等が設置されていた。(写真2)
- ・現場では配管工事等が行われており、放射線モニタは、まだ運用されていなかった。



(写真1)

他排水路との接続箇所の状況



(写真2-1)

流末部の状況



(写真 2 - 2)
排水口の状況

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。