

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

平成30年 5月22日 (火)

### 2 確認箇所

ガレキ一時保管エリアN

### 3 確認項目

ガレキ一時保管エリアNの雨水浸入防止対策の状況

### 4 確認結果の概要

ガレキ一時保管エリアNでは、H4タンクエリアから回収した汚染土壌をノッチタンクに保管しており、現在、雨水浸入防止対策工事が行われていることから、工事の進捗状況を確認した。

- ・確認時、作業は行われていなかったが、ノッチタンクの一部には雨水浸入防止対策として屋根が設置されていた。(写真1)
- ・保管されているノッチタンクは2段積みであったが、転倒防止対策としてロープで固縛されており、タンクから汚染土壌が飛散・流出等している様子は認められなかった。(写真1、2)



(写真1)



(写真2)

### 5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。