

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
平成30年 8月 7日 (火)
- 2 確認箇所  
T.P. 6m盤
- 3 確認項目  
T.P. 6m盤のフェーシング等の実施状況

### 4 確認結果の概要

- 東京電力は、T.P. 2.5m盤における地下水の汲み上げ量を抑制するため、T.P. 2.5m盤、6m盤及び8.5m盤において、フェーシング又はカバー掛けによって対策を進めている。今回、6m盤における対策の進捗状況を確認した。
- ・ 1号機北東側及び2号機東側から3号機東側にかけては、カバー掛けが完了していた。(写真1)
  - ・ 1号機東側及び2号機北東側の一部を除いてカバー掛けが完了していた。
  - ・ 4号機東側では、フェーシングがされていた。(写真2)



(写真1)



(写真2)

- 5 プラント関連パラメータ等の確認  
各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。