

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和元年 8 月 6 日（火）

### 2 確認箇所

1 / 2 号機排気筒（1 / 2 号機開閉所前から確認）

### 3 確認項目

1 / 2 号機排気筒解体工事の状況

### 4 確認結果の概要

8 月 1 日に開始された 1 / 2 号機排気筒解体工事の状況を確認した。

- 本日は 8 月 1 日に引き続き、排気筒付属物の切断工事が実施された。
- ・現場確認時には、解体装置が排気筒直上部に設置されており、排気筒の垂直梯子の背かごの切断工事が、解体装置のチップソーにより行われていた。（写真 1）
  - ・その後、解体装置が旋回する作業が遠隔操作により行われたが、その際は現場作業員が目視確認を行い所定の位置に旋回できているか確認を行っていた。（写真 2）



(写真 1 - 1)  
垂直梯子の背かご切断工事の状況



(写真 1 - 2)  
写真 1 - 1 赤丸拡大図



(写真 2 - 1)  
旋回作業の状況  
解体装置が排気筒直上部から離れて、時計回りに旋回している



(写真 2 - 2)  
排気筒南側において現場作業員が確認している状況  
無線で遠隔操作室と連絡を取り合っていた

- 5 プラント関連パラメータ確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。