

## 放射性セシウムの追加的放出量 (Bq/h)

令和元年 6 月 25 日  
福島県原子力安全対策課

東京電力では、1～4号機原子炉建屋からの現時点の放出量（セシウム）を、原子炉建屋上部等の空气中放射性物質濃度（ダスト濃度）を基に評価しています。

5月に実施された評価は下表のとおり、1～4号機の放出量の合計で、 $1.7 \times 10^4$  Bq/h 未満であり、前月と同様に放出管理の目標値（ $1.0 \times 10^7$  Bq/h）を下回っていることを確認しています。なお、これによる敷地境界における被ばく線量は年間 0.00023mSv 未満と評価しています。

### 令和元年 5 月の状況

原子炉建屋	ダスト採取場所	セシウム 134 (Bq/cm <sup>3</sup> )	セシウム 137 (Bq/cm <sup>3</sup> )	追加的放出量の 評価値 (Bq/h)	備考
1号機	原子炉直上部北西側	ND (検出限界 $1.3 \times 10^{-7}$ )	ND (検出限界 $9.7 \times 10^{-8}$ )	$4.1 \times 10^2$ 未満	前月は $7.1 \times 10^2$ 未満
	格納容器ガス 管理システム出口	ND (検出限界 $1.7 \times 10^{-6}$ )	ND (検出限界 $1.3 \times 10^{-6}$ )		
2号機 作業期間外	ブローアウトパネル 排気設備入口	ND (検出限界 $1.0 \times 10^{-7}$ )	ND (検出限界 $9.8 \times 10^{-8}$ )	$2.3 \times 10^3$ 未満	前月は $3.2 \times 10^3$ 未満
	格納容器ガス 管理システム出口	ND (検出限界 $1.4 \times 10^{-6}$ )	ND (検出限界 $9.2 \times 10^{-7}$ )		
2号機 残置物撤去 作業期間中	ブローアウトパネル 排気設備入口	$1.1 \times 10^{-6}$	$1.3 \times 10^{-5}$	$3.9 \times 10^4$ 未満	前月は $1.3 \times 10^3$ 未満
	格納容器ガス 管理システム出口	ND (検出限界 $1.4 \times 10^{-6}$ )	ND (検出限界 $9.2 \times 10^{-7}$ )		
3号機	原子炉直上部南西	ND (検出限界 $1.5 \times 10^{-7}$ )	$3.7 \times 10^{-7}$	$8.9 \times 10^3$ 未満	前月は $9.0 \times 10^3$ 未満

	格納容器ガス 管理システム出口	ND (検出限界 $1.5 \times 10^{-6}$ )	ND (検出限界 $1.4 \times 10^{-6}$ )		
	燃料取出し用 カバー隙間 排気設備入口	ND (検出限界 $1.3 \times 10^{-7}$ )	ND (検出限界 $9.9 \times 10^{-8}$ )		
	燃料取出し用 カバー隙間 排気設備出口	ND (検出限界 $1.1 \times 10^{-7}$ )	ND (検出限界 $9.7 \times 10^{-8}$ )		
4号機	燃料取出し用 カバー隙間上部	ND (検出限界 $1.3 \times 10^{-7}$ )	ND (検出限界 $1.0 \times 10^{-7}$ )	$3.3 \times 10^3$ 未満	前月は $1.5 \times 10^3$ 未満
計				$1.7 \times 10^4$ 未満	前月は $1.4 \times 10^4$ 未満

(問い合わせ先 024-521-7255)