

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年10月18日（木）

2 確認箇所

- ・がれき類一時保管エリアX
- ・覆土式一時保管エリアL

3 確認項目

- (1) がれき類一時保管エリアXにおける廃棄物の保管状況
- (2) 覆土式一時保管エリアLの状況確認

4 確認結果の概要

- (1) がれき類一時保管エリアXにおける廃棄物の保管状況について

屋外で廃棄物を保管しているがれき類一時保管エリアXについて、廃棄物の飛散・流出防止対策の状況を確認した。

(前回確認；平成30年3月23日)

- ・当該エリアには、H5、H6タンクエリアで使用されていたRO濃縮水の移送配管等が鋼製の6m³コンテナに収納され、3～4段積みで整然と保管されていた。目視した限り、廃棄物が飛散・流出している状況は認められなかった。(写真1)
- ・当該エリアの入口付近には、前回確認時にはなかった未使用のコンテナが約100基置かれていた。(写真1-2)



(写真1-1)

平成30年3月23日撮影



(写真1-2)

平成30年10月18日撮影。写真1-1よりも手前から撮影している。

(2) 覆土式一時保管エリアLの状況確認について

前回（10月1日）台風24号通過後の状況確認時に覆土式一時保管エリアLで足場が倒れかかっていたが、本日確認時は撤去されていた。なお、テント内の覆土上にはシート養生が実施されていた。（写真2）



（写真2-1）平成30年10月1日撮影

（写真2-2）平成30年10月18日撮影

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。