

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

令和3年6月14日 8時56分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機	
原子炉注水状況		給水系 (FDW小流量)	※5 2.06 m3/h	給水系 (FDW小流量)	1.57 m3/h	給水系 (FDW小流量)	1.51 m3/h		
		CS系 (CS小流量)	1.53 m3/h	CS系 (CS小流量)	1.58 m3/h	CS系 (CS小流量)	1.49 m3/h		
原子炉圧力容器底部温度		vessel bottom head (TE-263-69L1)	22.4 °C						
		原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	21.9 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	28.4 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	25.0 °C		
		vessel down commer (TE-263-69G2)	21.9 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	26.7 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	23.7 °C		
原子炉格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	21.9 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	27.3 °C	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A)	25.5 °C		
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	21.8 °C	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	26.7 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	23.9 °C		
	容器圧力	(PT-1601-69)	※7 0.07 kPa g	(PT-5-52A)	3.01 kPa g	(PT-5-52A)	0.40 kPa g		
窒素封入流量		RPV(圧力容器)	※3 15.33 Nm3/h	RPV(圧力容器)	13.54 Nm3/h	RPV(圧力容器)	16.82 Nm3/h		
		PCV(格納容器)	※2 Nm3/h	PCV(格納容器)	※2 Nm3/h	PCV(格納容器)	※2 Nm3/h		
原子炉格納容器	ガス管理システム排気流量		25.6 m3/h		17.92 m3/h		16.98 m3/h		
	水素濃度	A系	0.00 vol%	A系	0.02 vol%	A系	0.08 vol%		
		B系	0.00 vol%	B系	0.01 vol%	B系	0.07 vol%		
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系: 指示値	1.09E-03 Bq/cm3	A系: 指示値	ND Bq/cm3	A系: 指示値	ND Bq/cm3		
		検出限界値	3.80E-04 Bq/cm3	検出限界値	1.3E-01 Bq/cm3	検出限界値	1.9E-01 Bq/cm3		
		B系: 指示値	1.13E-03 Bq/cm3	B系: 指示値	ND Bq/cm3	B系: 指示値	ND Bq/cm3		
検出限界値		3.35E-04 Bq/cm3	検出限界値	1.3E-01 Bq/cm3	検出限界値	1.9E-01 Bq/cm3			
使用済燃料プール水温度	(FPCポンプ入口温度)	※6 °C	(TE-19-72)	※6 °C	(TI012-1)	※6 °C	(XX-TE-015)	※4 - °C	
FPCスキマサージタンク水位		※6 m	(LT-19-10)	6.68 m		※6 m	(LT-19-79)	67.16 × 100 mm	
異常の有無		無		無		無		無	

※1 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※5 作業に伴い原子炉注水量変更中

※2 窒素封入停止中

※6 作業に伴いデータ欠測

※3 監視計器等の都合によりRVHラインのみ確認

※7 作業に伴い減圧操作中

※4 4号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止運用中