

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

令和3年8月13日 9時16分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機	
原子炉注水状況		給水系 (FDW小流量)	2.04 m3/h	給水系 (FDW小流量)	※5 2.54 m3/h	給水系 (FDW小流量)	1.45 m3/h		
		CS系 (CS小流量)	1.50 m3/h	CS系 (CS小流量)	※5 0.02 m3/h	CS系 (CS小流量)	1.51 m3/h		
原子炉圧力容器底部温度		vessel bottom head (TE-263-69L1)	28.1 °C						
		原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	27.4 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	34.5 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	30.7 °C		
		vessel down comer (TE-263-69G2)	27.5 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	32.9 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	29.6 °C		
原子炉格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	27.4 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	33.4 °C	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A)	31.4 °C		
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	27.4 °C	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	33.0 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	29.7 °C		
	容器圧力	(PT-1601-69)	※6 0.11 kPa g	(PT-5-52A)	2.79 kPa g	(PT-5-52A)	0.41 kPa g		
窒素封入流量		RPV(圧力容器)	※3 15.26 Nm3/h	RPV(圧力容器)	13.23 Nm3/h	RPV(圧力容器)	16.81 Nm3/h		
		PCV(格納容器)	※2 Nm3/h	PCV(格納容器)	※2 Nm3/h	PCV(格納容器)	※2 Nm3/h		
原子炉格納容器	ガス管理システム排気流量		23.6 m3/h		18.08 m3/h		17.82 m3/h		
	水素濃度	A系	0.00 vol%	A系	0.05 vol%	A系	0.05 vol%		
		B系	0.00 vol%	B系	0.03 vol%	B系	0.05 vol%		
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系: 指示値	1.20E-03 Bq/cm3	A系: 指示値	ND Bq/cm3	A系: 指示値	ND Bq/cm3		
		検出限界値	3.79E-04 Bq/cm3	検出限界値	1.3E-01 Bq/cm3	検出限界値	1.9E-01 Bq/cm3		
		B系: 指示値	1.30E-03 Bq/cm3	B系: 指示値	ND Bq/cm3	B系: 指示値	ND Bq/cm3		
検出限界値	3.32E-04 Bq/cm3	検出限界値	1.3E-01 Bq/cm3	検出限界値	1.9E-01 Bq/cm3				
使用済燃料プール水温度	(FPCポンプ入口温度)	33.7 °C	(TE-19-72)	31.8 °C	(TI012-1)	28.0 °C	(XX-TE-015)	※4 - °C	
FPCスキマサージタンク水位		3.62 m	(LT-19-10)	1.94 m		3.01 m	(LT-19-79)	67.08 × 100 mm	
異常の有無		無		無		無		無	

※1 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※5 作業に伴い原子炉注水量変更中

※2 窒素封入停止中

※6 作業に伴い減圧操作中

※3 監視計器等の都合によりRVHラインのみ確認

※4 4号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止運用中