

## プラント状況確認結果(令和4年6月15日～令和4年6月21日)

令和4年6月22日  
福島県原子力安全対策課

令和4年6月15日～令和4年6月21日までの期間に、東京電力から福島第一原子力発電所のプラント状況に関する報告内容について、県が確認した結果は次のとおりであり、前回の報告から大きな変動はありません。

### プラント状況(6月21日午前11時)

以下の項目について、実施計画\*に定める制限を超える測定値はありません。

また、県の檜葉町駐在職員が福島第一原子力発電所中央操作室にてプラント状況を確認しています。確認結果はこちら([県HP](#))を御覧ください。

場所	目的	監視項目*	1号機	2号機	3号機	4号機 <sup>※2</sup>
原子炉 <sup>※1</sup> (核燃料)	冷却	注水量(m <sup>3</sup> /h)	3.9	1.6	2.2	—
		压力容器 底部温度(°C)	21.1	28.5	25.8	—
	未臨界確認	キセノン135濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	1.12×10 <sup>-3</sup>	検出限界値 未満	検出限界値 未満	—
压力容器	水素爆発防止	窒素充填	充填中	充填中	充填中	—
格納容器		水素濃度 (体積%)	0.00	0.03	0.12	—
使用済燃料 プール	冷却	水温(°C)	29.1	28.9	— <sup>※4</sup>	—

※1 直近データのみ記載。詳細は[東京電力のページ](#)を御覧ください。

※2 4号機は原子炉及び使用済燃料プールに核燃料が入っていないため冷却等は必要ありません。

※3 作業に伴い原子炉注水量を変更しています。安全性に影響はありません。

※4 全燃料取り出し完了により、計測不要です。

### (1) 発電所敷地境界におけるモニタリングポストの測定結果(6月21日午前10時)

最小 0.344(MP-6)～最大 1.022(MP-4) μSv/h ⇒ [計測地点の地図](#)

### (2) 発電所専用港内の海水中セシウム137濃度の測定結果(6月20日採取分)

最小 検出限界値未満 ※検出限界値は約 0.35 Bq/L(取水口前と港湾内北側)

～最大 6.6 Bq/L(遮水壁前)

⇒ [計測地点の地図](#)

### (3) 発電所専用港外(沿岸)の海水中セシウム137濃度の測定結果(6月20日採取分)

5、6号機放水口北側：検出限界値未満 ※検出限界値は約 0.53 Bq/L

南放水口付近：検出限界値未満 ※検出限界値は約 0.75 Bq/L

⇒ [計測地点の地図](#)

### (4) 発電所敷地内の大気中セシウム137濃度の測定結果

敷地境界に設置されている連続ダストモニタにより24時間連続で監視しております。測定結果はリアルタイムで公開されていますので、こちら([東京電力HP](#))を御覧ください。

(5) 1～6号機タービン建屋付近のサブドレン水中セシウム137濃度の測定結果(6月17日採取分)

最小 検出限界値未満 ※検出限界値は約 5.3 Bq/L (6号機)  
～ 最大 790 Bq/L (2号機)

トラブルの概要 (令和4年6月15日～令和4年6月21日)

この一週間におけるトラブル等について、東京電力から以下のとおり報告を受けました。

■ Eタンクエリア西側のR0濃縮水移送配管からの水の滴下について

6月15日午前9時54分頃、Eタンクエリア西側のR0濃縮水移送配管から水が滴下していることを協力企業作業員が発見しました。

状況は以下のとおりです。

- ・漏えい範囲 約8cm×8cm×深さなし
- ・漏えい継続の有無 20秒に1滴程度で滴下が継続している
- ・外部への影響 確認中

当社社員による現場確認を実施し、滴下水をスミア測定した結果、バックグラウンド(210cpm)と同等であること、塩分が含まれていないこと、およびpH6を確認しました。

このことから、午前11時9分に、滴下した水は雨水または結露水と判断しました。  
詳しくはこちら [\(1\)](#) [\(2\)](#) ご覧ください。

■ 淡水化処理装置(R0-2)付近の水溜まりについて

6月21日午後2時54分頃、淡水化処理装置(R0-2)付近に水溜まりを当社社員が発見しました。

状況は以下のとおりです。

- ・水溜まり箇所 淡水化処理装置R0-2建屋堰内
- ・水溜まり範囲 約3m×1m×深さ1mm
- ・外部への影響 なし
- ・スミヤ測定 480cpm (バックグラウンド200cpm)

淡水化処理装置からの漏えいは見られません

当社社員による現場確認を実施した結果、水溜まり周辺箇所の機器・配管部からの漏えいは確認されませんでした。

現在、淡水化処理装置(R0-2)は、機器停止、水抜き保管中であり、薬品のみ保有していますが、水溜まりのpHが7であることを確認したことから、薬品ではないものと判断しました。

濡れていない床面のスミヤ測定の結果、700cpmであることを確認したことから、床面の汚染を含んだ雨水であると午後4時35分に判断しました。

詳しくはこちら [\(1\)](#) [\(2\)](#) ご覧ください。

## \* 実施計画及び監視項目に関する解説

### ○実施計画

正式名称は「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」。東京電力の廃炉の取組（設備設置含む）について、原子力規制庁が安全性の審査を行い認可したもので、事業者の安全上守るべき基準値等が示されています。

### ○注水量及び圧力容器底部温度

1～3号機の原子炉格納容器内に存在する溶け落ちた燃料（燃料デブリ）を冷却するため、継続的な注水を行っています。実施計画では原子炉圧力容器の底部温度を80℃以下で管理することを定めています。

### ○キセノン 135 濃度

キセノン 135 はウランが核分裂する過程で生じる放射性物質であり、量によってどの程度核分裂が起きているか推定することができます。実施計画では1 Bq/cm<sup>3</sup>以下であることが定められています。

### ○窒素充填及び水素濃度

水素爆発防止を目的に、原子炉内の水素濃度を測定し、実施計画に定める制限値（2.5%）よりも低いことを確認しています。1～3号機では、原子炉格納容器に窒素を注入することにより水素や酸素の濃度を下げています。

### ○水温

使用済燃料プールの水を循環冷却することにより、プール水温を管理しています。なお、実施計画では60℃（1号機）または65℃（2、3号機）以下で管理することが定められています。

（お問い合わせ 024-521-7255）