

## プラント状況確認結果(令和4年9月14日～令和4年9月20日)

令和4年9月21日  
福島県原子力安全対策課

令和4年9月14日～令和4年9月20日までの期間に、東京電力から福島第一原子力発電所のプラント状況に関する報告内容について、県が確認した結果は次のとおりであり、前回の報告から大きな変動はありません。

### プラント状況(9月20日午前11時)

以下の項目について、実施計画\*に定める制限を超える測定値はありません。

また、県の檜葉町駐在職員が福島第一原子力発電所中央操作室にてプラント状況を確認しています。確認結果はこちら([県HP](#))を御覧ください。

場所	目的	監視項目*	1号機	2号機	3号機	4号機 <sup>※2</sup>
原子炉 <sup>※1</sup> (核燃料)	冷却	注水量(m <sup>3</sup> /h)	3.9	1.5	3.1	—
		圧力容器 底部温度(°C)	28.3	36.0	32.9	—
	未臨界確認	キセノン135濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$8.77 \times 10^{-4}$	検出限界値 未満	検出限界値 未満	—
圧力容器	水素爆発防止	窒素充填	充填中	充填中	充填中	—
格納容器		水素濃度 (体積%)	0.00	0.03	0.09	—
使用済燃料 プール	冷却	水温(°C)	32.4	31.9	— <sup>※3</sup>	—

※1 直近データのみ記載。詳細は[東京電力のページ](#)を御覧ください。

※2 4号機は原子炉及び使用済燃料プールに核燃料が入っていないため冷却等は必要ありません。

※3 全燃料取り出し完了により、計測不要です。

### (1) 発電所敷地境界におけるモニタリングポストの測定結果(9月20日午前10時)

最小 0.337(MP-6)～最大 1.022(MP-4) μSv/h ⇒[計測地点の地図](#)

### (2) 発電所専用港内の海水中セシウム137濃度の測定結果(9月19日採取分)

最小 検出限界値未満 ※検出限界値は0.36 Bq/L(港湾内東側)

～最大 3.0 Bq/L(遮水壁前)

⇒[計測地点の地図](#)

### (3) 発電所専用港外(沿岸)の海水中セシウム137濃度の測定結果(9月19日採取分)

5、6号機放水口北側：検出限界値未満 ※検出限界値は約0.60 Bq/L

南放水口付近：検出限界値未満 ※検出限界値は約0.67 Bq/L

⇒[計測地点の地図](#)

### (4) 発電所敷地内の大気中セシウム137濃度の測定結果

敷地境界に設置されている連続ダストモニタにより24時間連続で監視しております。測定結果はリアルタイムで公開されていますので、こちら([東京電力HP](#))を御覧ください。

(5) 1～6号機タービン建屋付近のサブドレン水中セシウム137濃度の測定結果(9月16日採取分)

最小 検出限界値未満 ※検出限界値は約 5.2 Bq/L (3号機)  
～ 最大 7300 Bq/L (2号機)

トラブルの概要(令和4年9月14日～令和4年9月20日)

この一週間におけるトラブル等について、東京電力から以下のとおり報告を受けました。

■ 免震重要棟付近の油漏れについて

9月19日午前7時7分、免震重要棟北側付近にて油が漏洩していることを協力企業作業員から連絡を受けました。

状況は以下のとおりです。

- ・連絡時刻 午前7時7分
- ・発生場所 発電所構内 免震重要棟付近北側付近
- ・発見者 協力企業作業員
- ・双葉消防本部への連絡時刻 午前7時10分
- ・漏えい箇所 免震重要棟北側付近駐車中の車両下部
- ・漏えい範囲 約1m×1.5m(当社社員現場確認の結果)
- ・拡大防止処置 付近への漏えい拡大及び側溝への漏えいがないことを確認した  
付近に火気がないことを確認した
- ・漏えい継続の有無 なし

本事象については、当該エリア付近の車両から油の漏えいがないことを確認したことから、油の漏えい事象ではないと判断し、富岡消防署にも確認していただいております。

なお、油の漏えいのようなものについては鉄バクテリアが原因と推定されます。  
詳しくはこちら [\(1\)](#) [\(2\)](#) ご覧ください。

■ 陸側遮水壁ブライン供給ポンプ全台停止について

本日(9月19日)午前7時35分頃、陸側遮水壁ブライン供給ポンプが全台停止していることを当社社員が発見しました。なおプラントパラメータ、モニタリングポストの指示値に異常はありません。

陸側遮水壁ブライン供給ポンプが停止した原因は、構内配電線の影響によるM/C1B母線電圧の一時的な低下であることを確認しました。

その後、陸側遮水壁の電源設備、設備本体に異常がないことを確認したことから、午後0時20分にブライン供給ポンプを起動し、陸側遮水壁設備の運転を再開しました。

なお、陸側遮水壁設備の停止期間は数時間程度であるため、陸側遮水壁の凍結状況に問題はありません。

詳しくはこちら [\(1\)](#) [\(2\)](#) ご覧ください。

## \* 実施計画及び監視項目に関する解説

### ○実施計画

正式名称は「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」。東京電力の廃炉の取組（設備設置含む）について、原子力規制庁が安全性の審査を行い認可したもので、事業者の安全上守るべき基準値等が示されています。

### ○注水量及び圧力容器底部温度

1～3号機の原子炉格納容器内に存在する溶け落ちた燃料（燃料デブリ）を冷却するため、継続的な注水を行っています。実施計画では原子炉圧力容器の底部温度を80℃以下で管理することを定めています。

### ○キセノン 135 濃度

キセノン 135 はウランが核分裂する過程で生じる放射性物質であり、量によってどの程度核分裂が起きているか推定することができます。実施計画では1 Bq/cm<sup>3</sup>以下であることが定められています。

### ○窒素充填及び水素濃度

水素爆発防止を目的に、原子炉内の水素濃度を測定し、実施計画に定める制限値（2.5%）よりも低いことを確認しています。1～3号機では、原子炉格納容器に窒素を注入することにより水素や酸素の濃度を下げています。

### ○水温

使用済燃料プールの水を循環冷却することにより、プール水温を管理しています。なお、実施計画では60℃（1号機）または65℃（2、3号機）以下で管理することが定められています。

（お問い合わせ 024-521-7255）