




ALPS処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和5年9月5日(火)	確認目的	ALPS処理水希釈放出設備の状況確認 (放出13日目)	
確認箇所	5, 6号機敷地護岸ヤード、放水立坑			
確認設備	<input type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input type="checkbox"/> 移送設備	<input checked="" type="checkbox"/> 希釈設備	<input type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>第1回放出の13日目におけるALPS処理水希釈放出設備の運転状況等を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 海水移送ポンプA系とB系が稼働しており、海水移送ポンプから海水配管ヘッダに至るまでの海水配管及び海水移送ポンプ周辺を確認したところ、水の滴下等の異常は見られなかった。(写真1) 希釈後のALPS処理水は上流水槽と下流水槽の境界にある堰を越流し、下流水槽に流れていた。 下流水槽の上端から約3m低い位置に水面があり、水位が上昇していないことから、放水トンネル内を滞留することなく流れて放出口から放出されているものと推測された。 			
				
	(写真1-1) 海水移送ポンプ(A)の状況	(写真1-2) 海水移送ポンプ(B)の状況		
				
(写真1-3) 海水配管の状況				