

ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和5年10月18日(水)	確認目的	ALPS 処理水第2回放出の状況 (放出14日目)	
確認箇所	5, 6号機敷地護岸ヤード			
確認設備	<input type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input type="checkbox"/> 移送設備	<input checked="" type="checkbox"/> 希釈設備	<input type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>東京電力は、放出中は毎日、希釈後のALPS 処理水を放水立坑(上流水槽)上流の海水配管から採取、分析することとしている。本日は、その採取状況を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 上流水槽北側に設置された試料採取設備(サンプリングラック)にて、午前8時21分から採取作業が行われた。(写真1) ・ 採取作業は、配管内のフラッシング(洗浄)※、容器の共洗い、試料採取の順で行われた。(写真2) ・ 日々採取された試料の分析結果は、採取翌日に公表されている。今回公表された分析結果は150Bq/L(放出基準:1,500Bq/L)であった。 <p>※ 配管内に一定時間、希釈後のALPS 処理水を通水することにより実施。</p>			
				
	(写真1) サンプリングラックの状況		(写真2) 試料採取の状況	