




ALPS処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和5年11月6日(月)	確認目的	第4回放出に向けたALPS処理水移送作業の状況
確認箇所	K4タンクエリア		
確認設備	<input checked="" type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input type="checkbox"/> 移送設備	<input type="checkbox"/> 希釈設備 <input checked="" type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>東京電力では、ALPS処理水の第4回目の放出に向けて、K4タンクエリアE群及びK3タンクエリアA群のタンクに貯蔵しているALPS処理水を測定・確認用タンクB群に移送することとしている。K4タンクE群からの移送作業が本日より開始されることから、その状況を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 系統構成終了後、移送元のK4タンクエリアE群E1タンクの出口弁、仮設移送ホースと既設移送配管の接続弁及び移送先の測定・確認用タンクB群B1タンクの入口弁の全開操作が行われ、15時30分頃ポンプが稼働し、移送が開始された。(写真1) ・ 仮設で設置されたポンプやフィルタユニットの異常及びALPS処理水の漏えいは認められなかった。(写真2) 		
			
	(写真1) K4タンクエリアE群概観		(写真2-1) ポンプの状況
			
(写真2-2) フィルタユニットの状況			