

福島第一原子力発電所におけるALPS処理水希釈放出設備の
 運転状況の確認結果について

県では、福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の希釈放出に際し、東京電力が実施計画通りにALPS処理水希釈放出設備の運転を行っているか確認しています。

本日、各種パラメータの数値を確認した結果、設備等に異常はなく、トリチウム濃度等にも問題はありませんでした。

確認時刻	8:47
------	------

1 放出の状況について

基準を遵守していることを確認した。

希釈後 トリチウム濃度*1	188	Bq/L	(放出基準 1,500Bq/L)
放出中タンク	A	群	
希釈倍率	741	倍	
本日の放出量	167	m ³	(最大放出量 500m ³ /日)
年間放出量(累計)	21476	m ³	
トリチウム年間 放出量(累計)*2	約2.9	兆Bq	(最大年間放出量 22兆Bq)

*1 希釈後トリチウム濃度 : 計算値 (ALPS処理水移送流量と希釈海水流量から計算した値) を記載している。

*2 トリチウム年間放出量 (累計) : ALPS処理水放出量とALPS処理水に含まれるトリチウム濃度を掛けたものを記載している。

2 測定・確認用設備の状況について

放出中のタンク群以外のタンク群水位に変化がない (漏えいしていない) ことを確認した。

タンク種別	水位 (平均値)	
A群	3,888 mm	(放出中)
B群	4,729 mm	
C群	1,539 mm	

3 移送設備の状況について

一定流量で処理水移送ポンプが稼働していることを確認した。

	A系	B系
処理水移送ポンプ	運転	停止
処理水移送ライン 流量計 1	18.96 m ³ /h	0 m ³ /h
処理水移送ライン 流量計 2	18.96 m ³ /h	0 m ³ /h

4 希釈設備の状況について

一定量で海水移送ポンプが稼働していることを確認した。

	A系	B系	C系
海水移送ポンプ	運転	停止	運転
海水移送ライン 流量計	7,556 m ³ /h	0 m ³ /h	7,532 m ³ /h