

特定廃棄物埋立処分施設の状況確認の実施結果

1 概要

| | |
|------|--------------------------|
| 調査日時 | 令和5年11月8日 10時00分 ~13時00分 |
| 調査対象 | クリーンセンターふたば |

2 調査事項(各法令等の基準を参考に福島県が選定)

○放射性物質汚染対処特措法に基づく埋立処分基準

| 調査事項 | 適 | 不適 | 特記事項 |
|---|---|----|------|
| 1 埋立処分の方法 | ■ | □ | |
| 2 最終処分場の敷地の境界において、放射線の量を7日に1回以上測定・記録 | ■ | □ | |
| 3 ねずみ・蚊・はえ・その他の害虫の発生防止 | ■ | □ | |
| 4 生活環境保全上の必要な措置 | ■ | □ | |
| 5 廃酸・廃アルカリの埋立処分の禁止 | □ | □ | 該当なし |
| 6 公共用水域と遮断されている場所以外での埋立処分の方法 | ■ | □ | |
| 7 浸出液による公共用水域汚染防止装置 | ■ | □ | |
| 8 記録及び特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面の作成、最終処分場の廃止までの間、保存 | ■ | □ | |
| 9 1日の埋立作業を終了する場合の措置 | ■ | □ | |

○最終処分基準省令に基づく構造基準

| 調査事項 | 適 | 不適 | 特記事項 |
|-------------------------|---|----|------|
| 1 地滑り防止工又は沈下防止工の設置 | ■ | □ | |
| 2 廃棄物処分場の表示等 | ■ | □ | |
| 3 周囲に囲いの設置 | ■ | □ | |
| 4 廃棄物流失防止のため、擁壁、えん堤等の設置 | ■ | □ | |
| 5 浸出液による公共用水域汚染防止装置 | ■ | □ | |
| 6 地表水流入防止のための開渠等の設置 | ■ | □ | |

○最終処分基準省令に基づく維持管理基準

| 調査事項 | 適 | 不適 | 特記事項 |
|---|---|----|------|
| 1 廃棄物の飛散・流出防止 | ■ | □ | |
| 2 悪臭の防止 | ■ | □ | |
| 3 火災発生の防止、消火設備の具備 | ■ | □ | |
| 4 ねずみ・蚊・はえ・その他の害虫の発生防止 | ■ | □ | |
| 5 廃棄物処分場の表示等の管理 | □ | □ | 該当なし |
| 6 囲いによる立入防止、埋立地範囲の明確化 | ■ | □ | |
| 7 擁壁等の定期的な点検、損壊の防止措置 | ■ | □ | |
| 8 遮水工が損傷するおそれがある場合、表面を砂等に被覆 | ■ | □ | |
| 9 遮水工を定期的に点検、遮水効果が低下するおそれがある場合、速やかに回復措置 | ■ | □ | |
| 10 地下水の水質検査(測定・記録) | ■ | □ | |
| 11 地下水検査の結果、水質の悪化の場合、原因、調査・必要な措置 | □ | □ | 該当なし |

特定廃棄物埋立処分施設の状況確認の実施結果

| 調査事項 | 適 | 不適 | 特記事項 |
|--|---|----|------|
| 12 浸出液処理設備の維持管理 | ■ | □ | |
| 13 導水管等の防凍措置の定期的な点検、異状を認められた場合には、措置 | ■ | □ | |
| 14 開渠等の機能の維持、開渠に堆積した土砂等の除去 | ■ | □ | |
| 15 通気装置設置による埋立地発生ガスの排除 | ■ | □ | |
| 16 残余の埋立容量測定・記録→1回／年以上 | ■ | □ | |
| 17 次の記録及び石綿含有廃棄物を埋め立てた位置を示す図面の作成、最終処分場の廃止までの間、保存 | ■ | □ | |

○廃棄物処理法施行令に基づく埋立処分基準

| 調査事項 | 適 | 不適 | 特記事項 |
|---|---|----|------|
| 1 浄化槽汚泥・し尿 | ☑ | ☑ | 該当なし |
| 2 特定家庭用機器一般廃棄物 | ☑ | ☑ | 該当なし |
| 3 石綿含有一般廃棄物 (1) 一定の場所、分散しないように行う (2) 飛散・流出の防止のため、その表面を土砂で覆う等の措置 | ☑ | ☑ | |
| 4 石綿含有一般廃棄物の処分・再生による廃棄物 | ☑ | ☑ | 該当なし |
| 5 特別管理一般廃棄物及び処分・再生による廃棄物(施行令別表第1に掲げるばいじん、燃えがら、感染性廃棄物) | ☑ | ☑ | 該当なし |
| 6 ばいじん、燃えがら、その処理物 (1) 水分を添加、固型化、こん包する等の措置 (2) 運搬車の洗浄等 (3) 表面を土砂で覆う等の措置 | ■ | □ | |

※最終処分基準省令との重複項目については、除く。

○生活環境保全条例に基づく排水基準

| 調査事項 | 適 | 不適 | 特記事項 |
|-----------------|---|----|------|
| 排水基準の適合、自主測定の実施 | ■ | □ | |

3 調査時の様子

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>I 期埋立地の状況 異常なし。不陸整正の作業中。</p> | <p>浸出水貯槽の状況 異常なし。容量確保のため増設された貯水槽。</p> |

特定廃棄物埋立処分施設の状況確認の実施結果



詰替え施設

異常なし。埋立物（不燃物）の詰替え作業中。



セメント固型化施設

異常なし。