

1 概要

施設名称	土壌貯蔵施設（大熊②工区）	調査日	令和6年9月19日
------	---------------	-----	-----------

2 調査事項（中間貯蔵施設に係る指針）

調査事項	要求事項		特記事項
	無	有	
一 貯蔵の方法 イ 除去土壌の飛散・流出防止 ロ 悪臭・騒音・振動の防止措置 ハ 周囲への囲いの設置、貯蔵の場所であることの表示 ニ 構造耐力上の安全性 ホ 腐食防止措置 ヘ ガンマ線・スカイシャインガンマ線の遮蔽等措置	■	□	
二 浸出水による公共の水域等の汚染防止措置 イ 以下の設備の設置 （1）遮水工 （2）遮水層の損傷防止のための強度を有し、平らな状態である基礎地盤 （3）遮光の効果を有する不織布等による遮水層表面の被覆 （4）地下水集排水設備 （5）保有水等集排水設備 （6）水処理設備 （7）調整池（耐水構造） （8）開渠等（地表水の流入防止構造） ロ 放流水の水質の維持（水質基準への適合） ハ 放流水の水質検査（測定・記録） ニ 地下水の水質検査（測定・記録） ホ 地下水の水質悪化時の原因調査・必要な措置 ヘ その他必要な措置	■	□	
三 一日の埋立作業終了時の放射線障害防止措置（除去土壌表面の覆土等）	■	□	
四 埋立終了時における厚さ50cm以上の覆土等による開口部の閉鎖	□	□	
五 施設の周囲における放射線量の測定・記録（1回/7日以上（埋立終了後は1回/月以上））	■	□	
六 通気装置による貯蔵地発生ガスの排除	■	□	
七 火災発生防止措置、消火設備の設置	■	□	
八 施設内の定期的な点検、飛散・流出・保有水漏出のおそれがある場合の速やかな回復措置	■	□	
九 ねずみ・蚊・はえ・その他の害虫の発生防止	■	□	

3 施設の状況

	
<p>土壌貯蔵施設の状況 異常なし。</p>	<p>土壌貯蔵施設の状況 異常なし。</p>