


平成19年度 福島県優良建設工事表彰

部門	工事箇所	事業・地区名/工事概要/会社名
農道部門		<p>中山間地域総合整備事業(一般型) いわしろ地区(二本松市茂原地内) 道路工(改良・舗装) L=784.5m 株式会社本多建設 代表取締役 本多 勝一</p> <p>本工事は、既設道路の改良、舗装工事である。浸食し易い土質であるうえ、道路縦断勾配が急で、かつ、カーブが連続しており、しかも交通解放しながらの施工であったが、路線ブロック割りを行い住民の交通を確保するなど、徹底した工程管理や、安全管理を行っている。</p> <p>また、側溝に小動物脱出用通路を設置するなど、環境に対する配慮も行われている。工事の出来型、品質及び出来ばえとも優秀である。</p>
ほ場整備部門		<p>経営体育成基盤整備事業 熊倉地区(西白河郡西郷村大字熊倉地内) 区画整理工 A=7.6ha 株式会社兼子組 代表取締役 兼子 恵治</p> <p>本工事は、浅耕土地帯のほ場整備工事である。高度な技術力と丁寧な施工により無駄なく表土を集積し、客土量を減少させた。</p> <p>また、地区内を通過する村道改良工事との同時施工を綿密な工程調整により円滑に行った。さらに、地区内に生息する稀少野生植物の保護活動を地域住民とともに行うなど、積極的に環境対策及び地域貢献を行っている。工事の出来型、品質及び出来ばえとも優秀である。</p>

ほ場 整備 部門		<p>経営体育成基盤整備事業 木伏地区(南会津郡南会津町木伏地内) 区画整理工 A=10.9ha 山星建設株式会社 代表取締役 近藤 利男</p> <p>本工事は、浅耕土地帯のほ場整備工事である。綿密な施工計画のもと、高度の技術力と丁寧な施工により計画を上回る表土を確保し、客土量を減少させコスト縮減を図った。</p> <p>また、工事期間中の濁水排出防止用沈砂池に自主的にフィルターシートを使用するなど、環境対策に関する創意工夫が見られた。畦畔や水路の仕上がりは特に良く、工事の出来型、品質及び出来ばえとも優秀である。</p>
治山 部門		<p>復旧治山事業 葛久保地区(南相馬市原町区大原字葛久保地内) 谷止工(コンクリート) N=2基 石川林業建設株式会社 代表取締役 石川 俊幸</p> <p>本工事は、谷止工2基の工事である。この工事では、間伐材型枠に請負者の提案により4面引き材を使用するとともに、着脱式セパレーターを考案して使用するなど創意工夫がみられた。</p> <p>また、間伐材型枠の鋼材部をこげ茶色に着色したり、むしろ伏せ緑化工のむしろの固定に柳の枝の二股部を使用するなど、積極的に自然環境への配慮している。工事の出来型、品質及び出来ばえとも優秀である。</p>
林道 部門		<p>ふるさと林道緊急整備事業 鍬木田一本木線(東白川郡鮫川村大字富田字鍬木田地内) 道路工(開設) L=600.0m 藤田建設工業株式会社 代表取締役 藤田 光夫</p> <p>本工事は、林道開設工事である。丸太法面工、丸太柵工、丸太筋工の木材について、請負者の提案により3面引き材を使用し、施工性を向上させた。</p> <p>また、現場発生表土を一時仮置き後、盛り土の巻きだし部に使用し、埋土種子による緑化を行うなど自然環境への配慮がみられた。さらに、地元の中学生、高校生の職業</p>

		<p>体験の場とするなど地域貢献も行った。工事の出来型、品質及び出来えとも優秀である。</p>
<p>特殊 構造 物部 門</p>		<p>一般農道整備事業 上三寄2期地区(会津若松市大戸町大字上三寄地内) 跨線橋下部工 N=2基 橋台擁壁工 N=2カ所 橋台ブロック積工 N=2カ所 仙建工業株式会社 福島支店 取締役支店長 実沢 大</p> <p>本工事は、会津鉄道を跨ぐ跨線橋の下部工及びブロック積の工事である。大型コンクリート構造物の有害なひび割れを防止する誘発目地の自主施工や、困難な曲線部のブロック積の施工は高度の技術力を示している。</p> <p>また、工事に伴う近隣住宅の地下水の影響を自主的に調査するなど、地域住民に対する影響を最小限に抑える努力をしている。工事の出来型、品質及び出来ばえとも優秀である。</p>