令和８年１１月１７日
福島県原子力安全対策課

福島第一原子力発電所におけるＡＬＰＳ処理水希釈放出設備の運転状況の確認結果について

県では、福島第一原子力発電所におけるＡＬＰＳ処理水の希釈放出に際し、東京電力が実施計画通りにＡＬＰＳ処理水希釈放出設備の運転を行っているか確認しています。

確認時刻	8:59
海洋放出の状況	放出なし

１　放出の状況について

本日の放出はありません。

希釈後 トリチウム濃度＊1	－	Bq/L	（放出基準　1,500Bq/L）
放出中タンク	－	群	
希釈倍率	－	倍	
本日の放出量	－	㎥	
前日の放出量＊2	－	㎥	（最大放出量　500㎥/日）
年間放出量(累計)	55128	㎥	
トリチウム年間 放出量(累計)＊3	約9.8	兆Bq	（最大年間放出量　22兆Bq）

＊1 希釈後トリチウム濃度　：計算値（ＡＬＰＳ処理水移送流量と希釈海水流量から計算した値）を記載している。

＊2 前日の0時から24時までに放出されたＡＬＰＳ処理水の量を記載している。

＊3 トリチウム年間放出量（累計）：ＡＬＰＳ処理水放出量とＡＬＰＳ処理水に含まれるトリチウム濃度を掛けたものを記載している。

２　測定・確認用設備の状況について

放出中又は受入中タンク群を除くタンク群水位に変化がない（漏えいしていない）ことを確認した。

タンク種別	水位（平均値） **前日からの変化量**		前日の水位（平均値）		備考
Ａ群	1,510 -26	mm	1,536	mm	点検中
Ｂ群	11,411 -1	mm	11,412	mm	－
Ｃ群	1,490 -1	mm	1,491	mm	－

３　移送設備の状況について

本日の放出はなく、処理水移送ポンプが停止していることを確認した。

	Ａ系		Ｂ系	
処理水移送ポンプ	停止		停止	
処理水移送ライン 流量計１	0.00	㎥/h	0.00	㎥/h
処理水移送ライン 流量計２	0.00	㎥/h	0.00	㎥/h

４　希釈設備の状況について

本日の放出はなく、海水移送ポンプが停止していることを確認した。

	Ａ系		Ｂ系		Ｃ系	
海水移送ポンプ	停止		停止		停止	
海水移送ライン 流量計	0	㎥/h	1,962	㎥/h	0	㎥/h