

東日本大震災・原子力災害伝承館 全体スケジュール(想定)

		平成31年度(令和元年度) 2019年(平成31年、令和元年)												2020年(令和2年)										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月						
I-①	【H30からの継続事業】 施設整備 (建築、電気、機械工事)	土工事				基礎工事				上部躯体工事				内外装工事				外構工事						
II-①	資料選定検討委員会				第3回 (展示概要)						第4回 (展示計画)						第5回 (展示具休案)				第6回 (最終)			
II-②	【H30からの継続事業】 資料収集	資料収集												資料収集										
II-③	資料保存マニュアル・収蔵計画	資料整理・保存のマニュアル、収蔵計画												収集資料の移設 移設後の資料保存										
II-④	【H30からの継続事業】 展示計画 展示物製作・設置工事	展示製作(証言映像等)、著作物(報道機関資料等)の収集・調整												設置工事										
III-①	調査研究・研修検討委員会																	WG検討結果 報告						
III-②	専門研修			方針検討	第1回WG (方針)							第2回WG (プログラム)	第3回WG (まとめ)		準備・調整									
III-③	一般研修			方針検討	第1回WG (方針)							第2回WG (プログラム)	第2回WG (まとめ)		準備・調整									
IV-①	広報・利用促進	周知・広報活動、利用促進、パンフレット作成 ※教育旅行、行政機関向け研修旅行等の広報、利用促進など												広報・利用促進										
IV-②	周辺関連施設等との連携	周辺・関連施設等との連携 検討・調整												周辺・関連施設連携 準備・調整				周辺・関連施設等連携						
V-①	語り部育成	語り部育成・研修(一般、学生)												語り部育成・研修										
V-②	地域団体等との連携	関係団体等との協議・調整 (語り部、フィールドワーク等での連携)												地域団体等連携 準備・調整				地域団体等連携						
VI-①	開所準備	指定管理者との調整・事前準備 (展示、研修、運営マニュアル)												開所準備 スタッフトレーニング										