

応札者がなかった入札案件について

1 応札者なしの発生状況（H19.4月～H20.1月）

No.	公告時期	工事種類	発注種別	予定価格(千円)	対応状況	現在の状況
1	7月	橋梁補修	鋼橋上部	103,948	応札者なし	
	9月			246,960	2橋 4橋で再公告、1者応札	11月契約
2	7月	トンネル補修	一般土木	63,000	応札者なし	
	8月				地域要件拡大再公告、3者応札	9月契約
3	8月	機械製作	機械設備	11,487	応札者なし	
	10月			11,369	設計修正再公告、応札者なし	
	12月			12,369	単価修正7者見積、全者辞退	
	12月	水位計	機械設備	4,105	分割再公告、1者応札	1月契約
	12月	機械製作	機械設備	5,166	分割再公告、応札者なし 分割残分	次年度発注 次年度発注
4	8月	操作室	建築	3,297	応札者なし	
	10月				再公告、2者応札	11月契約
5	8月	橋梁製作	鋼橋上部	8,820	応札者なし	
	10月			9,628	工種追加再公告、応札者なし	
	11月			9,639	再公告、応札者なし	次年度発注
6	8月	橋梁補修	鋼橋上部	44,058	応札者なし	
	10月			46,441	設計修正再公告、応札者なし	次年度発注
7	9月	橋梁補修	鋼橋上部	19,624	応札者なし	
	11月			19,887	再公告、応札者なし	次年度発注
8	9月	四阿整備	建築	4,914	応札者なし	
	10月				地域要件拡大再公告、1者応札	11月契約
9	10月	橋梁補修	鋼橋上部	12,957	応札者なし	
	11月		一般土木	13,009	発注種別見直再公告、1者応札	12月契約
10	10月	堆砂除去	一般土木	2,913	応札者なし	発注予定
11	11月	道路維持補修	一般土木	5,355	応札者なし	
	12月				再公告、1者応札	1月契約
12	11月	災害復旧	一般土木	7,812	応札者なし	
	12月				再公告、1者応札	12月契約
13	11月	災害復旧	一般土木	3,097	応札者なし	
	12月				再公告、応札者なし	次年度発注
14	11月	設備補修	機械設備	9,933	応札者なし	
	12月				地域要件拡大再公告、1者応札無効	
	1月				再公告、1者応札	2月契約
15	11月	橋梁補修	鋼橋上部	18,186	応札者なし	次年度発注
16	11月	道路改良	一般土木	18,117	応札者なし	次年度発注

No.	公告時期	工事種類	発注種別	予定価格(千円)	対応状況	現在の状況
17	11月	災害復旧	一般土木	3,245	応札者なし	
	12月				格付要件拡大再公告、1者応札	1月契約
18	11月	受信施設	通信設備	3,276	応札者なし	次年度発注
19	12月	橋梁補修	鋼橋上部	15,739	応札者なし	
	1月		一般土木		発注種別見直再公告、応札者なし	次年度発注
20	12月	災害復旧	一般土木	5,265	応札者なし	発注予定
21	12月	災害復旧	一般土木	2,992	応札者なし	発注予定
22	12月	災害復旧	一般土木	2,607	応札者なし	発注予定
23	12月	災害復旧	一般土木	3,747	応札者なし	
	2月				9者見積	2月契約
24	12月	側道橋	PC橋上部	4,591	応札者なし	次年度発注
25	12月	災害復旧	一般土木	5,841	応札者なし	
	1月			5,842	格付要件拡大再公告、応札者なし	発注予定
26	12月	樋門補修	機械設備	7,332	応札者なし	
	1月				再公告、1者応札	2月契約
27	12月	道路維持補修	一般土木	5,292	応札者なし	次年度発注
28	1月	災害復旧	一般土木	5,470	応札者なし	発注予定

農林水産部、土木部、生活環境部が所管する条件付一般競争入札の工事 922件中28件(3.0%)
一般土木 14件(50.0%)、鋼橋上部 7件(25.0%)、その他 7件(25.0%)
1千万円未満 19件(67.9%)、1千万円～5千万円 7件(25.0%)、5千万円以上 2件(7.1%)
契約(発注予定含む) 18件(64.3%)、次年度発注 10件(35.7%)
9月まで 8件(28.6%)、10月以降 20件(71.4%)

2 理由(アンケート等)

- ・ 採算が取れない。(小規模工事、現場条件が悪いなど)
- ・ 手持工事があり、配置技術者がいない。(より条件の良い工事に配置したい。)
- ・ 作業員又は下請業者の手配ができない。
- ・ 資材の手配ができない。
- ・ 工期内に完成できない。
- ・ 公告を見ていなかった。 など

3 応札者がいなかった場合の対応方法

- (1) 設計内容、格付要件、地域要件、その他の要件、工期などについて再度確認する。
- (2) 閲覧を行った業者、質問を行った業者、過去に同種工事を受注した業者等に対して入札に参加しなかった理由等についてアンケート調査を実施するなど、理由の把握に努める。
- (3) 必要に応じ、格付要件や地域要件の拡大 資格要件の緩和 設計内容や発注時期の見直しなどを行った上で、再公告等の手続きを取る。